Заказчик : **Частное лицо Сарсен Адайбек Исатайулы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

(наименование, адрес)

Объект :Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

№ Договор № 1 от 03.02.2023

АКТ

Выполненных работ за февраль месяц 2024года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		КОТЛОВАН										
1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	911,8		191,91	191,91	174984	174984	–	34977	226756
		НР - 72%, СП - 8%				–	53,28	–	48581		16795	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	28,2		2603,63	–	73422	–	–	52864	136389
		НР - 72%, СП - 8%				2603,63	–	73422	–		10103	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кучи)	м³ грунта	940		54,55	54,55	51277	51277	–	12098	68441
		НР - 72%, СП - 8%				–	17,87	–	16798		5067	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	940		200,65	200,65	188611	188611	–	44490	251751
		НР - 72%, СП - 8%				–	65,73	–	61786		18650	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	282		54,55	54,55	15383	15383	–	3629	20532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,87	–	5039		1520	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85(из кучи)	$м^3$ грунта	282	200,65	200,65	56583	56583	–	13347	75525
		НР - 72%; СП - 8%			–	65,73	–	18536		5595	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,46	1344,70	–	11376	–	–	8191	21132
		НР - 72%; СП - 8%			1344,70	–	11376	–		1565	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	273,54	31,54	31,54	8627	8628	–	2035	11516
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,33	–	2826		853	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	273,54	263,96	119,96	72204	32814	–	40120	121310
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	39390	16333		8986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				652467	528280	–	211751	933352
							124188	169899	–	69134	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	187,2	3569,95	241,75	668295	45256	537215	95680	825092
		НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	85824	15963		61117	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	25	30404,90	1530,53	760123	38263	668087	58315	883913
		НР - 91%; СП - 8%			2150,93	412,36	53773	10309		65475	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(выпуска)	т	0,0391	290000,00	–	11339	–	11339	–	12246
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1032	270000,00	–	297864	–	297864	–	321693
		СП - 8%			–	–	–	–		23829	
14	1106-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	34,2	34598,03	1964,93	1183253	67201	943565	173678	1465485
		НР - 91%; СП - 8%			5043,48	537,07	172487	18368		108555	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,50872	329247,00	–	496742	–	496742	–	536481
		СП - 8%			–	–	–	–		39739	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	100	3462,55	1799,75	346255	179975	–	288994	686069
		НР - 118%; СП - 8%			1662,80	786,30	166280	78630		50820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	42,63	35048,00	–	1494096	–	1494096	–	1613624
		СП - 8%			–	–	–	–		119528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5257967	330695	4448908	616667	6344603
							478364	123270	–	469970	
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА									
		КОЛОННА К-1 24 шт									
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	$м^3$	33,6	44967,58	6437,88	1510911	216313	958958	358050	2018478
		НР - 91%; СП - 8%			9989,30	1720,87	335640	57821		149517	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5964	290000,00	–	172956	–	172956	–	186792
		СП - 8%			–	–	–	–		13836	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,8064	270000,00	–	1027728	–	1027728	–	1109946
		СП - 8%			–	–	–	–		82218	
		БАЛКИ Б-1 6шт									
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	38,4	81311,11	8530,83	3122347	327584	1721667	1053254	4509649
		НР - 91%; СП - 8%			27945,22	2195,97	1073096	84325		334048	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91	290000,00	–	263900	–	263900	–	285012
		СП - 8%			–	–	–	–		21112	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,7968	270000,00	–	2645136	–	2645136	–	2856747
		СП - 8%			–	–	–	–		211611	
		БАЛКИ Б-2 4шт									
24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	9	66174,11	8530,83	595567	76778	403515	122884	775927
		НР - 91%; СП - 8%			12808,22	2195,97	115274	19764		57476	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22752	290000,00	–	65981	–	65981	–	71259
		СП - 8%			–	–	–	–		5278	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,4691	270000,00	–	936657	–	936657	–	1011590
		СП - 8%			–	–	–	–		74933	
		БАЛКИ Б-3 24шт									
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,8	66174,11	8530,83	317636	40948	215209	65538	413828
		НР - 91%; СП - 8%			12808,22	2195,97	61479	10541		30654	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1517	290000,00	–	43993	–	43993	–	47512
		СП - 8%			–	–	–	–		3519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3209	270000,00	–	86643	–	86643	–	93574
		СП - 8%			–	–	–	–		6931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10789455	661623	8542343	1599726	13380314
							1585489	172451	–	991133	
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки-1,2этажи									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,789	78150,94	5953,56	296114	22559	177230	92950	420189
		НР - 91%; СП - 8%			25422,38	1535,37	96325	5818		31125	
31	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04	134000,00	–	5360	–	5360	–	5789
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
32	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,749	134000,00	–	502366	–	502366	–	542555
		СП - 8%			–	–	–	–		40189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				803840	22559	684956	92950	968533
							96325	5818	–	71743	
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 3,6									
33	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,76906	270000,00	–	1827646	–	1827646	–	1973858
		СП - 8%			–	–	–	–		146212	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 7,5									
35	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,01618	270000,00	–	1894369	–	1894369	–	2045918
		СП - 8%			–	–	–	–		151549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15246075	495614	12455925	2213872	18856742
							2294536	138288	–	1396797	
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦЫ Лп-1 1 ШТ									
37	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1587	29047,07	3162,93	4610	502	885	3041	8263
		НР - 91%; СП - 8%			20307,14	750,58	3223	119		612	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1587	270000,00	–	42849	–	42849	–	46277
		СП - 8%			–	–	–	–		3428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	1,6	58934,82	23318,64	94296	37310	40484	23019	126700
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	16502	8793		9385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦЫ Лм-1 2 ШТ									
40	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,24732	29047,07	3162,93	7184	783	1379	4739	12877
		НР - 91%; СП - 8%			20307,14	750,58	5022	186		954	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1206	270000,00	–	32562	–	32562	–	35167
		СП - 8%			–	–	–	–		2605	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12672	270000,00	–	34214	–	34214	–	36951
		СП - 8%			–	–	–	–		2737	
43	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	2,3	58934,82	23318,64	135550	53633	58195	33090	182131
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	23722	12640		13491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				351265	92228	210568	63889	448366
							48469	21738	–	33212	
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо Кр-1, пандус Пн-1 3шт									
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	80	3569,95	241,75	285596	19340	229579	40889	352603
		НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	36677	6822		26118	
45	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	29	33632,90	23318,64	975354	676240	7	417216	1503976
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	299107	159372		111406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31859	455717,00	–	145187	–	145187	–	156802
		СП - 8%			–	–	–	–		11615	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,41	934,65	37,16	34965	1390	11962	21150	60604
		НР - 94%; СП - 8%			577,73	23,71	21613	887		4489	
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,41	2509,48	101,05	93880	3780	13169	74327	181664
		НР - 94%; СП - 8%			2056,44	57,21	76931	2140		13456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1534982	700750	399904	553582	2255649
							434328	169221	–	167084	
		РАЗДЕЛ 8. Металлическая лестница Лм-1 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,65471	115022,33 63628,55	35671,54 14312,51	75306 41658	23355 9371	10293	35210 8841	119357
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,10204	479350,00 –	– –	48913 –	– –	48913	– 3913	52826
51	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У *СП - 8%*	т	0,13708	493273,00 –	– –	67618 –	– –	67618	– 5409	73027
52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,24403	403078,00 –	– –	98363 –	– –	98363	– 7869	106232
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,11286	270000,00 –	– –	30472 –	– –	30472	– 2438	32910
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00654	270000,00 –	– –	1766 –	– –	1766	– 141	1907
55	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	8,7	926,00 –	– –	8056 –	– –	8056	– 644	8700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				330494 41658	23355 9371	265481 –	35210 29255	394959
		РАЗДЕЛ 9. Стены из камня-ракушечника									
56	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	109,71	18991,45 10729,22	3517,11 989,40	2083552 1177103	385862 108547	520587	1195655 262336	3541543
57	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 *СП - 8%*	$м^3$	109,71	8000,00 –	– –	877680 –	– –	877680	– 70214	947894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2961232 1177103	385862 108547	1398267 –	1195655 332550	4489437
		РАЗДЕЛ 10. Проемы									
		ДВЕРИ									
58	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	7,2	4687,63 3979,50	68,94 34,20	33751 28652	496 246	4603	19940 4295	57986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	223-203-0207 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный**	$м^2$	7,2	32696,00	–	235411	–	235411	–	254244
		СП - 8%			–	–	–	–		18833	
60	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	6,84	4288,45	73,01	29333	499	3511	17645	50736
		НР - 69%; СП - 8%			3702,17	36,43	25323	249		3758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	223-203-0210 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный**	$м^2$	6,84	38984,00	–	266651	–	266651	–	287983
		СП - 8%			–	–	–	–		21332	
62	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	8,61	3982,52	1006,24	34289	8664	9223	17175	55581
		НР - 90%; СП - 8%			1905,05	311,40	16402	2681		4117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	6,72	9366,00	–	62940	–	62940	–	67975
		СП - 8%			–	–	–	–		5035	
64	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	1,89	7373,00	–	13935	–	13935	–	15050
		СП - 8%			–	–	–	–		1115	
		ОКНА									
65	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	$м^2$	53,76	19956,76	1547,29	1072875	83182	505928	353869	1540884
		НР - 69%; СП - 8%			8998,61	541,08	483765	29088		114139	
66	223-103-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	53,76	79805,00	–	4290317	–	4290317	–	4633542
		СП - 8%			–	–	–	–		343225	
		Витражи									
67	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	$м^2$	168,12	19956,76	1547,29	3355130	260130	1582154	1106631	4818702
		НР - 69%; СП - 8%			8998,61	541,08	1512846	90966		356941	
68	223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$	168,12	102442,00	–	17222549	–	17222549	–	18600353
		СП - 8%			–	–	–	–		1377804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				26617181	352971	24197222	1515260	30383036
							2066988	123230	–	2250594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Стропила									
69	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	8,90244	223231,82	1153,33	1987308	10268	1614267	330488	2503220
		НР - 90%; СП - 8%			40749,89	498,27	362773	4436		185424	
70	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	$м^2$ кровли	557	184,37	1,04	102694	579	47150	50765	165735
		НР - 92%; СП - 8%			98,68	0,39	54965	217		12276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2090002	10847	1661417	381253	2668955
							417738	4653	–	197700	
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы									
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	572,2	2138,60	119,55	1223707	68406	240977	778799	2162704
		НР - 80%; СП - 8%			1597,91	103,41	914324	59171		160199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	251,04	1,59	143645	910	5767	109965	273901
		НР - 80%; СП - 8%			239,37	0,86	136968	492		20290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	675,61	4,64	386584	2655	117793	214014	648646
		НР - 80%; СП - 8%			465,11	2,42	266136	1385		48048	
74	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	71,2	6457,71	26,05	459789	1855	160757	238667	754332
		НР - 80%; СП - 8%			4173,84	16,23	297177	1156		55876	
75	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	341,51	2,02	305139	1805	9006	236232	584679
		НР - 80%; СП - 8%			329,41	1,08	294328	965		43308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	753,42	4,64	673181	4146	201288	375931	1133039
		НР - 80%; СП - 8%			523,50	2,42	467747	2162		83926	
77	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плитз ХДМ. Устройство	$м^2$	7,2	2435,01	221,69	17532	1596	–	13419	33427
		НР - 80%; СП - 8%			2213,32	116,35	15936	838		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3209577	81373	735588	1967027	5590728
							2392616	66169	–	414123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Полы									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	508,1	934,65	37,16	474896	18881	162470	287254	823122
		НР - 94%, СП - 8%			577,73	23,71	293545	12047		60972	
79	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	508,1	2509,48	101,05	1275067	51343	178847	1009508	2467339
		НР - 94%, СП - 8%			2056,44	57,21	1044877	29068		182764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1749963**	**70224**	**341317**	**1296762**	**3290461**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90000000**
		Итого к оплате:									**90000000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сактаганов Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«Өркен-1» ТОО

Принял (Заказчик)

Частное лицо Сарсен Адайбек Исатайулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Сарсен А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "S2 group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **ГИП Смагулов Ж.К**

S2 GROUP БИН 150740020960

Технический надзор
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Сагындык Д.О**

S2 GROUP БИН 150740020960