ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20190815-69095030
1.1. Номер учетной системы 00000000051
2. Дата выписки 15.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.08.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [V] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 [illegible]вание Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 [illegible]правки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер д/с №1 от 22.07.2019г. к договору №28
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.08.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000050
32.2 дата 09.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау				1	22 544 642,86	22 544 642,86	0	0	22 544 642,86	12%	2 705 357,14	25 250 000			1	
				Всего по счету				22 544 642,86			22 544 642,86		2 705 357,14	25 250 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
tajT60WAwZBBvM3LKFV+yyo7z8o2xbaKtHcNlNq18tRNuHLtaoqHwDwI3eFeHzcSixLpwKH8puSPupc5PJuDUg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 22.07.2019г, к договору №28 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000050	09.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	25 250 000,00	25 250 000,00
				Итого	1	x	25 250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №1 от 22.07.2019г. к дог. №28	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**40 512 000,00**	**40 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**
Итого к оплате	**40 512 000,00**	**40 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Монолитные ленточные фундаменты (ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4)										
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В25,с/с,,W6**	м3		150,7198	46767,55	2241,22	7048796	337797	6034605	675657	8342410
		НР - 91%; СП - 8%				4487,76	438,47	676394	66086		617956	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,14	623,98	1084,00		676394,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3524	53,11							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,467985		4389,00		2054,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,467985		1223,00		572,35			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24633	37,126808		39,00		1448,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313375	47,231817		5899,00		278620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313375	47,231817		1223,00		57764,51			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014375	2,166597		4527,00		9808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014375	2,166597		1747,00		3785,04			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009315	1,403955		79,00		111,00			
1.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42324	214,510448		174,00		37325,00			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021505	3,241229		2601,00		8430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021505	3,241229		1223,00		3964,02			
1.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	45,668099	70,00				3197,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,211008	53988,00				11392,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,708383	58395,00				41366,00		
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,03768	32004,00				1206,00		
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	19,593574	310,00				6074,00		
1.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	13,293486	6994,00				92975,00		
1.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,195936	212247,00				41587,00		
1.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,426537	87,00				37,00		
1.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	59,082162	908,00				53647,00		
1.19	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	152,980597	37803,00				5783126,00		
15	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5,2487**		**215266,00**	**--**	**1129867**	**--**	**1129867**	**--**	**1220256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**90389**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	**т**	**1,2299**		**199767,00**	**--**	**245693**	**--**	**245693**	**--**	**265349**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19655**	
17	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,21**		**9257,15**	**1760,88**	**38973**	**7413**	**27696**	**6653**	**49276**
		НР - 93%; СП - 8%				**917,87**	**781,47**	**3864**	**3290**		**3650**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	4,12	938,94		3864,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	2,61							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм , 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	2,22709		2476,00		5514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	2,22709		1223,00		2723,73			
4.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	4,45418		14,00		62,00			
4.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,38732		4742,00		1837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,38732		1462,00		566,26			
4.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,8415	5709,00				27640,00		
4.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6315	87,00				55,00		
18	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**4,21**		**41723,00**	**4038,83**	**175654**	**17003**	**99856**	**46217**	**239621**
		НР - 69%, СП 8%				**13965,60**	**1944,50**	**58795**	**8186**		**17750**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	53,26	1104,00		58795,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	5,92							
5.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	2,60279		729,00		1897,00			
5.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,203113		3659,00		4402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	1,8046695		1747,33		3153,36			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	4,115275		2601,00		10704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	4,115275		1223,00		5032,98			
5.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,45468	137867,00				62685,00		
5.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,082937	324730,00				26932,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,45468	21468,00				9761,00		
5.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,008294	57467,00				477,00		
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	44,3		50191,52	2155,25	2223484	95477	1797264	319449	2746368
		НР - 91%, СП - 8%				7465,98	458,24	330743	20300		203435	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	322,99	1024,00		330743,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,3713	16,45							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,137551		4389,00		604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,137551		1223,00		168,22			
6.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш -ч	0,43378	19,216454		39,00		749,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	15,461807		5899,00		91209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	15,461807		1223,00		18909,79			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,346426		4527,00		1568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,346426		1747,00		605,21			
6.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,443221		79,00		35,00			
6.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,504355		2601,00		1312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,504355		1223,00		616,83			
6.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,7023	114,00				308,00		
6.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	16,6125	70,00				1163,00		
6.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,32782	58395,00				19143,00		
6.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,011961	32004,00				383,00		
6.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	10,5434	310,00				3268,00		
6.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	6,7779	6994,00				47405,00		
6.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,195363	87,00				17,00		
6.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	28,3963	908,00				25784,00		
6 17	2102-0101 3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,9645	37803,00				1699793,00		
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,663		215266,00	--	142721	--	142721	--	154139
		СП - 8%				--	--	--	--		11418	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9958		194748,00	--	193930	--	193930	--	209444
		СП - 8%				--	--	--	--		15514	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т	0,078		199767,00	--	15582	--	15582	--	16828
		П 8				--	--	--	--		1247	
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,6		9257,15	1760,88	24069	4578	17105	4109	30432
		НР - 93%; СП - 8%				917,87	781,47	2386	2032		2254	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	2,54	938,82		2386,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	1,61							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	1,3754		2476,00		3405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	1,3754		1223,00		1682,11			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	2,7508		14,00		39,00			
10.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,2392		4742,00		1134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,2392		1462,00		349,71			
10.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,99	5709,00				17070,00		
10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,39	87,00				34,00		
24	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**2,6**		**41723,00**	**4038,83**	**108480**	**10501**	**61668**	**28543**	**147984**
		НР - 69%; СП - 8%				**13965,60**	**1944,50**	**36311**	**5056**		**10962**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	32,89	1104,01		36311,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	3,66							
11.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	1,607424		729,00		1172,00			
11.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	0,743015		3659,00		2719,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	1,1145225		1747,33		1947,44			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	2,5415		2601,00		6610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	2,5415		1223,00		3108,25			
11.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,2808	137867,00				38713,00		
11.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,05122	324730,00				16633,00		
11.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,2808	21468,00				6028,00		
11.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,005122	57467,00				294,00		
25	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**14,3**		**50191,52**	**2155,25**	**717739**	**30820**	**580155**	**103118**	**886525**
		НР - 91%; СП - 8%				**7465,98**	**458,24**	**106764**	**6553**		**65669**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	104,26	1024,00		106764,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	5,31							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044402		4389,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044402		1223,00		54,30			
12.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	6,203054		39,00		242,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	4,991058		5899,00		29442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	4,991058		1223,00		6104,06			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,111826		4527,00		506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,111826		1747,00		195,36			
12.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,143071		79,00		11,00			
12.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,162806		2601,00		423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,162806		1223,00		199,11			
12.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,8723	114,00				99,00		
12.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	5,3625	70,00				375,00		
12.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,10582	58395,00				6179,00		
12.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003861	32004,00				124,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	3,4034	310,00				1055,00		
12.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	2,1879	6994,00				15302,00		
12.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,063063	87,00				5,00		
12.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	9,1663	908,00				8323,00		
12.17	2102-0101 3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,5145	37803,00				548692,00		
26	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,51**		**215266,00**	**--**	**109786**	**--**	**109786**	**--**	**118569**
		П 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8783**	
27	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	**т**	**0,1265**		**199767,00**	**--**	**25271**	**--**	**25271**	**--**	**27292**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2022**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,448**		**194748,00**	**--**	**87247**	**--**	**87247**	**--**	**94227**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6980**	
29	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,9**		**9257,15**	**1760,88**	**63874**	**12150**	**45391**	**10905**	**80761**
		НР - 93%; СП - 8%				**917,87**	**781,47**	**6333**	**5392**		**5982**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	6,74	938,95		6333,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	4,28							
16.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	3,6501		2476,00		9038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	3,6501		1223,00		4464,07			
16.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	7,3002		14,00		102,00			
16.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,6348		4742,00		3010,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,6348		1462,00		928,08			
16.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,935	5709,00				45301,00		
16.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,035	87,00				90,00		
30	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**6,9**		**41723,00**	**4038,83**	**287889**	**27868**	**163658**	**75748**	**392728**
		НР - 69%, СП - 8%				**13965,60**	**1944,50**	**96363**	**13417**		**29091**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	87,28	1104,00		96363,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	9,7							
17.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	4,265856		729,00		3110,00			
17.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,971847		3659,00		7215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	2,9577705		1747,33		5168,21			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	6,74475		2601,00		17543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	6,74475		1223,00		8248,83			
17.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,7452	137867,00				102738,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,13593	324730,00				44141,00		
17.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,7452	21468,00				15998,00		
17.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,013593	57467,00				781,00		
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	50,7		50191,52	2155,25	2544710	109271	2056914	365600	3143135
		НР - 91%; СП - 8%				7465,98	458,24	378525	23233		232825	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	369,65	1024,00		378525,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	18,83							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,157423		4389,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,157423		1223,00		192,53			
18.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	21,992646		39,00		858,00			
18.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	17,695567		5899,00		104386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	17,695567		1223,00		21641,68			
18.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,396474		4527,00		1795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,396474		1747,00		692,64			
18.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,507254		79,00		40,00			
18.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,577219		2601,00		1501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,577219		1223,00		705,94			
18.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	3,0927	114,00				353,00		
18.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	19,0125	70,00				1331,00		
18.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,37518	58395,00				21909,00		
18.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,013689	32004,00				438,00		
18.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	12,0666	310,00				3741,00		
18.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7,7571	6994,00				54253,00		
18.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,223587	87,00				19,00		
18.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	32,4987	908,00				29509,00		
18.17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,4605	37803,00				1945361,00		
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2285		215266,00	–	264454	–	264454	–	285611
		СП - 8%				–	–	–	–		21156	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т	0,078		199767,00	–	15582	–	15582	–	16828
		СП - 8%				–	–	–	–		1247	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9971		194748,00	–	194183	–	194183	–	209718
		СП - 8%				–	–	–	–		15535	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1223,9		893,34	22,33	1093353	27330	706765	337311	1545118
		НР 93 % СП - 8%				293,54	2,81	359258	3443		114453	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	298,39	1204,00		359258,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	2,81							
22.3	3201 0201 0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022425	27,445957		729,00		20008,00			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0023	2,81497		2601,00		7322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	2,81497		1223,00		3442,71			
22.5	2110-0501 1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2937,36	226,00				663843,00		
22.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,195824	137867,00				26998,00		
22.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,293736	54214,00				15925,00		
36	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	112,8		1589,53	31,46	179299	3548	156756	18477	213598
		НР - 93%; СП - 8%				168,40	7,74	18995	873		15822	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1645	18,55	1023,99		18995,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,7135							
23.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020585	2,321988		729,00		1693,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,006325	0,71346		2601,00		1856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006325	0,71346		1223,00		872,56			
23.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,82	25583,00				72144,00		
23.6	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	124,08	212,00				26305,00		
23.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	248,16	226,00				56084,00		
23.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,009024	137867,00				1244,00		
23.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,018048	54214,00				978,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16930636	683758	14172149	1991787	20436217
								2074732	157860	–	1513795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16930636				
	Материалы		Тенге					11747830				
	Всего заработная плата		Тенге						2232592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2424316				
		Накладные расходы	Тенге					1991788				
		Сметная прибыль	Тенге					1513794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20436217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2050
		Сметная заработная плата	Тенге						2232592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20436217				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									2050
		Сметная заработная плата	Тенге						2232592			

РАЗДЕЛ 3.Колонны

		Км-1, 26шт										
40	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	14,498		84888,64	31424,67	1230716	455595	542181	298519	1651573

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				16067,02	6559,72	232940	95103		122339	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	207,24	1124,00		232940,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	77,55							
24.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,141718		39,00		6,00			
24.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	76,69442		5899,00		452420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	76,69442		1223,00		93797,28			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,483508		4527,00		2189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,483508		1747,00		844,69			
24.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,376803		2601,00		980,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,376803		1223,00		460,83			
24.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,71547	35230,00				518426,00		
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,3494	114,00				496,00		
24.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,28996	68571,00				19883,00		
24.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	6,23414	310,00				1933,00		
24.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,031896	45268,00				1444,00		
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т		0,3329268	199767,00	–	66508	–	66508	–	71828
		СП - 8%				–	–	–	–		5321	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1,845569	215266,00	–	397288	–	397288	–	429071
		СП - 8%				–	–	–	–		31783	
		Км-2, 2шт										
43	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		1,37072	84888,64	31424,67	116359	43074	51262	28224	156149
		НР - 91%; СП - 8%				16067,02	6559,72	22023	8992		11567	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	19,59	1123,98		22023,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	7,33							
27.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,013399		39,00		0,52			
27.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	7,251109		5899,00		42774,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	7,251109		1223,00		8868,11			
27.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,045714		4527,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,045714		1747,00		79,86			
27.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,035625		2601,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,035625		1223,00		43,57			
27.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,391281	35230,00				49015,00		
27.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,411216	114,00				47,00		
27.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,027414	68571,00				1880,00		
27.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,58941	310,00				183,00		
27.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,003016	45268,00				137,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418597		199767,00	–	8362	–	8362	–	9031
		П - 8%				–	–	–	–		669	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1419222		215266,00	–	30551	–	30551	–	32995
		П 8%				–	–	–	–		2444	
		Км-3, 8шт										
46	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,11216		84888,64	31424,67	349076	129223	153783	84671	468446
		НР 91%, П 8%				16067,02	6559,72	66070	26975		34700	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	58,78	1124,00		66070,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	22							
30.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,040196		39,00		2,00			
30.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	21,753326		5899,00		128323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	21,753326		1223,00		26604,32			
30.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,137141		4527,00		621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,137141		1747,00		239,59			
30.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,106875		2601,00		278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,106875		1223,00		130,71			
30.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,173842	35230,00				147044,00		
30.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,233648	114,00				141,00		
30.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,082243	68571,00				5639,00		
30.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,768229	310,00				548,00		
30.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,009047	45268,00				410,00		
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167386		199767,00	–	33438	–	33438	–	36113
		П 8%				–	–	–	–		2675	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5680053		215266,00	–	122272	–	122272	–	132054
		П 8%				–	–	–	–		9782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2354569	627892	1405645	411414	2987260
								321033	131069	–	221280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2354569				
	Материалы		Тенге					747224				
	Всего заработная плата		Тенге						452102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					658420				
		Накладные расходы	Тенге					411413				
		Сметная прибыль	Тенге					221279				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					2987261				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						452102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2987261				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									393

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						452102			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**23423463**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2395765				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1311650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						288929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15577794		
		- Накладные расходы	Тенге								2403201	
		- Сметная прибыль	Тенге								1735075	
		Временные здания и сооружения	1,2%				281 082					
		Итого					23 704 544					
		Зимнее удорожание	1,350%				320 011					
		Итого					24 024 555					
		Непредвиденные затраты	2%				480 491					
		Итого в текущих ценах					24 505 046,59					
		НДС 12%	12%				2 940 605,59					
		Итого с НДС					27 445 652,18					
		ИТОГО ПО АКТУ					27 445 652,18					
		С поправочным коэффициентом	0,92				25 250 000,00					

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Мұрадар"

_____ **М.У. Мухидинов**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Допрлнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август			
	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау.	215 797 534,40	5 000 000,00	10 262 000,00	25 250 000,00	40 512 000,00	19	175 285 534,40
1	Земляные работы	2 525 979,59	1 533 795,18	992 184,41		2 525 979,59	100	0,00
2	Фундаменты	37 982 525,05	3 466 204,82	9 269 815,59	22 029 811,89	34 765 832,30	92	3 216 692,75
3	Колонны	6 108 127,39			3 220 188,11	3 220 188,11	53	2 887 939,28
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 323 726,04				0,00	0	12 323 726,04
5	Ригели	13 555 877,55				0,00	0	13 555 877,55
6	Перемычки	119 971,51				0,00	0	119 971,51
7	Вентшахта	1 072 834,84				0,00	0	1 072 834,84
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	104 034,67				0,00	0	104 034,67
9	Водосток	915 098,39				0,00	0	915 098,39

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б.Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Мұрадар"

_____ **М.У. Мухиденов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **К.З. Адилбеков**