ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20200921-61546147	**1.1.**	**Номер учетной системы**	00000000090
2.	**Дата выписки** 21.09.2020	**2.1** Дата выписки на бумажном носителе	**3.**	**Дата совершения оборота**	21.09.2020
4.	Исправленный [ ]	**4.1** Дата выписки	**5.**	Дополнительный [ ]	**5.1** Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	**4.3** Регистрационный номер	**5.2**	Номер учетной системы	**5.3** Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	**6.0**	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	**7.1**	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 43001	**9.2.**	номер 0010563
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	**13.**	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	**15.**	Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 020740003270	**16.0**	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	**17.1**	**Доля участия**
	ГУ "Городской отдел строительства"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ31070103KSN1510000	**23.**	Назначение платежа Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг	**24.**	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	**26.**	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	**26.1**	ИИН/БИН 020740003270
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	**26.2**	Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6	**26.3**	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	**27.3**	номер	д/с №2 от 07.02.2020г. к договору №28	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	**27.4**	дата	06.05.2019	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	**30.1**	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки [ ]	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	**32.1**	номер	00000000072
		32.2	дата	21.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	17 417 857,14	17 417 857,14	0	0	17 417 857,14	12%	2 090 142,86	19 508 000			1	
				Всего по счету				**17 417 857,14**			**17 417 857,14**		**2 090 142,86**	**19 508 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	f1mezok3FY/y6FH7PHbj4waCtr3HcA2EuF3y2aXk/Lyn/pZPQUyO+47ObZZuWGicd7ikUOZJF/87nFfC++Y7zw==
45.	Должность лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф.И.О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	АДИЛЬБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6**	**060440002060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) д/с №2 от 07.02.2020г, к договору №28 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000072	**21.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	19 508 000,00	19 508 000,00
				Итого	1	x	19 508 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц/ _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) .21.09.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**205 008 000,00**	**146 008 000,00**	**17 417 857,14**							**2 090 142,86**	**19 508 000,00**
Итого к оплате	**205 008 000,00**	**146 008 000,00**	**17 417 857,14**							**2 090 142,86**	**19 508 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Е.М. Мусин**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Алибеков**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұрадар"

_____ М.У. Мухитов

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____ Н.Т. Ешимкулов

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т №8
приемки выполненных работ
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС (2-1-1) Общестроительные работы(КР)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
38	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битумом**	м3	4,907		41723,00	4038,83	204735	19819	116387	53869	279292
		НР - 69%; СП - 8%				13965,60	1944,50	68529	9542		20688	
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки В15**	м3	20,7		36867,12	1330,30	763149	27537	711967	26911	853265
		НР - 91%; СП - 8%				1142,27	286,35	23645	5927		63205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					967884	47356	828354	80780	1132557
								92174	15469	--	83893	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					967884				
		Материалы	Тенге					828354				
		Всего заработная плата	Тенге						107643			
		Накладные расходы	Тенге					80780				
		Сметная прибыль	Тенге					83893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1132557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						107643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1132557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						107643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					967884	47356	828354	80780	1132557
								92174	15469	--	83893	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					967884				
		Материалы	Тенге					828354				
		Всего заработная плата	Тенге						107643			
		Накладные расходы	Тенге					80780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				83893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1132557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1132557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107643			
		ЛС (2-1-2) Общестроительные работы(АР)									
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
5	1109-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Перегородки пластиковые в санузлах. Монтаж**	т конструкций	0,1215	555279,47	10682,58	67466	1298	720	45199	121678
		НР - 69%; СП - 8%			538670,35	468,98	65448	57		9013	
6	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	27	24998,00	--	674946	--	674946	--	728942
					--	--	--	--		53996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				742412	1298	675666	45199	850620
							65448	57	--	63009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674946				
		Сметная прибыль	Тенге				53996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728942				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67466				
	Материалы		Тенге				720				
	Всего заработная плата		Тенге					65505			
		Накладные расходы	Тенге				45199				
		Сметная прибыль	Тенге				9013				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65505			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
		Слуховые окна-2шт									
23	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	18232,70	903,72	36465	1807	20338	13564	54032
		НР - 90%; СП - 8%			7159,81	375,71	14320	751		4002	
24	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Створки оконные одинарные СТ РК 950-92**	м2	6,1	9793,00	--	59737	--	59737	--	64516
					--	--	--	--		4779	
25	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная Б-75 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	588,00	--	2352	--	2352	--	2540
					--	--	--	--		188	
26	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы Б-65 ГОСТ 5087-80	пара	2	3175,00	--	6350	--	6350	--	6858
					--	--	--	--		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная ЖУ ГОСТ 5090-86	шт.	2	588,00	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--		94	
28	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли	11,01	4820,32	110,64	53072	1218	29250	21091	80096
		НР - 92%; СП - 8%			2053,03	29,17	22604	321		5933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159152	3026	119203	34655	209312
							36923	1073	--	15504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149274				
	Материалы		Тенге				49588				
	Всего заработная плата		Тенге					37996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59737				
		Накладные расходы	Тенге				34655				
		Сметная прибыль	Тенге				14714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					37996			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9878				
		Сметная прибыль	Тенге				790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					37996			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛМ-1									
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения ОГ-1	т конструкций	0,2214	76250,48	28201,71	16882	6244	1926	7364	26186
		НР - 69%; СП - 8%			39350,24	8854,72	8712	1960		1940	
34	2301-0302-0431 РСНБ РК 2015	Трубы стальные нержавеющие д.42	м	47,4	13299,00	--	630373	--	630373	--	680802
					--	--	--	--		50430	
35	2301-0302-0436 РСНБ РК 2015	Трубы стальные нержавеющие д.50	м	10,1	12904,00	--	130330	--	130330	--	140757
					--	--	--	--		10426	
		ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
36	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,40828	76250,48	28201,71	107382	39716	12250	46841	166561
		НР - 69%; СП - 8%			39350,24	8854,72	55416	12470		12338	
37	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы металлические с ограждением ГОСТ 25772-83	т	1,40828	521309,00	--	734149	--	734149	--	792881
					--	--	--	--		58732	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,02356	94,45	2,57	3591	98	1701	1244	5222
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,28	1792	11		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	38,02356	97,10	1,83	3692	70	2575	730	4776
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,28	1047	11		354	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦЫ ФМ-1									
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,8	9257,15	1760,88	7406	1409	5263	1264	9364
		НР - 93%; СП - 8%			917,87	781,47	734	625		694	
41	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	0,8	41723,00	4038,83	33378	3231	18975	8782	45534
		НР - 69%; СП - 8%			13965,60	1944,50	11172	1556		3373	
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02856	239833,85	1409,05	6850	40	4669	1964	9519
		НР - 91%; СП - 8%			74970,80	596,71	2141	17		705	
43	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,5	45158,59	687,96	67738	1032	59685	6722	80416
		НР - 91%; СП - 8%			4680,79	243,43	7021	365		5957	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05328	215266,00	--	11469	--	11469	--	12387
					--	--	--	--		918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1753240	51839	1613365	74911	1974405
							88036	17015	--	146254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134124				
	Материалы		Тенге				92868				
	Всего заработная плата		Тенге					26492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11469				
		Накладные расходы	Тенге				20706				
		Сметная прибыль	Тенге				12386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26492			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				858413				
	Материалы		Тенге				14176				
	Всего заработная плата		Тенге					78559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734149				
		Накладные расходы	Тенге				54205				
		Сметная прибыль	Тенге				73009				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				985628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					78559			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				760703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760703				
		Сметная прибыль	Тенге				60856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				821559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1974404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					105051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо КР-1									
		Подпорная стенка									
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15	4555,59	80,94	68334	1214	46351	20032	95435
		НР - 94%; СП - 8%			1384,63	36,09	20769	541		7069	
50	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка керамогранитом**	м2 поверхности облицовки	6	7744,81	33,41	46469	200	25437	16742	68267
		НР - 80%; СП - 8%			3472,08	15,80	20832	95		5057	
		Покрытия крыльца									
54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены парапета наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,1	36353,25	2713,54	39989	2985	31422	5767	49416
		НР - 93%; СП - 8%			5074,81	562,58	5582	619		3660	
55	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	1	21176,23	417,91	21176	418	17058	3653	26816
		НР - 98%; СП - 8%			3699,85	28,13	3700	28		1986	
56	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	4,5	1541,40	99,74	6936	449	220	5875	13836
		НР - 92%; СП - 8%			1392,70	26,32	6267	118		1025	
57	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,5	4582,00	--	20619	--	20619	--	22269
					--	--	--	--		1650	
58	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	3	419,00	--	1257	--	1257	--	1358
					--	--	--	--		101	
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003	420797,85	1409,05	1262	4	490	700	2120
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	596,71	768	2		157	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (Фартук парапета) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	15	2927,12	15,66	43907	235	26503	15848	64535
		НР - 92%; СП - 8%			1144,63	3,80	17169	57		4780	
61	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	51	9,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
		Крыльцо, пандус									
68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	40,5	4555,59	80,94	184501	3278	125146	54086	257675
		НР - 94%; СП - 8%			1384,63	36,09	56077	1461		19087	
		Перильное ограждение									
69	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения**	т конструкций	0,4475	76250,48	28201,71	34122	12620	3893	14884	52927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			39350,24	8854,72	17609	3962		3921	
70	2301-0302-0431 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные нержавеющие д.42**	м	55,9	13299,00	--	743414	--	743414	--	802887
					--	--	--	--		59473	
71	2301-0302-0423 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные нержавеющие д.32**	м	94	9410,00	--	884540	--	884540	--	955303
					--	--	--	--		70763	
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,027	420797,85	1409,05	11362	38	4414	6303	19078
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	596,71	6910	16		1413	
		Опора покрытия									
73	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка керамогранитом**	м2 поверхности облицовки	12,1	7744,81	33,41	93712	404	51296	33763	137673
		НР - 80%; СП - 8%			3472,08	15,80	42012	191		10198	
74	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,12	39624,41	1889,99	44379	2117	39901	2567	50702
		НР - 91%; СП - 8%			2107,90	410,68	2361	460		3756	
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,075	215266,00	--	16145	--	16145	--	17437
					--	--	--	--		1292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2262583**	**23963**	**2038565**	**180220**	**2638230**
							200058	7551	--	195425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				557455				
	Материалы		Тенге				351177				
	Всего заработная плата		Тенге					182310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16604				
		Накладные расходы	Тенге				161683				
		Сметная прибыль	Тенге				57531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					182310			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34122				
	Материалы		Тенге				3893				
	Всего заработная плата		Тенге					21572			
		Накладные расходы	Тенге				14884				
		Сметная прибыль	Тенге				3921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					21572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1671006				
	Материалы		Тенге				17058				
	Всего заработная плата		Тенге					3728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1649830				
		Накладные расходы	Тенге				3653				
		Сметная прибыль	Тенге				133973				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1808633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2638229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					207610			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо КР-2									
		Покрытия крыльца									
82	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9,4	4555,59	80,94	42823	761	29047	12553	59806
		НР - 94%; СП - 8%			1384,63	36,09	13015	339		4430	
83	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка керамогранитом**	м2 поверхности облицовки	6,2	7744,81	33,41	48018	207	26284	17300	70543
		НР - 80%; СП - 8%			3472,08	15,80	21527	98		5225	
		Перильное ограждение									
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения**	т конструкций	0,055	76250,48	28201,71	4194	1551	479	1829	6505
		НР - 69%; СП - 8%			39350,24	8854,72	2164	487		482	
85	2301-0302-0431 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные нержавеющие д.42**	м	7,04	13299,00	–	93625	–	93625	–	101115
					–	–	–	–		7490	
86	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0037	195230,00	–	722	–	722	–	780
					–	–	–	–		58	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,006	420797,85	1409,05	2525	8	981	1401	4239
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	596,71	1536	4		314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				191906	2528	151138	33083	242988
							38242	928	–	17999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94087				
	Материалы		Тенге				56311				
	Всего заработная плата		Тенге					36519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				722				
		Накладные расходы	Тенге				31254				
		Сметная прибыль	Тенге				10027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					36519			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4194				
	Материалы		Тенге				478				
	Всего заработная плата		Тенге					2651			
		Накладные расходы	Тенге				1829				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2651			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				93625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				242989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39170			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		ТИП-3									
130	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	140	10000,00	23,01	1400000	3222	1336998	57661	1574274
		НР - 94%; СП - 8%			427,00	11,15	59780	1562		116613	
131	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	63,6666667	360,78	0,90	22970	57	14705	7741	33167
		НР - 94%; СП - 8%			128,92	0,42	8208	27		2457	
		ТИП-5									
139	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	159	10000,00	23,01	1590001	3659	1518449	65486	1787926
		НР - 94%; СП - 8%			427,00	11,15	67893	1773		132439	
140	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	100	360,78	0,90	36078	90	23096	12158	52095
		НР - 94%; СП - 8%			128,92	0,42	12892	42		3859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3049049	7028	2893248	143046	3447462
							148773	3404	–	255368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3049049				
	Материалы		Тенге				2893248				
	Всего заработная плата		Тенге					152177			
		Накладные расходы	Тенге				143046				
		Сметная прибыль	Тенге				255368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3447463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					152177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3447463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					152177			
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
168	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) декоративной плиткой	м2 поверхности облицовки	160,5	8928,71	99,34	1433058	15945	490910	744393	2351647
		НР - 80%; СП - 8%			5770,73	26,72	926203	4289		174196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1433058	15945	490910	744393	2351647
							926203	4289	–	174196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1433058				
	Материалы		Тенге				490911				
	Всего заработная плата		Тенге					930491			
		Накладные расходы	Тенге				744393				
		Сметная прибыль	Тенге				174196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351647				785
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					930491			
		Сметная заработная плата	Тенге				2351647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								785
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					930491			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9591401**	**105626**	**7982095**	**1255507**	**11714664**
							1503684	**34316**	–	**867755**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6091994**				
	Материалы		Тенге				**3934102**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1365985**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**763479**				
		Накладные расходы	Тенге				**1135737**				
		Сметная прибыль	Тенге				**578218**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7805950**				**1195**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1365985**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**974073**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19267**				
	Материалы		Тенге					**168287**			
	Всего заработная плата		Тенге				**744027**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116118**				
		Накладные расходы	Тенге				**87215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1177407**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								**137**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**168287**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2525334**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17058**				
	Материалы		Тенге					**3728**			
	Всего заработная плата		Тенге				**2504158**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3653**				
		Накладные расходы	Тенге				**202319**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2731307**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								**3**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3728**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**11714663**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1335**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

ЛС (2-1-4) Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

42	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	14	3061,28	96,03	42858	1344	3118	38263	87610
		НР - 98%; СП - 8%			2742,58	46,25	38396	648		6490	
45	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	11	3805,40	190,63	41859	2097	5950	34133	82072
		НР - 98%; СП - 8%			3073,81	92,53	33812	1018		6079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**1896,31**	**238,40**	**3793**	**477**	**531**	**2953**	**7285**
		НР - 98%; СП - 8%			**1392,39**	**114,28**	**2785**	**229**		**540**	
50	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**4**	**1568,20**	**68,19**	**6273**	**273**	**935**	**5093**	**12275**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,29**	**32,87**	**5065**	**131**		**909**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**94783**	**4191**	**10534**	**80442**	**189242**
							80058	**2025**	**--**	**14018**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**94783**				
	Материалы		Тенге				**10534**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82083**			
		Накладные расходы	Тенге				**80442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14018**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**189242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**189242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82083**			
		РАЗДЕЛ 3.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
67	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**16**	**1022,82**	**0,15**	**16365**	**2**	**611**	**15437**	**34346**
		НР - 98%; СП - 8%			**984,52**	**--**	**15752**	**--**		**2544**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16365**	**2**	**611**	**15437**	**34346**
							15752	**--**	**--**	**2544**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16365**				
	Материалы		Тенге				**610**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15752**			
		Накладные расходы	Тенге				**15437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2544**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**34346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15752**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**111148**	**4193**	**11145**	**95879**	**223588**
							95810	**2025**	**--**	**16562**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**111148**				
	Материалы		Тенге				**11144**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97836**			
		Накладные расходы	Тенге				**95879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16562**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**223589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97836**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**223589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97836**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	23135,88	3423,54	23136	3424	15330	3966	29270
		НР - 72%; СП - 8%			4381,50	1127,12	4382	1127		2168	
2	енов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Щит силовой ЩС	шт.	1	168352,68	--	168353	--		--	168353
					--	--	--	--	168353	--	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4908,11	128,05	4908	128	2011	2018	7481
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	34,16	2769	34		554	
4	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
5	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	522,42	3,84	14105	104	594	9680	25688
		НР - 72%; СП - 8%			496,57	1,37	13407	37		1903	
6	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	564,00	--	15228	--	15228	--	16446
					--	--	--	--		1218	
7	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	54	317,25	--	17132	--	1649	11148	30541
		НР - 72%; СП - 8%			286,72	--	15483	--		2262	
8	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	27	121,00	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--		261	
9	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica	шт.	27	241,00	--	6507	--	6507	--	7028
					--	--	--	--		521	
18	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,3782	97015,70	17585,06	36691	6651	687	22585	64018
		НР - 72%; СП - 8%			77611,20	5328,18	29353	2015		4742	
19	СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ . ТОО EUROELECTRIC	Легкая консоль потолочная DS 1.100, 34160, ДКС	шт.	100	1013,39	--	101339	--	101339	--	109446
					--	--	--	--		8107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ. ТОО EUROELECTRIC	Стандартный анкер со шпилькой М8, CV440850, ДКС,в уп.25шт	уп.	4	6986,61	--	27946	--	27946	--	30182
					--	--	--	--		2236	
21	СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ. ТОО EUROELECTRIC	Листовой перфорированный лоток 100х50х3000, 35260HDZ, ДКС	шт.	35	4861,61	--	170156	--	170156	--	183769
					--	--	--	--		13613	
22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	438,04	16,96	87607	3391	24306	43677	141786
		НР - 72%; СП - 8%			299,55	3,76	59910	751		10503	
23	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	555,36	38,50	55536	3850	12200	29242	91560
		НР - 72%; СП - 8%			394,86	11,27	39486	1127		6782	
24	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	29,00	--	5800	--	5800	--	6264
					--	--	--	--		464	
25	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	69,00	--	6900	--	6900	--	7452
					--	--	--	--		552	
26	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3	4131,00	--	12393	--	12393	--	13384
					--	--	--	--		991	
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	594,07	27,37	89110	4105	56411	21399	119350
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	7,51	28594	1127		8841	
28	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	499,49	24,95	39959	1996	20535	12922	57112
		НР - 72%; СП - 8%			217,86	6,49	17428	519		4231	
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	60	455,28	19,69	27317	1182	13064	9618	39889
		НР - 72%; СП - 8%			217,86	4,78	13071	287		2955	
30	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	748,26	100,13	7483	1001	1036	4145	12558
		НР - 72%; СП - 8%			544,64	31,08	5446	311		930	
31	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	976,00	--	9760	--	9760	--	10541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		781	
32	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	470,03	59,21	4700	592	568	2664	7954
		НР - 72%; СП - 8%			354,02	16,05	3540	161		589	
33	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	326,00	--	3260	--	3260	--	3521
					--	--	--	--		261	
34	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	7	1241,82	--	8693	--	4066	3332	12986
		НР - 72%; СП - 8%			661,03	--	4627	--		962	
35	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	151	3654,00	1316,37	551753	198771	31000	319805	941283
		НР - 72%; СП - 8%			2132,33	809,22	321982	122192		69725	
36	2307-0102-1409 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82	шт.	139	4407,00	--	612573	--	612573	--	661579
					--	--	--	--		49006	
37	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12	5281,00	--	63372	--	63372	--	68442
					--	--	--	--		5070	
38	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	604	145,00	--	87580	--	87580	--	94586
					--	--	--	--		7006	
39	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	12	2283,22	610,13	27399	7322	2902	15918	46782
		НР - 72%; СП - 8%			1431,29	411,11	17175	4933		3465	
40	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3264,00	--	39168	--	39168	--	42301
					--	--	--	--		3133	
41	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	507,00	--	12168	--	12168	--	13141
					--	--	--	--		973	
42	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	19	2599,19	948,00	49385	18012	3901	27863	83427
		НР - 72%; СП - 8%			1445,90	590,84	27472	11226		6180	
43	2307-0102-1503 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19	2686,00	--	51034	--	51034	--	55117
					--	--	--	--		4083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	38	145,00	--	5510	--	5510	--	5951
					--	--	--	--		441	
45	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2049,91	825,21	4100	1650	259	2363	6980
		НР - 72%; СП - 8%			1095,38	545,75	2191	1092		517	
46	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	
47	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	2	643,00	--	1286	--	1286	--	1389
					--	--	--	--		103	
48	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1436,36	158,66	8618	952	480	5339	15074
		НР - 72%; СП - 8%			1197,61	38,25	7186	230		1117	
49	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
50	2308-0304-0604 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 03 "Запасный выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
51	2308-0304-0603 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 02 "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
52	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	440,57	3,84	10574	92	317	7342	19349
		НР - 72%; СП - 8%			423,55	1,37	10165	33		1433	
53	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	306,00	--	7344	--	7344	--	7932
					--	--	--	--		588	
54	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	440,57	3,84	3965	35	118	2753	7256
		НР - 72%; СП - 8%			423,55	1,37	3812	12		537	
55	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	315,00	--	2835	--	2835	--	3062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		227	
56	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	66	317,25	--	20939	--	2016	13625	37328
		НР - 72%; СП - 8%			286,72	--	18923	--		2765	
57	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	шт.	33	121,00	--	3993	--	3993	--	4312
					--	--	--	--		319	
58	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica**	шт.	33	241,00	--	7953	--	7953	--	8589
					--	--	--	--		636	
59	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Контейнер для сбора и хранения люминисцентных ртутных ламп (прим)**	шт.	1	19603,00	--	19603	--	19603	--	21171
					--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2551194	253256	1483181	571404	3358934
							646404	147214	168353	236339	
	Стоимость оборудования		Тенге				168353				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				168353				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2344729				
	Материалы		Тенге				193450				
	Всего заработная плата		Тенге					793617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1251619				
		Накладные расходы	Тенге				571404				
		Сметная прибыль	Тенге				233291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3149424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					793617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38113				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38113				
		Сметная прибыль	Тенге				3049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3358939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					793617			
		ЛС (7-1) Генплан									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 554,8 М2									
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	221,223	2783,19	32,95	615706	7290	429952	195803	876430
		НР - 108%; СП - 8%			806,71	12,82	178464	2836		64921	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона БР 100.30.15**	м3	11,395	64246,00	--	732083	--	732083	--	790650
					--	--	--	--		58567	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1347789	7290	1162035	195803	1667080
							178464	2836	--	123488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347789				
	Материалы		Тенге				429952				
	Всего заработная плата		Тенге					181299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				732083				
		Накладные расходы	Тенге				195803				
		Сметная прибыль	Тенге				123487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					181299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1667080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					181299			
		Всего по акту				18 096 828					
		Временные здания и сооружения	1,2%			217 162					
		Итого				18 313 990					
		Зимнее удорожание	1,350%			247 239					
		Итого				18 561 229					
		Непредвиденные затраты	2%			371 225					
		Итого в текущих ценах				18 932 453,42					
		НДС 12%	12%			2 271 894,41					
		Итого с НДС				21 204 347,83					
		ИТОГО ПО АКТУ				21 204 347,83					
		С поправочным коэффициентом	0,92			19 508 000,00					

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Е.М. Мусин**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заведующий сектора НСД Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Б.А. Мусакаев**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурадар"

_____ **М.У. Мухиденов**

Специалист сектора ПТС Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Б.Е. Ихсанов**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңдау"

_____ **Н.Т. Ешимкулов**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год					2020 год			Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август	август	сентябрь	март	июнь	август			
	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау.	215 797 534,40	5 000 000,00	10 262 000,00	25 250 000,00	800 000,00	17 688 000,00	50 000 000,00	76 500 000,00	19 508 000,00	205 008 000,00	95	10 789 534,40
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (КР)												
1	Земляные работы	2 525 979,59	1 533 795,18	992 184,41							2 525 979,59	100	0,00
2	Фундаменты	37 982 525,05	3 466 204,82	9 269 815,59	22 029 811,89				1 995 715,33	1 220 977,42	37 982 525,05	100	0,00
3	Колонны	6 108 127,39			3 220 188,11		2 887 939,28				6 108 127,39	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 323 726,04					6 161 863,60	6 161 862,44			12 323 726,04	100	0,00
5	Перемычки	119 971,51						119 971,51			119 971,51	100	0,00
6	Ригели	13 555 877,55				800 000,00	8 638 197,12	4 117 680,43			13 555 877,55	100	0,00
7	Вентшахта	1 072 834,84						915 437,00	157 397,84		1 072 834,84	100	0,00
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	104 034,67							104 034,67		104 034,67	100	0,00
9	Водосток	915 098,39							915 098,39		915 098,39	100	0,00
	ЛС 2-1-2 Общестроительные работы (АР)												
1	Стены и перегородки	12 861 527,59						11 944 578,00		916 949,59	12 861 527,59	100	0,00
2	Кровля	16 886 605,09						9 529 444,00	7 131 527,00	225 634,09	16 886 605,09	100	0,00
3	ЛЕСТНИЦЫ	2 349 339,80						220 973,00		2 128 366,80	2 349 339,80	100	0,00
4	Крыльцо КР-1	3 577 317,38						733 363,00		2 843 954,38	3 577 317,38	100	0,00
5	Крыльцо КР-2	498 803,50						236 865,00		261 938,50	498 803,50	100	0,00
6	Просмы	5 866 005,77						4 585 100,00	1 280 905,77		5 866 005,77	100	0,00
7	Полы	19 683 885,03							15 967 593,00	3 716 292,03	19 683 885,03	100	0,00
8	Отделочные работы	31 211 324,81						11 434 725,62	17 241 590,00	2 535 009,19	31 211 324,81	100	0,00
	ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция	6 481 453,00							6 481 453,00		6 481 453,00	100	0,00
	ЛС 2-1-4 Водопровод и канализация	3 252 748,71							3 011 426,00	241 322,71	3 252 748,71	100	0,00
	ЛС 2-1-5 Электромонтажные работы	5 125 722,00							1 504 862,00	3 620 860,00	5 125 722,00	100	0,00
	ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация	1 727 106,00							1 727 106,00		1 727 106,00	100	0,00
	ЛС 2-1-7 Слаботочные сети	3 355 183,00							3 355 183,00		3 355 183,00	100	0,00
	ЛС 2-1-8 Технологическое оборудование	14 990 912,00							14 990 912,00		14 990 912,00	100	0,00
	ЛС 6-1 Наружные сети канализации	476 061,00							476 061,00		476 061,00	100	0,00
	ЛС 7-1 Генплан	12 745 364,69							159 135,00	1 796 695,29	1 955 830,29	15	10 789 534,40

Заказчик:

Руководитель государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Е.М. Мусин

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Мурадар"

_____ М.У. Ержанов

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____ Н.Т. Елшекулов