ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20201223-65632285
1.1. Номер учетной системы 00000000135
2. Дата выписки 23.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.12.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер д/с №3 от 15.12.2020г, к договору №28
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000154
32.2 дата 22.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	9 633 512,86	9 633 512,86	0	0	9 633 512,86	12%	1 156 021,54	10 789 534,4			1	
				Всего по счету				9 633 512,86			9 633 512,86		1 156 021,54	10 789 534,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
HiduQfDsBkx6gbI97NdIwekjlm5u9pjhmKG7GOZDfbUAU2PPjl9dXJvzloOhuxRH hunj5tiyT06ewf4oVs60IA==
45. Лицо, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6**	**060440002060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) д/с №3 от 15.12.2020г, к договору №28 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000154	**22.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	10 789 534,40	10 789 534,40
				Итого	1	x	10 789 534,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №3 от 15.12.2020г. к дог. №28	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**215 797 534,40**	**156 797 534,40**	**9 633 512,86**							**1 156 021,54**	**10 789 534,40**
Итого к оплате	**215 797 534,40**	**156 797 534,40**	**9 633 512,86**							**1 156 021,54**	**10 789 534,40**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Б.А. Мусакаев

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Договор № **Доп.согл. №3 от 15.12.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т №9

приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		(ЛС 7-1) Генплан										
		РАЗДЕЛ 1.МАФ										
1	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	5		44737,60	127,65	223688	638	212395	9863	252235
						2130,95	36,80	10655	184		18684	
2	86-010303-0101	**Урна, тип 1**	шт.	3		12581,05	644,00	37743	1932	14121	25786	68611
						7230,05	54,05	21690	162		5082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					261431	2570	226516	35649	320846
								32345	346	--	23766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					261431				
	Материалы		Тенге					226516				
	Всего заработная плата		Тенге						32691			
		Накладные расходы	Тенге					35649				
		Сметная прибыль	Тенге					23766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					320847				
		Сметная заработная плата	Тенге						32691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					320847				
		Сметная заработная плата	Тенге						32691			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов, тротуаров и площадок										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 554,8 М2										
3	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	221,92		53,65	53,65	11906	11906	--	3347	16473
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,94	--	4648		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,48	1321,72	1165,60	73329	64667	338	24157	105285
		НР - 108%; СП - 8%			150,03	253,13	8324	14043		7799	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,6856	4872,00	--	329764	--	329764	--	356145
					--	--	--	--		26381	
6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	554,8	1280,50	209,53	710420	116249	574401	62179	834407
		НР - 108%; СП - 8%			35,64	68,14	19770	37802		61808	
7	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	554,8	-379,61	-63,98	-210610	-35498	-175112	-12765	-241244
		НР - 108%; СП - 8%			--	-21,30	--	-11819		-17870	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16644	132174,08	2363,18	21999	393	21606	210	23986
		НР - 108%; СП - 8%			--	1170,18	--	195		1777	
9	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	554,8	2301,20	107,67	1276707	59738	1190751	47739	1430402
		НР - 108%; СП - 8%			47,26	32,42	26218	17984		105956	
10	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	554,8	1072,28	0,09	594902	52	594569	303	642822
		НР - 108%; СП - 8%			0,51	--	281	--		47616	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	554,8	2326,10	107,67	1290523	59738	1204567	47739	1445322
		НР - 108%; СП - 8%			47,26	32,42	26218	17984		107061	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	43,777	2783,19	32,95	121840	1443	85082	38747	173433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			806,71	12,82	35315	561		12847	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 132 М2									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,6	1279,64	1125,26	8446	7427	29	2801	12146
		НР - 108%; СП - 8%			150,03	242,86	990	1603		900	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	7,26	1476,00	--	10716	--	10716	--	11573
					--	--	--	--		857	
16	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,2	1933,50	1698,13	25522	22415	81	8627	36881
		НР - 108%; СП - 8%			229,27	375,88	3026	4962		2732	
17	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	16,632	5510,00	--	91642	--	91642	--	98974
					--	--	--	--		7331	
18	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	132	549,41	40,49	72522	5345	1894	72803	156951
		НР - 108%; СП - 8%			494,57	16,11	65283	2127		11626	
19	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	132	3356,00	--	442992	--	442992	--	478431
					--	--	--	--		35439	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	135	2505,69	32,95	338268	4449	224913	119488	494377
		НР - 108%; СП - 8%			806,71	12,82	108906	1730		36620	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона БР 100.20.8**	м3	2,16	64246,00	--	138771	--	138771	--	149873
					--	--	--	--		11102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5111001	318324	4498345	415375	5968485
							294333	91821	--	442109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5111001				
	Материалы		Тенге				3723118				
	Всего заработная плата		Тенге					386154			
	Местные материалы		Тенге				775226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				415373				
		Сметная прибыль	Тенге				442110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5968484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					386154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5968484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					386154			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
22	1147-0102-0318 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	10	4418,46	--	44185	--	3915	35437	85992
		НР - 88%; СП - 8%			4026,96	--	40270	--		6370	
23	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли. Посадка**	шт.	10	5569,61	1266,37	55696	12664	1443	40069	103426
		НР - 88%; СП - 8%			4158,87	394,39	41589	3944		7661	
24	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли. Уход**	шт.	10	4409,73	766,87	44097	7669	1500	32222	82424
		НР - 88%; СП - 8%			3492,76	168,77	34928	1688		6106	
25	СТ125-010302-0201	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	6	2621,00	--	15726	--	15726	--	16984
					--	--	--	--		1258	
26	СТ125-010103-0714	**Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	4	6674,00	--	26696	--	26696	--	28832
					--	--	--	--		2136	
27	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1238,8	415,51	10,91	514732	13521	161664	301714	881762
		НР - 88%; СП - 8%			274,09	2,67	339547	3310		65316	
28	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1238,8	286,96	175,10	355484	216915	63402	108157	500732
		НР - 88%; СП - 8%			60,68	38,54	75167	47739		37091	
29	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Уход**	м2	1238,8	527,93	153,37	653995	189999	10777	435630	1176795
		НР - 88%; СП - 8%			365,85	33,75	453219	41815		87170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	м2	117	372,88	64,21	43627	7512	--	34326	84188
		НР - 88%; СП - 8%			308,67	24,72	36115	2892		6236	
31	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	117	651,97	--	76281	--	20358	49212	135533
		НР - 88%; СП - 8%			477,97	--	55923	--		10039	
32	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	117	2134,83	524,66	249775	61386	8731	169988	453343
		НР - 88%; СП - 8%			1535,54	115,47	179658	13510		33581	
33	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Цветы**	шт.	5850	97,00	--	567450	--	567450	--	612846
					--	--	--	--		45396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2647743	509665	881662	1206755	4162857
							1256414	114898	--	308360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2647743				
	Материалы		Тенге				271792				
	Всего заработная плата		Тенге					1371312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42422				
	Местные материалы		Тенге				567450				
		Накладные расходы	Тенге				1206754				
		Сметная прибыль	Тенге				308360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4162857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
		Сметная заработная плата	Тенге					1371312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4162857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
		Сметная заработная плата	Тенге					1371312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8020175	830560	5606523	1657779	10452188
							1583091	207066	--	774235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8020175				
	Материалы		Тенге				4221426				
	Всего заработная плата		Тенге					1790157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42422				
	Местные материалы		Тенге				1342676				
		Накладные расходы	Тенге				1657777				
		Сметная прибыль	Тенге				774236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10009040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					1790157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10009040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					1790157			
		Всего по акту				10 009 040					
		Временные здания и сооружения	1,2%			120 108					
		Итого				10 129 148					
		Зимнее удорожание	1,350%			136 744					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого					10 265 892					
		Непредвиденные затраты	2%				205 318					
		Итого в текущих ценах					10 471 209,63					
		НДС 12%	12%				1 256 545,16					
		Итого с НДС					11 727 754,78					
		ИТОГО ПО АКТУ					11 727 754,78					
		С поправочным коэффициентом	0,92				10 789 534,40					

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Б.А. Мусакаев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Главный специалист сектора ПСД Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Б.Е. Ихсанов**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурадар"

_____ **М.У. Мухиденов**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____ **Н.Т. Ешимкулов**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Договор № **Доп.согл. №3 от 15.12.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год					2020 год				Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август	август	сентябрь	март	июнь	август	декабрь			
	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау.	215 797 534,40	5 000 000,00	10 262 000,00	25 250 000,00	800 000,00	17 688 000,00	50 000 000,00	76 500 000,00	19 508 000,00	10 789 534,40	215 797 534,40	100	0,00
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (КР)													
1	Земляные работы	2 525 979,59	1 533 795,18	992 184,41								2 525 979,59	100	0,00
2	Фундаменты	37 982 525,05	3 466 204,82	9 269 815,59	22 029 811,89				1 995 715,33	1 220 977,42		37 982 525,05	100	0,00
3	Колонны	6 108 127,39			3 220 188,11		2 887 939,28					6 108 127,39	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 323 726,04					6 161 863,60	6 161 862,44				12 323 726,04	100	0,00
5	Перемычки	119 971,51						119 971,51				119 971,51	100	0,00
6	Ригели	13 555 877,55				800 000,00	8 638 197,12	4 117 680,43				13 555 877,55	100	0,00
7	Вентшахта	1 072 834,84						915 437,00	157 397,84			1 072 834,84	100	0,00
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	104 034,67							104 034,67			104 034,67	100	0,00
9	Водоток	915 098,39							915 098,39			915 098,39	100	0,00
	ЛС 2-1-2 Общестроительные работы (АР)													
1	Стены и перегородки	12 861 527,59						11 944 578,00		916 949,59		12 861 527,59	100	0,00
2	Кровля	16 886 605,09						9 529 444,00	7 131 527,00	225 634,09		16 886 605,09	100	0,00
3	ЛЕСТНИЦЫ	2 349 339,80						220 973,00		2 128 366,80		2 349 339,80	100	0,00
4	Крыльцо КР-1	3 577 317,38						733 363,00		2 843 954,38		3 577 317,38	100	0,00
5	Крыльцо КР-2	498 803,50						236 865,00		261 938,50		498 803,50	100	0,00
6	Проемы	5 866 005,77						4 585 100,00	1 280 905,77			5 866 005,77	100	0,00
7	Полы	19 683 885,03							15 967 593,00	3 716 292,03		19 683 885,03	100	0,00
8	Отделочные работы	31 211 324,81						11 434 725,62	17 241 590,00	2 535 009,19		31 211 324,81	100	0,00
	ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция	6 481 453,00							6 481 453,00			6 481 453,00	100	0,00
	ЛС 2-1-4 Водопровод и канализация	3 252 748,71							3 011 426,00	241 322,71		3 252 748,71	100	0,00
	ЛС 2-1-5 Электромонтажные работы	5 125 722,00							1 504 862,00	3 620 860,00		5 125 722,00	100	0,00
	ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация	1 727 106,00							1 727 106,00			1 727 106,00	100	0,00
	ЛС 2-1-7 Слаботочные сети	3 355 183,00							3 355 183,00			3 355 183,00	100	0,00
	ЛС 2-1-8 Технологическое оборудование	14 990 912,00							14 990 912,00			14 990 912,00	100	0,00
	ЛС 6-1 Наружные сети канализации	476 061,00							476 061,00			476 061,00	100	0,00
	ЛС 7-1 Генплан	12 745 364,69							159 135,00	1 796 695,29	10 789 534,40	12 745 364,69	100	0,00

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Б.А. Мусакаев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**