Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО"Орда-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)	3 005 506	2 683 487							322 018	3 005 506
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	3 005 506	2 683 487								
										322 018	**3 005 506**
	Итого	3 005 506	2 683 487								**-**
										322 018	**3 005 506**

Генподрядчик : **ТОО"Орда-Құрылыс"**
Директор **Нуртай Н.Н**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор **Джумашев Д. К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 4

Форма 4

Генподрядчик : **ТОО"Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)"**

Объект : **"Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)"**

Акт выполненных работ
Декабрь 2024 (месяц, год) Строительство подводящего газопровода

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
254	**6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**147**		**388,00**	**389,00**	**57036**	**57036**	**--**	**--**	**57036**
						--	**79,00**	**--**	**57036**		**--**	
242.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	372,4913							
242.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,025164	371,95915							
255	**6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**77**		**6126,00**	**--**	**471702**	**--**	**--**	**--**	**471702**
						6126,00	**--**	**471702**	**--**		**--**	
243.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6632	1293,9696	3683,00		4765690				
256	**6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	**м^3 грунта**	**121**		**81,00**	**81,00**	**9801**	**9801**	**--**	**--**	**9801**
						--	**19,00**	**--**	**9801**		**--**	
244.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	105,745							
244.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,008705	105,803362							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
257	**6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**214**		**3198,00**	**--**	**684372**	**--**	**--**	**--**	**684372**
						3198,00	**--**	**684372**	**--**		**--**	
245.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0498	2251,71602	3046,00						
258	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м^3**	**120**		**12027,00**	**393,00**	**1443240**	**470382**	**1443240**	**--**	**1443240**
						3815,00	**83,00**	**1443240**	**99343**		**--**	
246.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1016	1318,50504	3463,00						
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	45,2428							
246.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0378	45,24282		10387,00		469937			
246.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,1	1316,59	7109,00						
		Подземный газопровод										
259	**6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,125**		**138689,00**	**17336,13**	**17336**	**692647**	**--**	**--**	**17336**
							17336,13		**151485**		**--**	
247.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	220,2863	291,659061	3921,00						
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	44,6882	59,1672							
247.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	28,388988	37,58702		7174,00		269649			
247.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,310168	11,002662		20259,00		222903			
247.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,989084	10,577547		9552,00		101037			
247.6	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,989084	10,577547		965,00		10207			
247.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	70,457904	93,286265		606,00		56531			
247.8	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	65,975904	87,352097		370,00		32320			
		ИТОГО по акту										**2 683 487**
		НДС									**0,12**	**322018**
		Итого с НДС										**3005506**

Генподрядчик
ТОО"Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Нуртай Н.Н**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Джумашев Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)