Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**	**030640002191**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
2	**10.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области			усл.	1	123 700 806,00	123 700 806,00	13 253 657,79
2	Аванс						37 110 242,00	
				Итого к оплате	1	x	86 590 564,00	9 277 560,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дүйсекешов С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области	**123 700 806**	**110 447 148,21**							**13 253 657,79**	**123 700 806**
Аванс										**37 110 242**
Итого к оплате	**86 590 564**	**77 313 003,57**							**9 277 560,43**	**86 590 564**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

_____ **Сейдоллаев Н.С.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Бирмагамбетов М.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ **Доспаева Ш.М.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	2682	91,22	86,99	244 652	233 307	-	43 341	311 032
						4,23	18,21	11 345	48 839	-	23 038	
2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%	м3 грунта	5325	19,89	19,89	105 914	105 915	-	21 140	137 225

						-	5,51	-	29 341	-	10 171	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	5325	150,78	150,78	802 904	802 904	-	161 667	1 041 730
						-	42,16	-	224 502	-	77 159	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	13824,6	180,53	172,86	2 495 755	2 389 721	13 824	448 608	3 179 934
						6,67	38,40	92 210	530 865	-	235 571	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	241930,5	58,00	-	14 031 969	-	-	-	15 154 527
						-	-	-	-	-	1 122 558	
6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21919	140,83	140,83	3 086 853	3 086 853	-	615 924	3 998 903
						-	39,03	-	855 499	-	296 126	

7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	21919	150,78	150,78	3 304 947	3 304 947	-	665 461	4 288 014
						-	42,16	-	924 105	-	317 606	
8	8	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	2404	91,22	86,99	219 293	209 124	-	38 849	278 792
						4,23	18,21	10 169	43 777	-	20 650	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	9924	196,74	-	1 952 448	-	-	1 405 735	3 626 825
						196,74	-	1 952 448	-	-	268 643	
10	10	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3925	2,34	2,34	9 185	9 185	-	1 295	11 305
						-	0,46	-	1 806	-	824	
11	11	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки НР=68%	м3	1372,2	15 420,52	1 149,06	21 160 038	1 576 740	13 933 319	4 179 524	27 366 727

						4 117,46	361,74	5 649 979	496 380	-	2 027 165	
12	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	350	47 901,00	-	16 765 350	-	16 765 350	-	18 106 578
						-	-	-	-	-	1 341 228	
13	13	214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	50	34 605,00	-	1 730 250	-	1 730 250	-	1 868 670
						-	-	-	-	-	138 420	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,4697	431 408,00	-	634 040	-	634 040	-	684 763
						-	-	-	-	-	50 723	
15	15	214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1 кг	154,56	564,00	-	87 172	-	87 172	-	94 146
						-	-	-	-	-	6 974	
16	18	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	39800	58,00	-	2 308 400	-	-	-	2 493 072
						-	-	-	-	-	184 672	

Раздел 2 Подводковый водосброс на ПК-2+00

Земляные работы

17	22	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	259,2	123,09	117,37	31 905	30 423	-	5 653	40 562
						5,72	24,57	1 483	6 369	-	3 004	
18	23	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	155,4	98,48	98,48	15 304	15 304	-	3 054	19 826
						-	27,29	-	4 241	-	1 469	
19	24	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	155,4	82,72	82,72	12 855	12 855	-	2 566	16 655
						-	22,93	-	3 563	-	1 234	
		Береговые опоры										
20	26	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 конструкции	67,74	48 685,58	885,90	3 297 961	60 011	3 020 706	220 790	3 800 251
						3 207,02	374,70	217 244	25 382	-	281 500	

21	27	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%	т арматуры	2,072	42 207,36	14 481,12	87 454	30 005	2 035	59 412	158 615
						26 744,34	4 765,03	55 414	9 873	-	11 749	
22	28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,072	331 233,00	-	686 315	-	686 315	-	741 220
						-	-	-	-	-	54 905	
23	29	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,14	44 151,43	89,74	138 635	282	129 687	7 980	158 344
						2 759,90	32,72	8 666	103	-	11 729	
24	30	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%	м2	56,8	628,09	27,55	35 676	1 565	20	26 931	67 616
						600,18	-	34 090	-	-	5 009	
25	31	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%	т	0,01136	115 515,99	10 060,54	1 312	115	1 098	123	1 550
						8 745,45	4 974,93	99	57	-	115	
26	32	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%	т	0,17608	148 648,22	13 241,31	26 174	2 332	20 960	2 920	31 422
						16 369,68	4 623,04	2 882	814	-	2 328	
		Пролетное строение										

27	33	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84%	опорная часть	14	2 348,85	-	32 884	-	17 343	13 054	49 613
						1 110,06	-	15 541	-	-	3 675	
28	34	251-201-0404	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	1 шт.	14	39 284,00	-	549 976	-	549 976	-	593 974
						-	-	-	-	-	43 998	
29	35	1130-0109-0201	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР=84%	балка пролетного строения	6	65 099,83	22 213,21	390 599	133 279	153 005	119 223	550 608
						17 385,80	6 269,64	104 315	37 618	-	40 786	
30	36	226-102-0402	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-6	1 шт.	6	169 681,00	-	1 018 086	-	1 018 086	-	1 099 533
						-	-	-	-	-	81 447	
31	37	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,4	44 839,60	89,74	242 134	485	226 746	13 723	276 325
						2 759,90	32,72	14 903	177	-	20 469	

32	38	1130-0504-0601	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов/Б15/. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%	м2 изолируемой поверхности	54	523,93	11,53	28 292	622	10 622	14 517	46 234
						315,71	4,34	17 048	234	-	3 425	
33	39	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,43	44 839,60	89,74	108 960	219	102 034	6 175	124 346
						2 759,90	32,72	6 707	80	-	9 211	
34	40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17363	567 060,00	-	98 459	-	98 459	-	106 336
						-	-	-	-	-	7 877	
35	42	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 сборных конструкций	10,2	10 908,51	3 837,49	111 267	39 143	17 256	63 728	188 995
						5 379,17	1 486,64	54 868	15 164	-	14 000	
36	43	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	1 шт.	12	84 762,00	-	1 017 144	-	1 017 144	-	1 098 516
						-	-	-	-	-	81 372	

	47	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	3,75	13 221,88	353,48	49 582	1 326	37 306	9 684	64 007
						2 920,17	153,97	10 951	577	-	4 741	
38	48	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	9	13 221,88	353,48	118 997	3 182	89 533	23 241	153 616
						2 920,17	153,97	26 282	1 386	-	11 379	
39	49	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	20	1 715,00	-	34 300	-	34 300	-	37 044
						-	-	-	-	-	2 744	
40	50	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	50	13 221,88	353,48	661 094	17 675	497 410	129 114	853 425
						2 920,17	153,97	146 009	7 699	-	63 217	
41	51	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20	11 296,86	418,55	225 937	8 371	186 172	31 962	278 531
						1 569,70	186,43	31 394	3 729	-	20 632	
42	52	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%	м2	10,85	628,09	27,55	6 815	299	4	5 144	12 916
						600,18	-	6 512	-	-	957	
43	53	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%	т	0,00217	115 515,99	10 060,54	251	22	210	24	296

						8 745,45	4 974,93	19	11	-	22	
44	54	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%	т	0,033635	148 648,22	13 241,31	5 000	445	4 004	558	6 002
						16 369,68	4 623,04	551	155	-	445	
45	55	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,94	47 833,85	89,74	44 964	84	42 285	2 389	51 141
						2 759,90	32,72	2 594	31	-	3 788	
46	56	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0574	567 060,00	-	32 549	-	32 549	-	35 153
						-	-	-	-	-	2 604	
47	57	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР=84%	т перил	0,23664	129 798,77	310,39	30 716	74	3 483	22 817	57 816
						114 768,45	19,10	27 159	5	-	4 283	
48	58	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,04896	495 865,00	-	24 278	-	24 278	-	26 220
						-	-	-	-	-	1 942	
49	59	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,05688	533 451,00	-	30 343	-	30 343	-	32 770
						-	-	-	-	-	2 427	

50	60	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	1 т	0,1308	564 938,00	-	73 894	-	73 894	-	79 806
						-	-	-	-	-	5 912	
51	61	1130-0501-0101	Стойки. Установка НР=84%	т перил	0,15792	129 798,77	310,39	20 498	49	2 325	15 227	38 583
						114 768,45	19,10	18 124	3	-	2 858	
52	62	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,12432	488 405,00	-	60 719	-	60 719	-	65 576
						-	-	-	-	-	4 857	
53	63	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0336	439 420,00	-	14 765	-	14 765	-	15 946
						-	-	-	-	-	1 181	
54	64	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,01944	103 787,12	1 937,96	2 018	38	-	1 816	4 141
						101 849,16	810,59	1 980	16	-	307	
55	65	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00936	578 162,00	-	5 412	-	5 412	-	5 845
						-	-	-	-	-	433	

	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01008	434 300,00	-	4 378	-	4 378	-	4 728
						-	-	-	-	-	350	
		Паводковый сброс										
57	67	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 конструкции	24	45 659,87	885,90	1 095 837	21 262	997 607	78 225	1 267 987
						3 207,02	374,70	76 968	8 993	-	93 925	
58	68	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%	т арматуры	0,56138	42 207,36	14 481,12	23 694	8 129	551	16 097	42 974
						26 744,34	4 765,03	15 014	2 675	-	3 183	
59	69	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,56138	331 233,00	-	185 948	-	185 948	-	200 824
						-	-	-	-	-	14 876	
60	70	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 конструкции	19,2	52 656,40	1 089,88	1 011 003	20 926	852 570	133 433	1 235 991
						7 161,80	475,16	137 507	9 123	-	91 555	

	71	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%	т арматуры	0,58072	42 207,36	14 481,12	24 511	8 409	571	16 651	44 455
						26 744,34	4 765,03	15 531	2 767	-	3 293	
62	72	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,58072	331 233,00	-	192 354	-	192 354	-	207 742
						-	-	-	-	-	15 388	
		Водоотводный колодец										
63	73	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 конструкции	29,15	45 659,87	885,90	1 330 985	25 824	1 211 676	95 011	1 540 075
						3 207,02	374,70	93 485	10 923	-	114 080	
64	74	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%	т арматуры	0,74295	42 207,36	14 481,12	31 358	10 759	729	21 303	56 874
						26 744,34	4 765,03	19 870	3 540	-	4 213	
65	75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,74295	331 233,00	-	246 090	-	246 090	-	265 777
						-	-	-	-	-	19 687	

66	76	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	м3 конструкции	34,09	52 656,40	1 089,88	1 795 057	37 154	1 513 757	236 913	2 194 527
						7 161,80	475,15	244 146	16 198	-	162 557	
67	77	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%	т арматуры	1,16233	42 207,36	14 481,12	49 059	16 832	1 141	33 328	88 978
						26 744,34	4 765,03	31 086	5 539	-	6 591	
68	78	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,16233	331 233,00	-	385 002	-	385 002	-	415 802
						-	-	-	-	-	30 800	
Раздел 3 Отводящий канал ПКО по ПК 5+40												
69	79	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2185	67,06	67,06	146 526	146 526	-	29 235	189 833
						-	18,59	-	40 619	-	14 071	
70	80	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	2185	53,08	53,08	115 980	115 979	-	23 139	150 241
						-	14,71	-	32 141	-	11 122	

71	81	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	7939	180,53	172,86	1 433 228	1 372 336	7 939	257 621	1 826 129
						6,67	38,40	52 953	304 858	-	135 281	
72	82	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	13893,25	206,00	-	2 862 010	-	-	-	3 090 971
						-	-	-	-	-	228 961	
73	83	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	35,73	2 853,33	-	101 949	-	-	73 404	189 381
						2 853,33	-	101 949	-	-	14 028	

Итого **106 644 907,00**

в то числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9309495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13861036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3731646
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46974748
- накладные расходы, тенге	9397729
в т.ч. зарплата, тенге	869739
перевозка грузов, тенге	19202379
- сметная прибыль (8 %), тенге	7899520

	106 644 907
...ённые здания и сооружения (4,3%)	4 585 731
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	2 002 151
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 264 656**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**115 497 445**
В текущих ценах 2023 г. К=1,0066037	**116 260 156**
НДС (12%)	13 951 219
Итого	**130 211 375**
Итого с учетом договорной скидки К=0,94999999981	**123 700 806**
Итого с учетом аванса 30%	**86 590 564**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Бирмагамбетов М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)