ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20190628-37973293	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000030
2.	**Дата выписки** 28.06.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	26.06.2019
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 [ ] Доля участия	
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 43001	9.2. номер 0010563	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15. Наименование банка	АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 020740003270	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 [ ] Доля участия	
	ГУ "Городской отдел строительства"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	V	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ31070703KSN1510000	23. Назначение платежа	Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	26.1	ИИН/БИН 020740003270
25.2	[illegible]ование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	[illegible]отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	V Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№27	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	06.05.2019	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер	
		30.2 дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а	
31.1	Условия поставки [ ]	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	00000000031
		32.2 дата	26.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	4 464 285,71	4 464 285,71	0	0	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000			1	
				Всего по счету				**4 464 285,71**			**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	z2auzkrY8Ko8/masXCwYp0Dja30+sxMv6XpsqSpdcPcyXFdtVz2EMWIsNhM7Ngfd 5sVm201HYhsxST8b2Nuolw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	26.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Дог. № 27	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**
Итого к оплате	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дог. №27 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

на Общестроительные работы (КР)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1100**		**165,58**	**156,83**	**182140**	**172513**	**--**	**37641**	**237363**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,75**	**38,77**	**9627**	**42652**		**17582**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0102	11,23	857,01		9627,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	24,41							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022195	24,4145		7066,00		172513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022195	24,4145		1747,00		42652,13			
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20**		**3180,03**	**--**	**63601**	**--**	**--**	**45792**	**118144**
		НР - 72%; СП - 8%				**3180,03**	**--**	**63601**	**--**		**8751**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,22	64,31	989,01		63601,00				
7	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1120**		**195,37**	**186,72**	**218815**	**209126**	**233**	**59547**	**300631**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,44**	**65,40**	**9456**	**73249**		**22269**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0079	8,89	1064,00		9456,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0403	45,08							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00575	6,44		4360,00		28078,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	6,44		1747,00		11250,68			
3.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,01725	19,32		9371,00		181048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0345	38,64		1604,50		61997,88			
3.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0448	5189,00				232,00		
8	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1848		297,00	--	548856	--		--	592764
		СП - 8%				--	--	--	--		43908	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1120		21,87	18,39	24498	20601	232	8578	35722
		НР - 72%; СП - 8%				3,27	7,37	3665	8249		2646	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	4,28	857,08		3665,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	4,75							
5.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,10304		3190,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,10304		1223,00		126,02			
5.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	4,64968		4360,00		20273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	4,64968		1747,00		8122,99			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0448	5189,00				232,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1037909	402240	465	151558	1284624
								86348	124150	--	95156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1037909				
	Материалы		Тенге					465				
	Всего заработная плата		Тенге						210498			
	Транспортные расходы		Тенге					548856				
		Накладные расходы	Тенге					151558				
		Сметная прибыль	Тенге					95157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1284625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	Тенге						210498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1284625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	Тенге						210498			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты (ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4)

12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	27,66		9257,15	1760,88	256053	48706	181959	43714	323748
		НР - 93%; СП - 8%				917,87	781,47	25388	21615		23981	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	27,04	938,99		25388,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	17,18							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	14,63214		2476,00		36229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	14,63214		1223,00		17895,11			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	29,26428		14,00		410,00			
8.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	2,54472		4742,00		12067,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	2,54472		1462,00		3720,38			
8.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	31,809	5709,00				181598,00		
8.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,149	87,00				361,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня** *НР - 69%; СП - 8%*	м3	27,66		41723,00 13965,60	4038,83 1944,50	1154058 386288	111714 53785	656056	303651 116617	1574325
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	349,9	1104,00		386288,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	38,89							
9.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	17,100518		729,00		12466,00			
9.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	7,904537		3659,00		28923,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	11,8568055		1747,33		20717,79			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	27,03765		2601,00		70325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	27,03765		1223,00		33067,05			
9.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	2,98728	137867,00				411847,00		
9.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,544902	324730,00				176946,00		
9.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	2,98728	21468,00				64131,00		
9.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,05449	57467,00				3131,00		
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В25,с/с„W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,43		46767,55 4487,76	2241,22 438,47	628088 60271	30100 5889	537717	60205 55063	743357
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,14	55,6	1084,01		60271,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3524	4,73							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,0417		4389,00		183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,0417		1223,00		51,00			
10.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24633	3,308212		39,00		129,00			
10.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313375	4,208626		5899,00		24827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313375	4,208626		1223,00		5147,15			
10.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014375	0,193056		4527,00		874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014375	0,193056		1747,00		337,27			
10.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009315	0,1251		79,00		10,00			
10.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42324	19,114113		174,00		3326,00			
10.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021505	0,288812		2601,00		751,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021505	0,288812		1223,00		353,22			
10.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,06929	70,00				285,00		
10.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,018802	53988,00				1015,00		
10.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,063121	58395,00				3686,00		
10.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003357	32004,00				107,00		
10.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,7459	310,00				541,00		
10.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,184526	6994,00				8285,00		
10.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017459	212247,00				3706,00		
10.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,038007	87,00				3,00		
10.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,26456	908,00				4780,00		
10.19	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,63145	37803,00				515310,00		
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	2,1526		215266,00 --	-- --	463382 --	-- --	463382	-- 37071	500452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)	т	0,9584	199767,00	--	191457	--	191457	--	206773
		СП - 8%			--	--	--	--		15317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2693037	190519	2030571	407570	3348655
							471947	81289	--	248049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693037				
	Материалы		Тенге				1375732				
	Всего заработная плата		Тенге					553236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654838				
		Накладные расходы	Тенге				407569				
		Сметная прибыль	Тенге				248049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3348655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					553236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3348655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					553236			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4633274
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				558296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2031036		
		- Перевозка грузов	Тенге				548856				
		- Накладные расходы	Тенге							559128	
		- Сметная прибыль	Тенге							343205	
		Временные здания и сооружения	1,2%			55 599					
		Итого				4 688 873					
		Зимнее удорожание	1,350%			63 300					
		Итого				4 752 173					
		Непредвиденные затраты	2%			95 043					
		Итого в текущих ценах				4 847 215,76					
		НДС 12%	12%			581 665,89					
		Итого с НДС				5 428 881,65					
		ИТОГО ПО АКТУ				5 428 881,65					
		С поправочным коэффициентом	0,921			5 000 000,00					

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

Г-А.С. Нурсултанов