ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060440002060-20190723-66890710	1.1.	Номер учетной системы 00000000038
2.	Дата выписки 23.07.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 23.07.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1 количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ31070703KSN1510000	23.	Назначение платежа Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	26.1	ИИН/БИН 020740003270
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	д/с №1 от 22.07.2019г. к договору №27	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	06.05.2019	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а			
31.1	Условия поставки	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000038
		32.2	дата 23.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау				1	9 162 500	9 162 500	0	0	9 162 500	12%	1 099 500	10 262 000			1	
				Всего по счету				9 162 500			9 162 500		1 099 500	10 262 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	mEEvfdkZKcte69OskIKuYX7Kq3UdG6oyh71KzYHcJ/obCtuPwQZs5Geku83fnC1l eF0Eme6BxI96bpDuex+E9A==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 22.07.2019г, к договору №27 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000038	23.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	10 262 000,00	10 262 000,00
				Итого	1	x	10 262 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №1 от 22.07.2019г. к дог. №27 от	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**15 262 000,00**	**15 262 000,00**	**9 162 500,00**							**1 099 500,00**	**10 262 000,00**
Итого к оплате	**15 262 000,00**	**15 262 000,00**	**9 162 500,00**							**1 099 500,00**	**10 262 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. № 27 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на Общестроительные работы (КР)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	400		36,75	36,75	14701	14701	–	3903	20092
		НР - 72%, СП - 8%				–	13,55	–	5421		1488	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,71							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,009269	3,7076		3965,00		14701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009269	3,7076		1462,00		5420,51			
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80		913,24	–	73059	–	–	52603	135715
		НР - 72%, СП - 8%				913,24	–	73059	–		10053	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	89,42	817,00		73059,00				
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	400		165,49	76,43	66194	30574	–	36280	110672
		НР - 72%, СП - 8%				89,05	36,92	35621	14768		8198	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,1242	49,68	717,01		35621,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	12,07							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,030187	12,075		2476,00		29898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030187	12,075		1223,00		14767,72			
3.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,12075	48,3		14,00		676,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	400		96,72	77,96	38690	31186	3480	7839	50251
		НР - 72%, СП - 8%				10,06	17,16	4024	6863		3722	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,014	5,61	717,03		4024,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	5,61							
4.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,612		5557,00		31186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,612		1223,00		6863,48			
4.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	40	87,00				3480,00		
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	480		195,37	186,72	93778	89625	100	25520	128842
		НР - 72%, СП - 8%				8,44	65,40	4053	31392		9544	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0079	3,81	1064,11		4053,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0403	19,32							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00575	2,76		4360,00		12034,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	2,76		1747,00		4821,72			
5.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,01725	8,28		9371,00		77592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0345	16,56		1604,50		26570,52			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0192	5189,00				100,00		
11	4102-0103-1032 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км**	т	792		546,00	–	432432	–		–	467027
		СП - 8%				–	–	–	–		34595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					718854	166086	3580	126145	912599
								116756	58444	–	67600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					718854				
	Материалы		Тенге					3580				
	Всего заработная плата		Тенге						175200			
	Транспортные расходы		Тенге					432432				
		Накладные расходы	Тенге					126144				
		Сметная прибыль	Тенге					67600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					912598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге						175200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					912598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге						175200			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты (ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4)

14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В25,с/с,,W6**	м3	146,914		46767,55	2241,22	6870808	329267	5882226	658596	8131757
		НР - 91%, СП - 8%				4487,76	438,47	659315	64417		602352	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,14	608,22	1084,00		659315,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3524	51,77							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,456168		4389,00		2002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,456168		1223,00		557,89			
7.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24633	36,189326		39,00		1411,00			
7.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313375	46,039175		5899,00		271585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313375	46,039175		1223,00		56305,91			
7.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014375	2,111889		4527,00		9561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014375	2,111889		1747,00		3689,47			
7.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009315	1,368504		79,00		108,00			
7.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42324	209,093881		174,00		36382,00			
7.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021505	3,159386		2601,00		8218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021505	3,159386		1223,00		3863,93			
7.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	44,514942	70,00				3116,00		
7.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,20568	53988,00				11104,00		
7.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,690496	58395,00				40322,00		
7.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,036728	32004,00				1175,00		
7.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	19,09882	310,00				5921,00		
7.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	12,957815	6994,00				90627,00		
7.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,190988	212247,00				40537,00		
7.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,415767	87,00				36,00		
7.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	57,590288	908,00				52292,00		
7.19	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	149,11771	37803,00				5637097,00		
15	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2**		**215266,00**	**–**	**430532**	**–**	**430532**	**–**	**464975**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**34443**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**7301340**	**329267**	**6312758**	**658596**	**8596732**
								659315	**64417**	**–**	**636795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7301340**				
	Материалы		Тенге					**5882226**				
	Всего заработная плата		Тенге						**723732**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**430532**				
		Накладные расходы	Тенге					**658596**				
		Сметная прибыль	Тенге					**636795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8596731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**660**
		Сметная заработная плата	Тенге						**723732**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8596731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**660**
		Сметная заработная плата	Тенге						**723732**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**9509330**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**776071**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**495353**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**122861**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6316338**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**432432**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								784741	
		- Сметная прибыль	Тенге								704395	
		Временные здания и сооружения	1,2%				114 112					
		Итого					9 623 442					
		Зимнее удорожание	1,350%				129 916					
		Итого					9 753 358					
		Непредвиденные затраты	2%				195 067					
		Итого в текущих ценах					9 948 425,63					
		НДС 12%	12%				1 193 811,08					
		Итого с НДС					11 142 236,70					
		ИТОГО ПО АКТУ					11 142 236,70					
		С поправочным коэффициентом	0,921				10 262 000,00					

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

Г-А.С. Нурсултанов

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дог. № 27 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №22 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год		Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль			
	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау.	193 814 279,68	5 000 000,00	10 262 000,00	15 262 000,00	8	178 552 279,68
1	Земляные работы	2 371 135,00	1 386 297,00	984 838,00	2 371 135,00	100	0,00
2	Фундаменты	28 432 056,00	3 613 703,00	9 277 162,00	12 890 865,00	45	15 541 191,00
3	Колонны	6 123 087,00			0,00	0	6 123 087,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	11 990 711,00			0,00	0	11 990 711,00
5	Ригели	122 086,00			0,00	0	122 086,00
6	Перемычки	11 734 263,00			0,00	0	11 734 263,00
7	Вентшахта	1 074 001,00			0,00	0	1 074 001,00
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	362 844,00			0,00	0	362 844,00
9	Водосток	765 989,00			0,00	0	765 989,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

А.С. Нурсултанов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков