Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AN Groups», директор Шакиров Максат Асанович, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова,39/2, БИН 970340000010, тел +7 (7232) 61-02-00

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шакирова Максата Асановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21-ом микрорайоне. Наружные инженерные сети и благоустройство»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является)___ГУ ««Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Амерханов Архат Николаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «AN Groups», гос. Лицензия № 23003472 от 06.02.2023 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице__директора Шакирова Максата Асановича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Гидропром», гос. Лицензия № 22008259 от 28.04.2022 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Культуманова Исламбека Махмеровича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 24.04.2017 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Кабиева Бауржана Канатовича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями ТОО «Nur-jol KZ», гос. Лицензия № 21019598 от 04.06.2021 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Жакупова Жетписбай Кайырбековича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями ТОО «DK Build», Лицензия № 23017379 от 03.08.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Нургалиева Берика Талгатовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е)субподрядными организациями ТОО «QK SUNQAR», Лицензия № 23008006 от 03.04.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Шотабаева Дархана Сабитовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ж)субподрядными организациями ТОО «TA Quality», Лицензия № 23013170 от 08.06.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Хамзиева Альберта Батырхановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

з)субподрядными организациями ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», Лицензия № 23023003 от 19.10.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Бухина Дамира Бакытжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

и)субподрядными организациями ТОО «Amanat Stroy Group», Лицензия № 23014391 от 22.06.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Үйсін Жараса Саятұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Модулор-ЭК»,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №114 от 21.05.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, пройзводственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети Ф 273-76 мм	М	1049,2	1049,2	1049,2	1049,2
Протяженность сетей водоснабжения Ф100-65 мм					
Протяженность сети		1154,0	1154,0	1154,0	1154,0

водоотведения Ф 200-160 мм		733,9	733,9	733,9	733,9

5. Тепломеханические решения тепловых сетей.

Теплоснабжение восьми 9-ти этажных домов выполнено от существующего теплопровода ТК-11Э магистрали № ТМ VII. Точка присоединения – существующая камера ТК-11Э. Схема теплоснабжения закрытая. Протяженность теплосети составляет: подземная тепловая сеть L= 1049.2 м, диаметр трубопроводов 273-76 мм. Трубы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке. Компенсаторы сильфонного устройства. Рядом с тепловыми камерами предусмотрены дренажные колодцы для спуска воды. В местах ответвления к жилым домам построены тепловые камеры из фундаментных блоков. Стены примыкающие г грунтам изолированы вертикальной гидроизоляцией из битума.

Наружные сети водоснабжения.

Точка подключения наружных сетей водопровода согласно техническим условиям от водовода по ул.Баянаульской диаметром 630 мм в построенной камере. Водопроводные сети из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 65,75,100 мм.

Сети бытовой канализации выполнены из двухслойных гофрированных труб SN8, диаметром 100 и 200 мм. Сброс бытовых отходов выполнен в существующий колодец КК-1 по ул.Баянаульская и КК-2 по ул.Энергетиков.

Благоустройство.

Благоустройство территории выполнено согласно генерального плана.

Асфальтовое покрытие – 16655,0 м2;

Тротуары из брусчатки – 4790,5 м2;

Песчаное покрытие - 4378,0 м2;

Газон искусственный - 576,0 м2

Цветное тартановое покрытие – 480,0 м2;

Бордюры – 9000,0 п.м.;

Малые формы согласно ведомости малых архитектурных форм и зеленые насаждения согласно спецификации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2021 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: - 9,0;

по норме или по проекту организации строительства – 9,0; фактически -30,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и

фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

ГКП «Горводоканал»_____

ТОО «Горэлектросеть»_____

АО «Транстелеком»_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата м. п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21-ом микрорайоне. Наружные инженерные сети и благоустройство»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «AN Groups», директор **Шакиров Максат Асанович,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.