810100

Заказчик: КГУ "Школа-лицей №53" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области.
Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС".

Форма 2

Наименование объекта: "РП Капитальный ремонт КГУ «Школа-лицей №53» город Караганда, ул. Кузембаева строение 32" (Система отопления)

Согласно договору №25 от 05.05.2021 года.

А К Т №1
приемки выполненных работ от 24 июня 2021 г.

Составлен(а) в ценах IVквартала 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	210	927,65 884,40	43,25 21,10	194807 185724	9083 4431	--	136912 26538	358257
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводны х труб диаметром до 32 мм.Разборка	трубопро водо в	1000	343,66 310,21	2,79 0,94	343664 310207	2789 942	30668	224027 45415	613106
		Отопление									
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	475,83	1123,09 575,25	14,84 4,71	534401 273721	7062 2242	253618	270444 64388	869232
4	С123-051001-0237 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2799	1938,00 --	-- --	5424462 --	-- --	5424462	-- 433957	5858419
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	шт.	214	260,69 149,93	-- --	55787 32084	-- --	23703	31443 6978	94208
9	С123-040904-1305 2304-0904-1305 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой,из нержавеющей стали,полупроходные, присоединение Rp 1,Тмакс 230°С,PN 69,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	74	23045,00 --	-- --	1705330 --	-- --	1705330	-- 136426	1841756
14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопро вода	381,2	1562,73	16,77	595712	6393	461837	127161	780703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					334,42	5,97	127482	2275		57830	
15	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	335,712	1793,89	16,77	602230	5630	250957	111988	771355
					334,42	5,97	112269	2004		57137	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							11187036
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							223741
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге							11410777
		Оборудование		Тенге							
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961		Тенге							11980130
		Итого с понижающим коэффицентом		Тенге							10788393
		НДС 12%		Тенге							1294607
		Итого с текущих ценах с НДС 12%		Тенге							12083000

Заказчик: КГУ "Школа-лицей №53" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Руководитель_____Садвакасова А.Д.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____Пазылов Ж.С.

Авторский надзор: ТОО "Компания Диана-Л"

_____Демянчик Л.И.

Технадзор: ТОО "Нурай-сервис"

_____Рысбек Е.К.