Заказчик: КГУ "Школа-лицей №53" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС".

Наименование объекта: "РП Капитальный ремонт КГУ «Школа-лицей №53» город Караганда, ул. Кузембаева строение 32. (Система отопления)"

Согласно договору №25 от 05.05.2021 года.

А К Т №2

приемки выполненных работ от 29 июля 2021 г.

Составлен(а) в ценах IVквартала 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
5	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые.Установка на резьбовом соедине нии	шт.	214	254,33	0,50	54426	107	5470	47920	110534
					228,27	0,23	48849	48		8188	
6	С123-041008-0429 2304-1008-0429	Клапан ручной прямой 3/4 (компактный) VT.008. LN. 05 Ду-20м	шт.	214	10532,00	--	2253848	--	2253848	--	2434156
					--	--	--	--		180308	
8	С123-040904-1304 2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	313	16944,00	--	5303472	--	5303472	--	5727750
					--	--	--	--		424278	
10	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	43	525,71	2,14	22606	92	3100	19046	44984
					451,48	0,50	19414	21		3332	
11	С123-041009-0502 2304-1009-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан баласировочный типа VALTEC, VT. 054, резьба 3/4" В-В, DN 20	шт.	8	41252,00	--	330016	--	330016	--	356417
					--	--	--	--		26401	
12	С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан баласировочный типа VALTEC 1, VT. 054, резьба В-В, DN 25	шт.	35	46555,00	--	1629425	--	1629425	--	1759779
					--	--	--	--		130354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	193,6	1477,07 334,42	16,77 5,97	285961 64744	3247 1155	217970	64581 28043	378586
15	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	12,188	1793,89 334,42	16,77 5,97	21864 4076	204 73	250957	4066 2074	28004
16	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55,4	1364,33 634,29	36,59 12,27	75584 35140	2027 680	38417	35103 8855	119542
18	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4600,01 1152,32	87,55 25,61	27600 6914	525 154	20161	6926 2762	37288
19	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5744,90 1152,32	87,55 25,61	11490 2305	175 51	9010	2309 1104	14902
20	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	46	1364,33 634,29	36,59 12,27	62759 29177	1683 565	31899	29147 7353	99259
21	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пря мошовные,D 38 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80	м	24	500,00 --	-- --	12000 --	-- --	12000	-- 960	12960
22	С123-010201-0131 2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пря мошовные,D 45 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80	м	25	528,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	14256
26	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,2015	3577,90 831,58	64,18 20,41	36500 8483	655 208	250957	8518 3601	48619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							**11187036**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							**223741**
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге							**11410777**
		Оборудование		Тенге							
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961		Тенге							**11980130**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9		Тенге							**10788393**
		НДС 12%		Тенге							**1294607**
		Итого с текущих ценах с НДС 12%		Тенге							**12083000**

Заказчик: КГУ "Школа-лицей №53" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ Садвакасова А.Д.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Авторский надзор: ТОО "Компания Диана-Л"

_____ Демянчик Л.И.

Технадзор: ТОО "Нурай-сервис"

_____ Рысбек Е.К.