ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20190815-69192409	1.1.	Номер учетной системы	00000000052
2.	Дата выписки	15.08.2019	3.	Дата совершения оборота	09.08.2019
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 43001	9.2.	номер 0010563
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA		15.	Наименование банка	АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 020740003270	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Городской отдел строительства"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а		
18.1.	Код страны KZ		(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	V	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ310701031KSN1510000	23.	Назначение платежа	Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	020740003270
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"	26.2	Наименование	ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	V	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	д/с №1 от 22.07.2019г. к договору №29
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	14.05.2019
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг		32.1	номер	00000000051
			32.2	дата	09.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау				1	22 544 642,86	22 544 642,86	0	0	22 544 642,86	12%	2 705 357,14	25 250 000			1	
				Всего по счету				22 544 642,86			22 544 642,86		2 705 357,14	25 250 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	2itLLcrRzjD5gRzM+vWxkzYmcpjboR1r3OJZZZ+/lsOtMw6cEKbA+yHQj1OCbJI 2Ol7Gfms+khChk3Wm4du/g==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф.И.О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а	020740003270
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	060440002060
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) д/с №1 от 22 07 2019г. к договору №29 от 14 05 2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000051	09.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	25 250 000,00	25 250 000,00
				Итого	1	x	25 250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №1 от 22.07.2019г. к дог. №29	14.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 512 000,00**	**38 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**
Итого к оплате	**38 512 000,00**	**38 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. №29 от 14.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Монолитные ленточные фундаменты (ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4)										
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В25,с/с,,W6**	м3	49,4516		46767,55	2241,22	2312730	110832	1979971	221685	2737169
		НР - 91%; СП - 8%				4487,76	438,47	221927	21683		202753	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,14	204,73	1084,00		221927,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3524	17,42							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,153547		4389,00		674,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,153547		1223,00		187,79			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24633	12,181413		39,00		475,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313375	15,496895		5899,00		91416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313375	15,496895		1223,00		18952,70			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014375	0,710867		4527,00		3218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014375	0,710867		1747,00		1241,88			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009315	0,460642		79,00		36,00			
1.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42324	70,381495		174,00		12246,00			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021505	1,063457		2601,00		2766,00			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021505	1,063457		1223,00		1300,61			
1.10	2105 0307 1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	14,983835	70,00				1049,00		
1.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,069232	53988,00				3738,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,232423	58395,00				13572,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,012363	32004,00				396,00		
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	6,428708	310,00				1993,00		
1.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	4,361631	6994,00				30505,00		
1.16	2113-0812 1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,064287	212247,00				13645,00		
1.17	2113-0703 1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,139948	87,00				12,00		
1 18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	19,385027	908,00				17602,00		
1.19	2102 0101 3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,193374	37803,00				1897460,00		
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		4,0878	215266,00	--	879964	--	879964	--	950362
		П - 8%				--	--	--	--		70397	
16	2105-0301 3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т		1,0282	199767,00	--	205400	--	205400	--	221832
		СП - 8%				--	--	--	--		16432	
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		4,21	9257,15	1760,88	38973	7413	27696	6653	49276
		НР - 93%; СП - 8%				917,87	781,47	3864	3290		3650	
4 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	4,12	938,94		3864,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	2,61							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	2,22709		2476,00		5514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	2,22709		1223,00		2723,73			
4.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	4,45418		14,00		62,00			
4.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,38732		4742,00		1837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,38732		1462,00		566,26			
4.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,8415	5709,00				27640,00		
4.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6315	87,00				55,00		
18	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3		4,21	41723,00	4038,83	175654	17003	99856	46217	239621
		НР - 69%, СП - 8%				13965,60	1944,50	58795	8186		17750	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	53,26	1104,00		58795,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	5,92							
5.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	2,60279		729,00		1897,00			
5.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,203113		3659,00		4402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	1,8046695		1747,33		3153,36			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	4,115275		2601,00		10704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	4,115275		1223,00		5032,98			
5.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,45468	137867,00				62685,00		
5.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871 93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,082937	324730,00				26932,00		
5 8	2113-0816 1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,45468	21468,00				9761,00		
5.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,008294	57467,00				477,00		
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		34,3	50191,52	2155,25	1721569	73925	1391561	247339	2126421
		НР - 91 «, СП - 8 «				7465,98	458,24	256083	15718		157513	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	250,08	1024,00		256083,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	12,74							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,106501		4389,00		467,00			
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,106501		1223,00		130,25			
6.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	14,878654		39,00		580,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	11,971557		5899,00		70620,00			
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	11,971557		1223,00		14641,21			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,268226		4527,00		1214,00			
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,268226		1747,00		468,59			
6.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,343171		79,00		27,00			
6.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,390506		2601,00		1016,00			
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,390506		1223,00		477,59			
6.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,0923	114,00				239,00		
6.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	12,8625	70,00				900,00		
6.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,25382	58395,00				14822,00		
6.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,009261	32004,00				296,00		
6.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	8,1634	310,00				2531,00		
6.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	5,2479	6994,00				36704,00		
6.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,151263	87,00				13,00		
6.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	21,9863	908,00				19964,00		
6.17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,8145	37803,00				1316093,00		
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,663		215266,00	--	142721	--	142721	--	154139
		СП - 8%				--	--	--	--		11418	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5824		194748,00	--	113421	--	113421	--	122495
		СП - 8%				--	--	--	--		9074	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т	0,0585		199767,00	--	11686	--	11686	--	12621
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,9		9257,15	1760,88	63874	12150	45391	10905	80761
		НР - 93%, СП - 8%				917,87	781,47	6333	5392		5982	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	6,74	938,95		6333,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	4,28							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	3,6501		2476,00		9038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,529	3,6501		1223,00		4464,07			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	7,3002		14,00		102,00			
10.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,6348		4742,00		3010,00			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,6348		1462,00		928,08			
10.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,935	5709,00				45301,00		
10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,035	87,00				90,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	6,9		41723,00	4038,83	287889	27868	163658	75748	392728
		НР 69% СП 8%				13965,60	1944,50	96363	13417		29091	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	87,28	1104,00		96363,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	9,7							
11 3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	4,265856		729,00		3110,00			
11.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,971847		3659,00		7215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	2,9577705		1747,33		5168,21			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	6,74475		2601,00		17543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	6,74475		1223,00		8248,83			
11.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,7452	137867,00				102738,00		
11.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,13593	324730,00				44141,00		
11.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,7452	21468,00				15998,00		
11.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,013593	57467,00				781,00		
25	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	50,7		50191,52	2155,25	2544710	109271	2056914	365600	3143135
		НР - 91%; СП - 8%				7465,98	458,24	378525	23233		232825	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	369,65	1024,00		378525,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	18,83							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,157423		4389,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,157423		1223,00		192,53			
12.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	21,992646		39,00		858,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	17,695567		5899,00		104386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	17,695567		1223,00		21641,68			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,396474		4527,00		1795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,396474		1747,00		692,64			
12.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,507254		79,00		40,00			
12.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,577219		2601,00		1501,00			
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,577219		1223,00		705,94			
12.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	3,0927	114,00				353,00		
12.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	19,0125	70,00				1331,00		
12.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,37518	58395,00				21909,00		
12.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,013689	32004,00				438,00		
12.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	12,0666	310,00				3741,00		
12.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7,7571	6994,00				54253,00		
12.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,223587	87,00				19,00		
12.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	32,4987	908,00				29509,00		
12.17	2102-0101 3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,4605	37803,00				1945361,00		
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2285		215266,00	--	264454	--	264454	--	285611
		СП - 8%				--	--	--	--		21156	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)	т	0,0585		199767,00	--	11686	--	11686	--	12621
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8294		194748,00	--	161524	--	161524	--	174446
		СП - 8%				--	--	--	--		12922	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	865,2		893,34	22,33	772914	19320	499627	238452	1092275
		НР - 93%; СП - 8%				293,54	2,81	253967	2434		80909	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	210,94	1204,00		253967,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	1,99							
16.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022425	19,40211		729,00		14144,00			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	1,98996		2601,00		5176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,98996		1223,00		2433,72			
16.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2076,48	226,00				469284,00		
16.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,138432	137867,00				19085,00		
16.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,207648	54214,00				11257,00		
30	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	55,6		1589,53	31,46	88378	1749	77266	9107	105284
		НР - 93%; СП - 8%				168,40	7,74	9363	430		7799	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1645	9,14	1024,02		9363,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,3517							
17.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020585	1,144526		729,00		834,00			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006325	0,35167		2601,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006325	0,35167		1223,00		430,09			
17.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,39	25583,00				35560,00		
17.6	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	61,16	212,00				12966,00		
17.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	122,32	226,00				27644,00		
17.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,004448	137867,00				613,00		
17.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,008896	54214,00				482,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9797549	379532	8132796	1221706	11900797
								1285220	93783	--	881541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9797549				
	Материалы		Тенге					6341938				
	Всего заработная плата		Тенге						1379003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1790858				
		Накладные расходы	Тенге					1221707				
		Сметная прибыль	Тенге					881540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11900796				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									1270
		Сметная заработная плата	Тенге						1379003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11900796				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									1270
		Сметная заработная плата	Тенге						1379003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Колонны									
		Км-1, 26шт									
34	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	13,78	84888,64	31424,67	1169766	433032	515330	283735	1569780
		НР - 91%; СП - 8			16067,02	6559,72	221404	90393		116280	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29 196,98	1124,00		221404,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35 73,71							
18.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775 0,1347		39,00		5,00			
18.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29 72,8962		5899,00		430015,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29 72,8962		1223,00		89152,05			
18.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335 0,459563		4527,00		2080,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335 0,459563		1747,00		802,86			
18.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599 0,358142		2601,00		932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599 0,358142		1223,00		438,01			
18.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 13,9867	35230,00				492751,00		
18.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3 4,134	114,00				471,00		
18.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02 0,2756	68571,00				18898,00		
18.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43 5,9254	310,00				1837,00		
18.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022 0,030316	45268,00				1372,00		
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т	0,3391	199767,00	--	67741	--	67741	--	73160
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,75035	215266,00	--	376791	--	376791	--	406934
		СП - 8%			--	--	--	--		30143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1614297	433032	959862	283735	2049874
							221404	90393	--	151842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1614297				
	Материалы		Тенге				515330				
	Всего заработная плата		Тенге					311796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				444532				
		Накладные расходы	Тенге				283735				
		Сметная прибыль	Тенге				151843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2049875				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					311796			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2049875				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					311796			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ									
37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	48	7897,44	1465,87	379077	70362	131929	226149	653644
		НР - 118%; СП - 8%			3683,04	309,70	176786	14866		48418	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,06 146,83	1204,00		176786,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2532 12,16							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2277	10,9296		5899,00		64474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2277	10,9296		1223,00		13366,90			
21.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32338	15,52224		174,00		2701,00			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02553	1,22544		2601,00		3187,00			
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02553	1,22544		1223,00		1498,71			
21.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,1344	29804,00				93418,00		
21.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05088	615028,00				31293,00		
21.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,024	208994,00				5016,00		
21.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,32	510,00				2203,00		
38	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**25**		**5213,19**	**1099,00**	**130330**	**27475**	**44626**	**75432**	**222222**
		НР - 118%; СП - 8%				**2329,16**	**227,84**	**58229**	**5696**		**16461**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2	50,02	1164,00		58229,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1863	4,66							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1771	4,4275		5899,00		26118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1771	4,4275		1223,00		5414,83			
22.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174455	4,361375		174,00		759,00			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,23		2601,00		598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,23		1223,00		281,29			
22.6	2102-0401 2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	29804,00				31890,00		
22.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	615028,00				10148,00		
22.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0075	208994,00				1567,00		
22.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2	510,00				1020,00		
39	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**402,6**		**7961,00**	**--**	**3205099**	**--**	**3205099**	**--**	**3461506**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**256408**	
40	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04106**		**288986,21**	**13361,61**	**11866**	**549**	**737**	**12557**	**26377**
		НР - 118%; СП - 8%				**257669,00**	**1504,90**	**10580**	**62**		**1954**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	195,5	8,03	1318,01		10580,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,0505							
24.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	58,397	2,397781		174,00		417,00			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2305	0,050524		2601,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2305	0,050524		1223,00		61,79			
24.5	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003285	224445,00				737,00		
41	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04106**		**198790,00**	**--**	**8162**	**--**	**8162**	**--**	**8815**
		СП 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**653**	
42	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство ПМ-1,ПМ-2**	**м3**	**14,25**		**51516,24**	**2969,46**	**734106**	**42315**	**551330**	**135520**	**939196**
		НР - 91%; СП - 8%				**9856,93**	**593,78**	**140461**	**8461**		**69570**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	9,44	134,54	1044,00		140461,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4799	6,84							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044246		4389,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044246		1223,00		54,11			
26.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,561085	7,995461		15,00		120,00			
26.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,448845	6,396041		5899,00		37730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448845	6,396041		1223,00		7822,36			
26.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01311	0,186817		4527,00		846,00			
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01311	0,186817		1747,00		326,37			
26.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02185	0,311362		79,00		25,00			
26.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,14954	16,380945		174,00		2850,00			
26.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014835	0,211399		2601,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014835	0,211399		1223,00		258,54			
26.10	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,46375	35230,00				509558,00		
26.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	14,25	70,00				998,00		
26.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,1368	53988,00				7386,00		
26.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,3192	58395,00				18640,00		
26.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,005415	32004,00				173,00		
26.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	3,42	310,00				1060,00		
26.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0171	212247,00				3629,00		
26.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,015675	87,00				1,00		
26.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	10,887	908,00				9885,00		.
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,3099	198790,00	--	260395	--	260395	--	281227
		СП - 8%				--	--	--	--		20832	
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,8611	194748,00	--	167698	--	167698	--	181113
		СП - 8%				--	--	--	--		13416	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,07655	199767,00	--	15292	--	15292	--	16516
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4912024**	**140700**	**4385268**	**449658**	**5790616**
								386056	**29085**	--	**428935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4912024**				
	Материалы		Тенге					**728623**				
	Всего заработная плата		Тенге						**415141**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**451547**				
	Местные материалы		Тенге					**3205099**				
		Накладные расходы	Тенге					**449657**				
		Сметная прибыль	Тенге					**428935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5790616**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415141**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5790616**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415141**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Ригели										
		Ригели Рм1-Рм4										
48	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		27,166272	59286,99	6369,50	1610606	173035	1013237	419752	2192787
		НР 91%, (П - 8%,				15619,90	1359,47	424334	36932		162429	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	14,41	391,45	1084,00		424334,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	29,91							
30.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,85123	23,124746		39,00		902,00			
30.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,03845	28,210815		5899,00		166416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03845	28,210815		1223,00		34501,83			
30.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024955	0,677934		4527,00		3069,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024955	0,677934		1747,00		1184,35			
30.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03749	1,018464		2601,00		2649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03749	1,018464		1223,00		1245,58			
30.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,573766	35230,00				971424,00		
30.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	8,149882	114,00				929,00		
30.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,543325	68571,00				37256,00		
30.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	5,433254	310,00				1684,00		
30.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,042923	45268,00				1943,00		
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		5,220528	215266,00	--	1123802	--	1123802	--	1213706
		СП - 8				--	--	--	--		89904	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,2780323	199767,00	--	255309	--	255309	--	275733
		СП 8 ,				--	--	--	--		20425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2989717	173035	2392348	419752	3682226
								424334	36932	--	272758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2989717				
	Материалы		Тенге					1013237				
	Всего заработная плата		Тенге						461266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1379111				
		Накладные расходы	Тенге					419752				
		Сметная прибыль	Тенге					272758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3682227				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									421
		Сметная заработная плата	Тенге						461266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3682227				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									421
		Сметная заработная плата	Тенге						461266			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									23423463
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2317014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1126300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						250192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15870274		
		- Накладные расходы	Тенге								2374851	
		- Сметная прибыль	Тенге								1735076	
		Временные здания и сооружения	1,2%				281 082					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого				23 704 544					
		Зимнее удорожание	1,350%			320 011					
		Итого				24 024 555					
		Непредвиденные затраты	2%			480 491					
		Итого в текущих ценах				24 505 046,59					
		НДС 12%	12%			2 940 605,59					
		Итого с НДС				27 445 652,18					
		ИТОГО ПО АКТУ				27 445 652,18					
		С поправочным коэффициентом	0,92			25 250 000,00					

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

_____ **Г-А.С. Нурсултанов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. №29 от 14.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август			
	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау.	171 763 324,32	5 000 000,00	8 262 000,00	25 250 000,00	38 512 000,00	22	133 251 324,32
1	Земляные работы	2 020 783,78	1 227 036,62	793 747,16		2 020 783,78	100	0,00
2	Фундаменты	26 204 392,47	3 772 963,38	7 468 252,84	12 828 807,78	24 070 024,00	92	2 134 368,47
3	Колонны	4 419 443,39			2 209 722,13	2 209 722,13	50	2 209 721,26
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 484 325,08			6 242 162,25	6 242 162,25	50	6 242 162,83
5	Перемычки	137 559,82				0,00	0	137 559,82
6	Ригели	10 432 515,99			3 969 307,84	3 969 307,84	38	6 463 208,15
7	Вентшахта	1 072 834,90				0,00	0	1 072 834,90
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	362 449,96				0,00	0	362 449,96
9	Водосток	558 260,54				0,00	0	558 260,54

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технолог

Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

_____ **Г-А.С. Нурсултанов**