ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20190918-40284423
1.1. **Номер учетной системы** 00000000062
2. **Дата выписки** 18.09.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 11.09.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер д/с №1 от 22.07.2019г. к договору №29
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000060
32.2 дата 11.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау				1	18 292 857,14	18 292 857,14	0	0	18 292 857,14	12%	2 195 142,86	20 488 000			1	
				Всего по счету				**18 292 857,14**			**18 292 857,14**		**2 195 142,86**	**20 488 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
FzAIM0jMjWp5ApnMxwmzbPclV8KtPzGZ/Qrjx1kAlciFKlgo9cYIlvp4KgqODPr+sKshozA/pdHbSngLBWOScQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 22.07.2019г, к договору №29 от 14.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000060	11.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	20 488 000,00	20 488 000,00
				Итого	1	x	20 488 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) «11» 09 2019 г.

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. № 1 от 22.07ю2019г. К Дог. № 29	14.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 000 000,00**	**59 000 000,00**	**18 292 857,14**							**2 195 142,86**	**20 488 000,00**
Итого к оплате	**59 000 000,00**	**59 000 000,00**	**18 292 857,14**							**2 195 142,86**	**20 488 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. № 1 от 22.07.2019г. К Дог. № 29 от 14.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Колонны										
		Км-1, 26шт										
34	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	13,78		84888,64	31424,67	1169766	433032	515330	283735	1569780
		НР - 91%; СП 8%				16067,02	6559,72	221404	90393		116280	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	196,98	1124,00		221404,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	73,71							
1.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,1347		39,00		5,00			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	72,8962		5899,00		430015,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	72,8962		1223,00		89152,05			
1.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,459563		4527,00		2080,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,459563		1747,00		802,86			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,358142		2601,00		932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,358142		1223,00		438,01			
1.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,9867	35230,00				492751,00		
1.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,134	114,00				471,00		
1.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2756	68571,00				18898,00		
1.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	5,9254	310,00				1837,00		
1.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,030316	45268,00				1372,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТЫ)**	т	0,3391		199767,00	–	67741	–	67741	–	73160
		СП - 8%				–	–	–	–		5419	
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,75035		215266,00	–	376791	–	376791	–	406934
		СП - 8%				–	–	–	–		30143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1614297	433032	959862	283735	2049874
								221404	90393	–	151842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1614297				
	Материалы		Тенге					515330				
	Всего заработная плата		Тенге						311796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					444532				
		Накладные расходы	Тенге					283735				
		Сметная прибыль	Тенге					151843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2049875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге						311796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2049875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге						311796			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ

37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	48		7897,44	1465,87	379077	70362	131929	226149	653644
		НР - 118 %, СП - 8%				3683,04	309,70	176786	14866		48418	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,06	146,83	1204,00		176786,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2532	12,16							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2277	10,9296		5899,00		64474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2277	10,9296		1223,00		13366,90			
4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32338	15,52224		174,00		2701,00			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02553	1,22544		2601,00		3187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02553	1,22544		1223,00		1498,71			
4.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,1344	29804,00				93418,00		
4.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05088	615028,00				31293,00		
4.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,024	208994,00				5016,00		
4.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,32	510,00				2203,00		
38	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25		5213,19	1099,00	130330	27475	44626	75432	222222
		НР - 118%; СП - 8%				2329,16	227,84	58229	5696		16461	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2	50,02	1164,00		58229,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1863	4,66							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1771	4,4275		5899,00		26118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1771	4,4275		1223,00		5414,83			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174455	4,361375		174,00		759,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,23		2601,00		598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,23		1223,00		281,29			
5.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	29804,00				31890,00		
5.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	615028,00				10148,00		
5.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0075	208994,00				1567,00		
5.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2	510,00				1020,00		
39	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	402,6		7961,00	–	3205099	–	3205099	–	3461506
		СП - 8%				–	–	–	–		256408	
40	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,04106		288986,21	13361,61	11866	549	737	12557	26377
		НР - 118%; СП - 8%				257669,00	1504,90	10580	62		1954	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	195,5	8,03	1318,01		10580,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,0505							
7.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	58,397	2,397781		174,00		417,00			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2305	0,050524		2601,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2305	0,050524		1223,00		61,79			
7.5	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003285	224445,00				737,00		
41	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04106		198790,00	–	8162	–	8162	–	8815
		СП - 8%				–	–	–	–		653	
42	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство ПМ-1,ПМ-2**	м3	14,25		51516,24	2969,46	734106	42315	551330	135520	939196
		НР - 91%; СП - 8%				9856,93	593,78	140461	8461		69570	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	9,44	134,54	1044,00		140461,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4799	6,84							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044246		4389,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044246		1223,00		54,11			
9.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,561085	7,995461		15,00		120,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,448845	6,396041		5899,00		37730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448845	6,396041		1223,00		7822,36			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01311	0,186817		4527,00		846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01311	0,186817		1747,00		326,37			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02185	0,311362		79,00		25,00			
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,14954	16,380945		174,00		2850,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014835	0,211399		2601,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014835	0,211399		1223,00		258,54			
9.10	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,46375	35230,00				509558,00		
9.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	14,25	70,00				998,00		
9.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,1368	53988,00				7386,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,3192	58395,00				18640,00		
9.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,005415	32004,00				173,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	3,42	310,00				1060,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0171	212247,00				3629,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,015675	87,00				1,00		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	10,887	908,00				9885,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,3099**		**198790,00**	**--**	**260395**	**--**	**260395**	**--**	**281227**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20832**	
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,8611**		**194748,00**	**--**	**167698**	**--**	**167698**	**--**	**181113**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13416**	
45	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,07655**		**199767,00**	**--**	**15292**	**--**	**15292**	**--**	**16516**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4912024**	**140700**	**4385268**	**449658**	**5790616**
								386056	**29085**	**--**	**428935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4912024**				
	Материалы		Тенге					**728623**				
	Всего заработная плата		Тенге						**415141**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**451547**				
	Местные материалы		Тенге					**3205099**				
		Накладные расходы	Тенге					**449657**				
		Сметная прибыль	Тенге					**428935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5790616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415141**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5790616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415141**			
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки										
46	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**19,5**		**540,48**	**284,88**	**10539**	**5555**	**1453**	**5559**	**17386**
		НР - 118%; СП - 8%				**181,09**	**60,48**	**3531**	**1179**		**1288**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1702	3,32	1063,91		3531,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,9643							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04738	0,92391		5899,00		5450,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04738	0,92391		1223,00		1129,94			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00207	0,040365		2601,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00207	0,040365		1223,00		49,37			
13.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04875	29804,00				1453,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,49	87715,00	–	42980	–	42980	–	46419
		СП - 8%			–	–	–	–		3438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53520	5555	44433	5559	63805
							3531	1179	–	4726	
							53520				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1453				
		Материалы	Тенге					4711			
		Всего заработная плата	Тенге				42980				
		Местные материалы	Тенге				5559				
		Накладные расходы	Тенге				4726				
		Сметная прибыль	Тенге				63805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4711			
		Сметная заработная плата	Тенге				63805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4711			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Ригели

Ригели Рм1-Рм4

48	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	44,233728		59286,99	6369,50	2622485	281747	1649812	683465	3570426
		НР 91%, П - 8%				15619,90	1359,47	690926	60134		264476	
15 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (среднии разряд 3,3)	чел-ч	14,41	637,39	1084,00		690926,00				
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	48,7							
15	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,85123	37,653076		39,00		1468,00			
1 4	105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,03845	45,934515		5899,00		270968,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03845	45,934515		1223,00		56177,91			
15.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024955	1,103853		4527,00		4997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024955	1,103853		1747,00		1928,43			
15.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03749	1,658322		2601,00		4313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03749	1,658322		1223,00		2028,13			
15.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,897234	35230,00				1581730,00		
15.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	13,270118	114,00				1513,00		
15.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,884675	68571,00				60663,00		
15.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	8,846746	310,00				2742,00		
15.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,069889	45268,00				3164,00		
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,500372		215266,00	–	753511	–	753511	–	813792
		СП - 8%				–	–	–	–		60281	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0809677		199767,00	–	415709	–	415709	–	448965
		СП - 8%				–	–	–	–		33257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3791704	281747	2819032	683465	4833183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							690926	60134	--	358014	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3791704				
		Материалы	Тенге				1649812				
		Всего заработная плата	Тенге					751061			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1169220				
		Накладные расходы	Тенге				683465				
		Сметная прибыль	Тенге				358014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4833183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					751061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4833183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					751061			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12737478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1301917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					861034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8208595		
		- Накладные расходы	Тенге							1422417	
		- Сметная прибыль	Тенге							943517	

Смета 2-1-2 Общестроительные работы(АР)

РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки

1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистобетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	58,656		8375,49	543,68	491273	31890	106099	335306	892704
		НР - 93%; СП - 8%				6022,98	123,77	353284	7260		66126	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,46	320	1104,00		353284,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1012	5,94							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	16,8636		13,00		219,00			
1.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0736	4,317082		6237,00		26926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0736	4,317082		1223,00		5279,79			
1.5	3403-0302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,069	4,047264		132,00		534,00			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0276	1,618906		2601,00		4211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	1,618906		1223,00		1979,92			
1.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,997152	29804,00				29719,00		
1.8	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0103	0,604157	26293,00				15885,00		
1.9	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	117,312	9,00				1056,00		
1.10	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	4,10592	393,00				1614,00		
1.11	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,055782	137704,00				7681,00		
1.12	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,117312	3940,00				462,00		
1.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,29328	87,00				26,00		
1.14	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	1128,54144	44,00				49656,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	130,5	15242,00	–	1989081	–	1989081	–	2148207
		СП - 8%			–	–	–	–		159126	
4	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	26,5104	54351,00	–	1440867	–	1440867	–	1556136
		СП - 8%			–	–	–	–		115269	
8	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	30,6	15242,00	–	466405	–	466405	–	503718
		СП - 8%			–	–	–	–		37312	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,3128	280184,00	–	928194	–	928194	–	1002449
		СП - 8%			–	–	–	–		74255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5315819	31890	4930646	335306	6103214
							353284	7260	–	452088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5315819				
	Материалы		Тенге				106099				
	Всего заработная плата		Тенге					360544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				928194				
	Местные материалы		Тенге				3896353				
		Накладные расходы	Тенге				335306				
		Сметная прибыль	Тенге				452090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6103215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					360544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6103215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					360544			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛМ-1									
30	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	7,2	10896,00	–	78451	–	78451	–	84727
		СП - 8%			–	–	–	–		6276	
31	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	4,8	10773,00	–	51710	–	51710	–	55847
		СП - 8%			–	–	–	–		4137	
32	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6	3807,00	–	22842	–	22842	–	24669
		СП - 8%			–	–	–	–		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153004	–	153003	–	165243
							–	–	–	12240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153004				
	Местные материалы		Тенге				153004				
		Сметная прибыль	Тенге				12240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165244				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19005937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				353284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5083649		
		- Накладные расходы	Тенге							335306	
		- Сметная прибыль	Тенге							464328	
		Временные здания и сооружения	1,2%			228 071					
		Итого				19 234 008					
		Зимнее удорожание	1,350%			259 659					
		Итого				19 493 667					
		Непредвиденные затраты	2%			389 873					
		Итого в текущих ценах				19 883 540,38					
		НДС 12%	12%			2 386 024,85					
		Итого с НДС				22 269 565,22					
		ИТОГО ПО АКТУ				22 269 565,22					
		С поправочным коэффициентом	0,92			20 488 000,00					

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

Г-А.С. Нурсултанов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. № 1 от 22.07.2019г. К Дог. № 29 от 14.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год				Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август	сентябрь			
	Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест в г.Атырау.	171 763 324,32	5 000 000,00	8 262 000,00	25 250 000,00	20 488 000,00	59 000 000,00	34	112 763 324,32
1	Земляные работы	2 020 783,78	1 227 036,62	793 747,16			2 020 783,78	100	0,00
2	Фундаменты	26 204 392,47	3 772 963,38	7 468 252,84	12 828 807,78		24 070 024,00	92	2 134 368,47
3	Колонны	4 419 443,39			2 209 722,13	2 209 721,26	4 419 443,39	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 484 325,08			6 242 162,25	6 242 162,83	12 484 325,08	100	0,00
5	Перемычки	137 559,82				68 780,45	68 780,45	50	68 779,37
6	Ригели	10 432 515,99			3 969 307,84	5 210 069,62	9 179 377,46	88	1 253 138,53
7	Вентшахта	1 072 834,90					0,00	0	1 072 834,90
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	362 449,96					0,00	0	362 449,96
9	Водосток	558 260,54					0,00	0	558 260,54
1	Стены и перегородки	12 143 391,02				6 579 137,40	6 579 137,40	54	5 564 253,62
2	Кровля	15 362 503,56					0,00	0	15 362 503,56
3	ЛЕСТНИЦЫ	2 349 339,81				178 128,44	178 128,44	8	2 171 211,37
4	Крыльцо КР-1	3 383 178,78					0,00	0	3 383 178,78
5	Крыльцо КР-2	304 322,09					0,00	0	304 322,09
6	Проемы	4 656 593,17					0,00	0	4 656 593,17
7	Полы	16 442 356,05					0,00	0	16 442 356,05
8	Отделочные работы	21 838 158,23					0,00	0	21 838 158,23

Заказчик:

Руководитель Гос. учреждения "Городской отдел строительства"

_____ А.Д. Жаксылыков

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

_____ Т.А.С. Нурсултанов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З. Алдабергенов

Атырау