Форма

Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н. п. Куандария Кармакшинского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за апрель 2017 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н. п. Куандария Кармакшинского района Кызылординской области»	**399 485**	**356 683**							**42 802**	**399 485**
	Итого за стройку									**42 802**	**399 485**
	В том числе за апрель	**399 485**	**356 683**								**-**
										42 802	**399 485**
	Итого	399 485	356 683								

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор **Пазылов Ж.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 4

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н. п. Куандария Кармакшинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Объект : **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н. п. Куандария Кармакшинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Акт выполненных работ

апрель 2017 (месяц, год) на 02-01-01 Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**346294**
67	**243-113-0909** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**м**	**20**	**2 790**	**55800**
68	**6401-0201-2203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**86 115**	**172230**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			33 314	66628
		в том числе оплата труда рабочих			16 218	32436
68.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,72	5 238	66627
68.2		машины и механизмы			52 727	105454
		в том числе оплата труда машинистов			17 253	34506
68.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,3208	9 315	105453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,3208*	*3 048*	*34506*
68.3		материалы, изделия и конструкции			74	148
68.3.1	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871	31
68.3.2	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313	11
68.3.3	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	501	2
68.3.4	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93 332	75
68.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29

69	**243-903-7503** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120**	**шт.**	**4**	**17 509**	**70036**
70	**6125-0104-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж сталь угловая для защиты кабеля**	**м**	**4**	**12 057**	**48228**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			9 833	19666
		в том числе оплата труда рабочих			5 406	10812
70.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24	4 638	19665
70.2		машины и механизмы			1 037	2074
		в том числе оплата труда машинистов			297	594
70.2.1	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,2332	8 890	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2332*	*2 550*	*595*
70.3		материалы, изделия и конструкции			1 187	2374
70.3.1	212-402-0110	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:3	$м^3$	0,0042	37 172	156
70.3.2	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	986	30
70.3.3	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	2 143	343
70.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00528	349 618	1846
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**346294**
		Итого по разделу 1: Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ				**346 294**
		Непредвиденные работы и затраты			**3%**	**10389**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**356 683**
		Итого				**356683**
		НДС			**0,12**	**42802**
		Итого с НДС				**399485**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Пазылов Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)