Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Well 9879 (G6_02) Arrangement.Temporary site for drilling. Access Road" / "Обустройство скважины 9879 (G6_02). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога"

July 2022 / Июль 2022г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 22/C/01155

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения									
	I. Preparatory work / Подготовительные работы (сканирование)									
1	Supervisor / Супервайзер (1 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.3	12,00	2 088,18	25 058,16	12,00	25 058,16		0,00
2	Worker / Рабочий (2 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.5	24,00	2 336,10	56 066,40	24,00	56 066,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**81 124,56**		**81 124,56**		**0,00**
	II. Well site / Площадка									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	14 520,00	220,86	3 206 887,20	14 520,00	3 206 887,20		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	14 520,00	68,53	995 055,60	14 520,00	995 055,60		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	34 868,12	21,37	745 131,72	34 868,12	745 131,72		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	34 868,12	91,47	3 189 386,94	34 868,12	3 189 386,94		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	19 223,11	1 812,99	34 851 306,20	19 223,11	34 851 306,20		0,00
6	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	19 223,11	208,12	4 000 713,65	19 223,11	4 000 713,65		0,00
7	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	12 176,00	1 053,88	12 832 042,88	12 176,00	12 832 042,88		0,00
8	Installation of different type of reinforcement - cage, mesh, rebar etc. as per design / Установка различных видов арматуры - каркаса, сетки, стержней и т.д. согласно проекту	tonne/тонн	t.1.i.223	0,03	984,28	29,53	0,03	29,53		0,00
9	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	31,40	262,50	8 242,50	31,40	8 242,50		0,00
10	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	7,94	709,92	5 636,76	7,94	5 636,76		0,00
11	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	26 617,50	1 515,37	40 335 360,98	26 617,50	40 335 360,98		0,00

12	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	26 617,50	1 642,77	43 726 430,48	25 947,00	42 624 953,19		0,00
13	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (2670,7м3 - (26617,5м2 х 0,1)=8,95 м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	8,95	3 896,96	34 877,79	8,95	34 877,79		0,00
14	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	8,95	3 944,30	35 301,49	8,95	35 301,49		0,00
15	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (7,5м3 : 0,2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	37,50	1 956,57	73 371,38	37,50	73 371,38		0,00
16	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,28	11 798,40	50 497,15	4,28	50 497,15		0,00
17	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	3,22	3 944,30	12 700,65	3,22	12 700,65		0,00
	Burn pits / Амбары									
18	Dig burn pit / Рытье амбаров	each / каждый	t.1.i.63	2,00	206 511,27	413 022,54	2,00	413 022,54		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**144 515 995,43**		**143 414 518,14**		**0,00**
	III. Cellar / Шахта									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	89,10	662,07	58 990,44	89,10	58 990,44		0,00
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	49,50	20,27	1 003,37	49,50	1 003,37		0,00
3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	22,00	4 945,82	108 808,04	22,00	108 808,04		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	2,20	43 961,26	96 714,77	2,20	96 714,77		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	24,08	1 340,33	32 275,15	24,08	32 275,15		0,00
6	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	24,08	1 156,83	27 856,47	24,08	27 856,47		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	81,00	3 544,39	287 095,59	81,00	287 095,59		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	1 368,96	368,97	505 105,17	1 368,96	505 105,17		0,00
9	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	16,10	103 237,18	1 662 118,60	16,10	1 662 118,60		0,00
10	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	16,10	57 988,83	933 620,16	16,10	933 620,16		0,00
11	Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop	m/м	счет-расчет	15,00	14 671,97	220 079,55	15,00	220 079,55		0,00
12	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					26 409,55		26 409,55		0,00
13	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	0,07	719,46	50,36	0,07	50,36		0,00
14	Steel / Сталь(Кожух)	кg/кг	t.1.i.18	70,18	262,50	18 422,25	70,18	18 422,25		0,00
15	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	1,70	3 000,62	5 101,05	1,70	5 101,05		0,00
16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза (34,5*3/2=51,75м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.83	51,75	610,34	31 585,10	51,75	31 585,10		0,00
17	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,16	261 480,87	41 836,94	0,16	41 836,94		0,00
18	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	34 437,79	2 066 267,40	60,00	2 066 267,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка									

19	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	318,45	262,50	83 593,13		0,00	318,45	83 593,13
20	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кг/кг	t.1.i.79	17,38	709,92	12 338,41		0,00	17,38	12 338,41
21	Primer for steel structure / Грунтовка для стальных конструкций	кг/кг	t.4.i.58	2,55	780,81	1 991,07		0,00	2,55	1 991,07
22	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	12,75	677,12	8 633,28		0,00	12,75	8 633,28
23	Oil-based paint / Масляная краска	кг/кг	t.4.i.55	2,55	755,70	1 927,04		0,00	2,55	1 927,04
24	Welder (pipe) / Сварщик (по трубам) (2чел х 12ч х 2дн)	hour/час	t.3.i.9	48,00	1 858,67	89 216,16		0,00	48,00	89 216,16
25	Welding unit ADD 306 / Сварочный агрегат АДД-306	day/день	t.2.i.71	2,00	47 712,84	95 425,68		0,00	2,00	95 425,68
26	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.75	1,00	55 344,21	55 344,21		0,00	1,00	55 344,21
27	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	1,00	160 021,82	160 021,82		0,00	1,00	160 021,82
	TOTAL/ИТОГО III:					**6 631 830,73**		**6 123 339,95**		**508 490,79**
	IV. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									
1	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	968,60	4 945,82	4 790 521,25	264,60	1 308 663,97	704,00	3 481 857,28
2	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	96,86	43 961,26	4 258 087,64	26,46	1 163 214,94	70,40	3 094 872,70
3	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кг/кг	t.1.i.50	29 988,18	368,97	11 064 738,77	12 328,36	4 548 794,99	17 659,82	6 515 943,79
4	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	296,86	103 237,18	30 646 989,25	151,50	15 640 432,77	145,36	15 006 556,48
5	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	296,86	57 988,83	17 214 564,07	151,50	8 785 307,75	145,36	8 429 256,33
6	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	85,00	3 544,39	301 273,15	36,00	127 598,04	49,00	173 675,11
7	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	979,63	1 340,33	1 313 027,48	264,60	354 651,32	715,03	958 376,16
8	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	979,63	1 156,83	1 133 265,37	264,60	306 097,22	715,03	827 168,15
9	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	72,12	610,34	44 017,72		0,00	72,12	44 017,72
10	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,17	261 480,87	44 451,75		0,00	0,17	44 451,75
11	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	344,00	180,51	62 095,44		0,00	344,00	62 095,44
12	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	67,00	7 219,53	483 708,51		0,00	67,00	483 708,51
13	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	Kg	t.1.i.78	352,72	203,57	71 803,21		0,00	352,72	71 803,21
14	Steel rebar for reinforced concrete / Стальная арматура для железобетона	tonne/тонн	t.4.i.36	0,35	339 614,40	118 865,04		0,00	0,35	118 865,04
15	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 238шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	71,40	831,52	59 370,53		0,00	71,40	59 370,53
16	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	236,00	310,34	73 240,24		0,00	236,00	73 240,24
17	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг/кг	t.1.i.182	215,23	3 000,62	645 823,44		0,00	215,23	645 823,44
	TOTAL/ИТОГО IV:					**72 325 842,88**		**32 234 760,99**		**40 091 081,89**
	V. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	7,30	931,04	6 796,59		0,00	7,30	6 796,59

2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	7,30	208,12	1 519,28		0,00	7,30	1 519,28
3	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	2,26	719,46	1 625,98		0,00	2,26	1 625,98
4	Steel / Сталь	kg/кг	t.1.i.18	2 256,60	262,50	592 357,50		0,00	2 256,60	592 357,50
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	465,44	10 518,94		0,00	22,60	10 518,94
6	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	504,65	11 405,09		0,00	22,60	11 405,09
7	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,07	261 480,87	18 303,66		0,00	0,07	18 303,66
8	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	21,18	3 939,48		0,00	186,00	3 939,48
9	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,08	13 490,78	1 079,26		0,00	0,08	1 079,26
10	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	0,08	12 659,00	1 012,72		0,00	0,08	1 012,72
11	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	1,50	103 237,18	154 855,77		0,00	1,50	154 855,77
12	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	1,50	43 961,26	65 941,89		0,00	1,50	65 941,89
	TOTAL/ИТОГО V:					**869 356,16**		**0,00**		**869 356,16**
	VI. Removing and transportation slabs (3x1,5) from Well 9874 to Slabs storage up to distance 20 km / Демонтаж и вывоз железобетонных									
1	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	26 617,50	1 515,37	40 335 360,98		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО VI:					**40 335 360,98**		**0,00**		**0,00**
	VII. Removing and stocking of cjntaminated sand at Well location area (after Work Over)/Демонтаж и вывоз замазученного песка и									
1	Foreman / Прораб (1чел х 12ч х 14дн)	hour/час	t.3.i.2	168,00	2 250,79	378 132,72		0,00		0,00
2	Worker / Рабочий (6чел х 12ч х 14дн)	hour/час	t.3.i.5	1 008,00	2 336,10	2 354 788,80		0,00		0,00
3	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик	day/день	t.2.i.48	14,00	175 942,46	2 463 194,44		0,00		0,00
4	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	14,00	160 021,82	2 240 305,48		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО VII:					**7 436 421,44**		**0,00**		**0,00**
	VIII. Backfill burn pits / Засыпка амбаров									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	4 680,00	896,12	4 193 841,60		0,00		0,00
2	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м	$m^3/м^3$	t.1.i.58	4 680,00	140,20	656 136,00		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО VIII:					**4 849 977,60**		**0,00**		**0,00**
	IX. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	31 705,31	79,40	2 517 401,61		0,00		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	42 122,61	193,60	8 154 937,30		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО IX:					**10 672 338,91**		**0,00**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**287 718 248,69**		**181 853 743,64**		**41 468 928,84**
	2. Access Road / Подъездная дорога									
	I. Подготовительные работы									
	Укладка плит 6х2 на пересечении с подземным трубопроводом									

1	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm) / Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоимость плит с доставкой на месторождение и с укладкой ПГС 10см)	ea/шт	t.1.i.157	8,00	234 450,26	1 875 602,08	8,00	1 875 602,08		0,00
	Кабель-канал									
2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	108,62	931,04	101 129,56	108,62	101 129,56		0,00
3	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	38,85	20,27	787,49	38,85	787,49		0,00
4	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	20,00	3 544,39	70 887,80	20,00	70 887,80		0,00
5	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	63,00	831,52	52 385,76	63,00	52 385,76		0,00
6	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	8,03	103 237,18	828 994,56	8,03	828 994,56		0,00
7	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	8,03	57 988,83	465 650,30	8,03	465 650,30		0,00
8	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	110,73	610,34	67 582,95	110,73	67 582,95		0,00
9	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,22	261 480,87	57 525,79	0,22	57 525,79		0,00
10	Soil (area) compaction (k=0.95. 0.98) with watering when it is required (using manual equipment) / Уплотнение грунта (площадки) (к=0.95. 0.98) с увлажнением. если это необходимо (с и применением ручного оборудования)	$m^3/м^3$	t.1.i.200	100,59	93,47	9 402,15	100,59	9 402,15		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**3 529 948,44**		**3 529 948,44**		**0,00**
	II. Earth works / Земляные работы									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	1 166,92	220,86	257 725,95	1 166,92	257 725,95		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	1 166,92	68,53	79 969,03	1 166,92	79 969,03		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	3 889,73	21,37	83 123,53	3 889,73	83 123,53		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	3 889,73	91,47	355 793,60	3 889,73	355 793,60		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	1 081,72	1 812,99	1 961 147,54	1 081,72	1 961 147,54		0,00
6	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	1 081,72	208,12	225 127,57	1 081,72	225 127,57		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**2 962 887,22**		**2 962 887,22**		**0,00**
	III. Construction of pavement TYPE 1 / Устройство дорожной одежды ТИП 1									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 412,82	1 956,57	2 764 281,23	1 412,82	2 764 281,23		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	210,65	11 798,40	2 485 332,96	210,65	2 485 332,96		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	161,26	3 944,30	636 057,82	161,26	636 057,82		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**5 885 672,01**		**5 885 672,01**		**0,00**
	IV . Road facilities / Обустройство дороги									

1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (21,6 м2 x 0,11 : 0,2 = 11,88 м2)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	11,88	1 956,57	23 244,05	11,88	23 244,05		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	1,36	11 798,40	16 045,82	1,36	16 045,82		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	1,02	3 944,30	4 023,19	1,02	4 023,19		0,00
4	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	68,80	295,68	20 342,78	68,80	20 342,78		0,00
5	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	8,00	9 221,43	73 771,44	8,00	73 771,44		0,00
6	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	29,00	4 044,38	117 287,02	29,00	117 287,02		0,00
7	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	2,24	54 385,31	121 823,09	2,24	121 823,09		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**376 537,40**		**376 537,40**		**0,00**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	2 424,57	79,40	192 510,86	2 424,57	192 510,86		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	3 073,76	193,60	595 079,94	3 073,76	595 079,94		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**787 590,79**		**787 590,79**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**13 542 635,86**		**13 542 635,86**		**0,00**
	TOTAL/ВСЕГО:					**301 260 884,54**		**195 396 379,50**		**41 468 928,84**

Customer

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Nariman Kansultanov
Civil Works Superintendent
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

Contractor
Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ОРАЛ Қ. ҚАУАҒКЕРШІЛІГІ ЖЕТІСУ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ. Г. УРАЛЬСК ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ
"ЕЛЖАС" ТОО