Приложение 2
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235 форма

Декларация о соответствии

«7» декабрь 2020г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«АСКұрылыс» Мангистауская область, г. Актау, 17микрорайон, дом 46, офис 6.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Адилбеков Жумабай Зинуллаеич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г. Атырау».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Городской отдел строительства "г.Атырау в лице руководителя Мусакаев Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Шындау» 18-17-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а**ГУ "Городской отдел строительства "г.Атырау №37 05.02.2019г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем здания	м3	3771,2	3771,2	3771,2	3771,2
Площадь застройки	м2	503	503	503	503
Общая площадь	м2	825,17	825,17	825,17	825,17

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание пристройки 2-х этажное, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 30х15 м. Высота этажа 3,3м, переход 2-х этажный имеет прямоугольную форму в плане, сразмерами 23,5х3,0м.
Фундаменты под стены монолитные ленточные из бетона кл В20.
По периметру наружных стен облицовка кирпичами.
Наружные стены пеноблок толщиной 400мм.
Перегородки кирпичные толщ. 120мм
Колонны монолитные ж.б сечениями 400х400мм из бетона кл.В15.
Балки монолитные из ж.б с сечением 400х400мм кл.В15
Перекрытие сборное железобетонная плита перекрытия.
Крыша четырехскатная из металлочерепицы по деревянному каркасу..
Окна -ПВХ с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99.
Наружные входные двери металлические утепленные.
Внутренняя отделка стены керамической плиткой, окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.
Полы – керамическая плитка по цементном песчаной стяжке, линолиум , коридоре – линолеум, в сан узлах плитки керамические..
Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнены из стальных конструкций.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **16июль 2019 год**
месяц, год
окончание работ **07 декабрь 2020 год**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3 месяцев**;
фактически, месяц : **17месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (~~холодное и~~ горячее водоснабжение, ~~канализация~~, теплоснабжение, ~~газоснабжение, электроснабжение и связь)~~ обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырауские тепловые сети» _____ **Н. Шамшатов.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г. Атырау.** готовым к приемке в эксплуатацию. _____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор Адилбеков Жумабай Зинуллаевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)