ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Договор: № 145 от 13.06.2016 г.

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО"

Дата составления: 25.06.2016 года

**Справка**
**о стоимости выполненных работ**
**за июнь 2016 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала строительства по отчетный месяц | С начала года по отчетный месяц | С начало года НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | приобретение материалов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Затраты подрядчика | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 678 572 | | 25 000 000 | | | | | 2 678 572 | 25 000 000 |
| Всего по стройке | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 678 572 | | 25 000 000 | | | | | 2 678 572 | 25 000 000 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
_____Ауелбеков А.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Директор _____Кистауов А.Б.
Инженер-эксперт _____Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____Алиев Ы.

Отсканированная копия (1)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1

Заказчик **ГУ "Отдел Образования города Кентау"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ЖуалыСтройБизнес"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **130-2014 Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **145** дата **13.06.2016**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | |

| Отчетный период с | по |
|---|---|
| 01.06.2016 | 30.06.2016 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Объект: 2-1 Блок-А** | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-1-1 Ремонтные работы** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0155-1-3 | Разборка деревянных перегородок из фа нерь | 10,54 | 61,66 | 8,92 | 650 | 94 | 617 | 0,38 | 4 |
| | | | | м2 | 52,74 | 1,49 | 556 | 16 | 108 | 0,01 | 0 |
| 2 | 2 | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнени й дверных проемов | 72,17 | 158,38 | 23,78 | 11430 | 1716 | 10362 | 0,91 | 66 |
| | | | | м2 | 134,6 | 8,98 | 9714 | 648 | 100 | 0,04 | 3 |
| 3 | 3 | E0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 656,98 | 51,33 | 4,89 | 33723 | 3213 | 34378 | 0,34 | 221 |
| | | | | 1м2 | 46,44 | 0,83 | 30510 | 545 | 110,7 | 0,01 | 6 |
| 4 | 4 | E0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-ла г из досок и брусков | 656,98 | 11,07 | 0,04 | 7273 | 26 | 8036 | 0,08 | 50 |
| | | | | 1м2 | 11,03 | 0,02 | 7246 | 13 | 110,7 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | E0157-1-1 | Разборка основания покрытия полов-ки рничных столбиков под лаги | 656,98 | 20,6 | 0,12 | 13534 | 79 | 14931 | 0,14 | 94 |
| | | | | 1м2 | 20,48 | 0,05 | 13455 | 33 | 110,7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пл астмассовых материалов | 702,9 | 5,64 | 0,19 | 3964 | 134 | 4256 | 0,04 | 26 |
| | | | | 1м | 5,45 | 0,02 | 3831 | 14 | 110,7 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | E0146-41-1 | Разборка мозаичного бетонного покрытия толщиной 20мм | 1,331 | 2399,04 | 1107,54 | 3194 | 1474 | 2276 | 7,7 | 10 |
| | | | | м3 | 1291,5 | 418,5 | 1719 | 557 | 100 | 2,04 | 3 |
| 8 | 8 | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | 69,87 | 20,76 | 0,19 | 1451 | 13 | 1593 | 0,14 | 10 |
| | | | | 1м | 20,57 | 0,02 | 1437 | 1 | 110,7 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей к ирничных стен | 437,03 | 32,87 | 0 | 14365 | 0 | 14365 | 0,23 | 100 |
| | | | | м2 | 32,87 | 0 | 14365 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Е0162-36-1 | Очистка вручную стен от набелов с з емли и лесов | 689,37 | 25,7 | 0 | 17717 | 0 | 16742 | 0,18 | 123 |
| | | | | м2 | 25,7 | 0 | 17717 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Е0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной о краски | 330,72 | 37,04 | 0 | 12250 | 0 | 11576 | 0,26 | 85 |
| | | | | м2 | 37,04 | 0 | 12250 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Е0162-36-1 | Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов | 723,54 | 25,7 | 0 | 18595 | 0 | 17572 | 0,18 | 129 |
| | | | | м2 | 25,7 | 0 | 18595 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Е0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных рабо т | 723,54 | 6,08 | 0 | 4399 | 0 | 3959 | 0,05 | 33 |
| | | | | м2 | 6,08 | 0 | 4399 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Е0146-44-3 | Разборка деревянн ых заполнений дверных проемов | 35,18 | 158,38 | 23,78 | 5572 | 837 | 5051 | 0,91 | 32 |
| | | | | м2 | 134,6 | 8,98 | 4735 | 316 | 100 | 0,04 | 2 |
| 15 | 15 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 615,46 | 51,33 | 4,89 | 31592 | 3010 | 32206 | 0,34 | 207 |
| | | | | 1м2 | 46,44 | 0,83 | 28582 | 511 | 110,7 | 0,01 | 5 |
| 16 | 16 | Е0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-ла г из досок и брусков | 615,46 | 11,07 | 0,04 | 6813 | 25 | 7529 | 0,08 | 47 |
| | | | | 1м2 | 11,03 | 0,02 | 6789 | 12 | 110,7 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Е0146-41-1 | Разборка цементно-песчанной ст яжки толщиной 20мм | 12,309 | 2399,04 | 1107,54 | 29530 | 13633 | 21049 | 7,7 | 95 |
| | | | | м3 | 1291,5 | 418,5 | 15897 | 5151 | 100 | 2,04 | 25 |
| 18 | 18 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из п ластмассовых материалов | 658,48 | 5,64 | 0,19 | 3714 | 125 | 3987 | 0,04 | 25 |
| | | | | 1м | 5,45 | 0,02 | 3589 | 13 | 110,7 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей к ирничных стен | 358,59 | 32,87 | 0 | 11787 | 0 | 11787 | 0,23 | 82 |
| | | | | м2 | 32,87 | 0 | 11787 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Е0162-36-1 | Очистка вручную стен от набелов с з емли и лесов | 690,16 | 25,7 | 0 | 17737 | 0 | 16762 | 0,18 | 123 |
| | | | | м2 | 25,7 | 0 | 17737 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Е0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной ок раски с земли и лесов | 146,72 | 37,04 | 0 | 5435 | 0 | 5136 | 0,26 | 38 |
| | | | | м2 | 37,04 | 0 | 5435 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Е0162-36-1 | Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов | 615,46 | 25,7 | 0 | 15817 | 0 | 14947 | 0,18 | 110 |
| | | | | м2 | 25,7 | 0 | 15817 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Е0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 615,46 | 6,08 | 0 | 3742 | 0 | 3368 | 0,05 | 28 |
| | | | | м2 | 6,08 | 0 | 3742 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 1010 | 48,37 | 4,36 | 48854 | 4404 | 48342 | 0,29 | 290 |
| | | | | м2 | 44,01 | 0,68 | 44450 | 687 | 107,1 | 0,01 | 5 |
| 25 | 25 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструк ций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 1010 | 24,15 | 2,64 | 24392 | 2666 | 23754 | 0,15 | 153 |
| | | | | м2 | 21,51 | 0,45 | 21725 | 455 | 107,1 | 0 | 5 |
| 26 | 26 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конс трукций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%) | 303 | 36,77 | 1,67 | 11141 | 506 | 11485 | 0,23 | 69 |
| | | | | м2 | 35,1 | 0,29 | 10635 | 88 | 107,1 | 0 | 1 |
| 27 | 27 | Е0158-3-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных одно скатных | 6 | 499,86 | 44,86 | 2999 | 269 | 2969 | 3,09 | 19 |
| | | | | окно | 455 | 7,09 | 2730 | 43 | 107,1 | 0,06 | 0 |
| 28 | 28 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 85,828 | 27,1 | | 2326 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомо билями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 85,828<br>т | 17,73 | | 1522 | | | | |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 365516 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | |
| 30 | 33 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0086<br>т | 53000 | | 456 | | | | |
| 31 | 36 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0073<br>т | 41200 | | 301 | | | | |
| 32 | 38 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного проф иля | 0,025<br>т | 147100 | | 3677 | | | | |
| 33 | 40 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0508<br>т | 154200 | | 7833 | | | | |
| 34 | 41 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,0773<br>т | 172800 | | 13357 | | | | |
| 35 | 43 | С11031-81 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм | 0,3312<br>м3 | 4660 | | 1543 | | | | |
| 36 | 44 | С11011-486#прим. | Декоративная панель | 0,0041<br>1000м2 | 1048800 | | 4300 | | | | |
| 37 | 45 | С11011-819 | Шарнир | 4<br>шт | 40 | | 160 | | | | |
| 38 | 46 | С11011-813 | Ручка Р-1 | 2<br>шт | 142 | | 284 | | | | |
| 39 | 49 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщ иной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глу хие ГОСТ 30674-99 | 1,26<br>м2 | 4884 | | 6154 | | | | |
| 40 | 51 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного проф иля | 0,0398<br>т | 147100 | | 5855 | | | | |
| 41 | 53 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0676<br>т | 154200 | | 10424 | | | | |
| 42 | 54 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1232 | 172800 | | 21289 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 56 | С11031-81 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм | 0,432 | 4660 | | 2013 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 44 | 57 | С11011-486#прим. | Декоративная панель | 0,0054 | 1048800 | | 5664 | | | | |
| | | | | 1000м2 | | | | | | | |
| 45 | 58 | С11011-819 | Шарнир | 8 | 40 | | 320 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 46 | 59 | С11011-813 | Ручка Р-1 | 4 | 142 | | 568 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 47 | 62 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного проф иля | 0,023 | 147100 | | 3383 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 64 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0331 | 154200 | | 5104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 65 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,0423 | 172800 | | 7309 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 67 | С11031-81 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм | 0,2112 | 4660 | | 984 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 51 | 68 | С11011-486#прим. | Декоративная панель | 0,0026 | 1048800 | | 2727 | | | | |
| | | | | 1000м2 | | | | | | | |
| 52 | 69 | С11011-819 | Шарнир | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 53 | 70 | С11011-813 | Ручка Р-1 | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 54 | 75 | С12062-5#прим. | Блоки дверные двупольные с глух ими полотнами ДГ 21-15П внутренние | 21,49 | 3540 | | 76075 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 55 | 76 | С12062-7#прим. | Блоки дверные двупольные с глухи ми полотнами ДГ 21-20П внутренние | 4,2 | 3660 | | 15372 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 56 | 77 | С12062-4#прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-11П внутренние | 12,1 | 3760 | | 45496 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 57 | 78 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими по лотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 3,6 | 4010 | | 14436 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 58 | 79 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных вхо дных дверей в помещение | 7 | 1380 | | 9660 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 59 | 80 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входн ых дверей в помещение | 8 | 1500 | | 12000 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 82 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профиле й толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиес я: глухие ГОСТ 30674-99 | 5,15 | 4884 | | 25153 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 61 | 83 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбик ам | 656,98 | 481,83 | 7,98 | 316553 | 5239 | 60325 | 0,51 | 338 |
| | | | | м2 | 79,96 | 2,99 | 52532 | 1963 | 99,63 | 0,01 | 10 |
| 62 | 84 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 656,98 | 1922,08 | 13,79 | 1262768 | 9058 | 83369 | 0,69 | 454 |
| | | | | м2 | 109,46 | 5,18 | 71911 | 3400 | 99,63 | 0,03 | 17 |
| 63 | 85 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 702,9 | 111,76 | 0,58 | 78557 | 404 | 10949 | 0,09 | 62 |
| | | | | м | 13,85 | 0,22 | 9732 | 158 | 99,63 | 0 | 1 |
| 64 | 88 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГ РАНИТА | 17,04 | 1406,74 | 2,63 | 23971 | 45 | 6182 | 2,3 | 39 |
| | | | | м2 | 382,95 | 0,99 | 6525 | 17 | 85,05 | 0 | 0 |
| 65 | 92 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улуч шенное поверхностей цементно-известковым или цемен тным раствором по камню и бетону стен | 466,73 | 331,19 | 5,08 | 154577 | 2372 | 69354 | 0,85 | 397 |
| | | | | м2 | 156,03 | 1,21 | 72825 | 566 | 85,05 | 0,06 | 30 |
| 66 | 93 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС" | 1487,04 | 259,84 | 2,82 | 386395 | 4201 | 164262 | 0,56 | 832 |
| | | | | м2 | 115,82 | 1,08 | 172224 | 1599 | 85,05 | 0,01 | 8 |
| 67 | 98 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС" | 33,82 | 259,84 | 2,82 | 8788 | 96 | 3736 | 0,56 | 19 |
| | | | | м2 | 115,82 | 1,08 | 3917 | 36 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 68 | 103 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0085 | 67700 | | 575 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 69 | 106 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | 0,0047 | 41200 | | 194 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 70 | 107 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0002 | 64100 | | 13 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 71 | 110 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля клас са А-III, d 10 мм | 0,003 | 53000 | | 159 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 72 | 113 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0015 | 40200 | | 60 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 115 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм | 0,0071 | 50900 | | 361 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 116 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гл адкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0002 | 55620 | | 11 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА | | | | 2535323 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | |
| 75 | 120 | С12062-5#прим. | Блоки дверные двупольные с глух ими полотнами ДГ 21-15П внутренние | 24,56 | 3540 | | 86942 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 76 | 121 | С12062-4#прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-11П внутренние | 7,26 | 3760 | | 27298 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 77 | 122 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 3 | 1380 | | 4140 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 78 | 123 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 8 | 1500 | | 12000 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 79 | 125 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей то лщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: г лухие ГОСТ 30674-99 | 3,6 | 4884 | | 17582 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА | | | | 147962 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: КРОВЛЯ (АС-29) | | | | | | | | |
| 80 | 145 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 2,8 | 21898,02 | 417,85 | 61314 | 1170 | 12291 | 25,41 | 71 |
| | | | | м3 | 3907,13 | 157,5 | 10940 | 441 | 97,2 | 0,78 | 2 |
| 81 | 146 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - фе рм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,8 | 599,34 | 35,14 | 1678 | 98 | 470 | 0,9 | 3 |
| | | | | м3 | 142,31 | 13,23 | 398 | 37 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 82 | 147 | Е0114-34-1#прим. | Покрытие обрешетки гид роизоляционной прокладки Т.А.К. | 1010 | 37,19 | 0,09 | 37557 | 88 | 20590 | 0,14 | 143 |
| | | | | м2 | 21,34 | 0,02 | 21557 | 25 | 85,86 | 0 | 0 |
| 83 | 148 | С11011-169#прим. | Стоимость гидроизоляционно й прокладки Т.А.К. | 1262,5 | 126 | | 159075 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 84 | 149 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых о кон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1010 | 1091,98 | 10,25 | 1102899 | 10353 | 343705 | 1,97 | 1986 |
| | | | | м2 | 313,89 | 3,85 | 317031 | 3889 | 96,39 | 0,02 | 19 |
| 85 | 150 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | 11 | 7940 | | 87340 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 151 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покр ытия и настилы по фермам | 1010 | 21,41 | 1,14 | 21626 | 1149 | 6334 | 0,03 | 34 |
| | | | | м2 | 5,38 | 0,42 | 5436 | 429 | 97,2 | 0 | 2 |
| 87 | 152 | С11011-863 Итм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,2695 | 74370 | | 20043 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 153 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 141,379 | 263,04 | 9,43 | 37189 | 1332 | 38237 | 1,64 | 232 |
| | | | | м2 | 246,85 | 3,57 | 34899 | 505 | 97,2 | 0,02 | 2 |
| 89 | 154 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта | 4,1 | 12700 | | 52070 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 90 | 155 | С11021-75 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА | 0,468 | 12200 | | 5710 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 91 | 156 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масл яным разбеленным карниза | 141,379 | 179,35 | 2,01 | 25356 | 285 | 13722 | 0,61 | 86 |
| | | | | м2 | 101,95 | 0,76 | 14413 | 108 | 85,05 | 0 | 1 |
| 92 | 157 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (ЛИСТ РАЗЖЕЛОБКИ, ЕНДОВЫ) | 61,7 | 598,35 | 1,55 | 36918 | 96 | 11683 | 1,12 | 69 |
| | | | | м2 | 176,21 | 0,59 | 10872 | 36 | 96,39 | 0 | 0 |
| 93 | 158 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок (АС-32) | 100 | 7,64 | 1,13 | 764 | 113 | 719 | 0,04 | 4 |
| | | | | м | 6,23 | 0,43 | 623 | 43 | 97,2 | 0 | 0 |
| 94 | 159 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта | 1,44 | 7940 | | 11434 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 95 | 160 | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта | 0,2 | 8200 | | 1640 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 96 | 161 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,64 | 599,34 | 35,14 | 983 | 58 | 275 | 0,9 | 1 |
| | | | | м3 | 142,31 | 13,23 | 233 | 22 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 97 | 162 | Е0110-15-1 | Устро йство слуховых окон | 7 | 1320,84 | 102,01 | 9246 | 714 | 8670 | 6,99 | 49 |
| | | | | шт | 1107,45 | 39,37 | 7752 | 276 | 97,2 | 0,19 | 1 |
| 98 | 163 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пор од длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила | 0,315 | 9700 | | 3056 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 99 | 164 | С11021-68 | Доски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска | 0,0329 | 10200 | | 336 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 100 | 165 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил | 0,791 | 10600 | | 8385 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 101 | 166 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка | 0,084 | 9700 | | 815 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 167 | С11021-68 | Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок | 0,357 | 10200 | | 3641 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 103 | 168 | С11021-30 | Брусья обрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и бо лее, III сорта, бобышка | 0,252 | 14400 | | 3629 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 104 | 169 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,832 | 599,34 | 35,14 | 1098 | 64 | 308 | 0,9 | 2 |
| | | | | м3 | 142,31 | 13,23 | 261 | 24 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 105 | 170 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство покрытия слу ховых окон металлочерепицей | 24,5 | 1034,21 | 10,25 | 25338 | 251 | 7230 | 1,7 | 42 |
| | | | | м2 | 271,69 | 3,85 | 6656 | 94 | 96,39 | 0,02 | 0 |
| 106 | 171 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованн ой стали=РАЗЖЕЛОБКИ | 21 | 598,35 | 1,55 | 12565 | 33 | 3976 | 1,12 | 23 |
| | | | | м2 | 176,21 | 0,59 | 3701 | 12 | 96,39 | 0 | 0 |
| 107 | 172 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной констр укции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозя йственных зданий | 3,78 | 3960 | | 14969 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 108 | 173 | С12061-18 | Блоки оконные одностворные с р аздельными створками ОР 6-9 для жилья | 3,43 | 4872 | | 16711 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 109 | 174 | С11011-797#прим. | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м | 7 | 360 | | 2520 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 110 | 175 | Е0115-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом | 3,43 | 387,65 | 2,06 | 1330 | 7 | 127 | 0,25 | 1 |
| | | | | м2 | 38,3 | 0,79 | 131 | 3 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-29) | | | | 1767232 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 111 | 179 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 10 мм | 0,9234 | 53000 | | 48940 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 112 | 181 | С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повыше нной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 | 59,85 | 12903 | | 772245 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 113 | 183 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | 3,508 | 41200 | | 144521 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 965706 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 5781745 | 69447 | | | 7195 |
| | | | | | | | 1155945 | 22786 | | | 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Смета: 2-1-2 Отопление | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм | 300 | 67,96 | 0,5 | 20388 | 150 | 23345 | 0,44 | 131 |
| | | | | м | 67,46 | 0,09 | 20238 | 27 | 115,2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | E0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм | 420 | 67,96 | 0,5 | 28543 | 210 | 32683 | 0,44 | 183 |
| | | | | м | 67,46 | 0,09 | 28333 | 38 | 115,2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | E0165-3-2 | Демонтаж вентиля | 40 | 81,18 | 0,18 | 3247 | 7 | 3733 | 0,46 | 18 |
| | | | | шт | 81 | 0,02 | 3240 | 1 | 115,2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | E0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 113 | 197,2 | 15,96 | 22284 | 1803 | 23921 | 1,21 | 136 |
| | | | | шт | 181,24 | 2,52 | 20480 | 285 | 115,2 | 0,02 | 2 |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 74462 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | 7 | C130901-44 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 32 | 383 | | 12256 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 6 | 8 | C130901-46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 8 | 600 | | 4800 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 17056 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 91518 | 2171 | | | 468 |
| | | | | | | | 72291 | 351 | | | 3 |
| | | | Смета: 2-1-3 Электроосвещение | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 51 | E0121-24-2 K=0,3 | Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 2 | 170,37 | 13,56 | 341 | 27 | 315 | 0,91 | 2 |
| | | | | шт | 156,8 | 5,38 | 314 | 11 | 87,48 | 0,03 | 0 |
| 2 | 52 | E0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 45 | 29,35 | 2,8 | 1321 | 126 | 1181 | 0,18 | 8 |
| | | | | шт | 26,55 | 0,45 | 1195 | 20 | 97,2 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | E0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 18 | 9,32 | 0,23 | 168 | 4 | 160 | 0,06 | 1 |
| | | | | шт | 9,09 | 0,05 | 164 | 1 | 97,2 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | E0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 500 | 3,69 | 0 | 1845 | 0 | 1793 | 0,03 | 13 |
| | | | | м | 3,69 | 0 | 1845 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | E0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 68 | 8,42 | 0 | 573 | 0 | 557 | 0,06 | 4 |
| | | | | шт | 8,42 | 0 | 573 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 4247 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 4248 | 157 | | | 28 |
| | | | | | | | 4091 | 32 | | | 0 |
| | | | Объект: 2-2 Блок-Б | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-2-1 Ремонтные работы | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД | 400 | 32,87 | 0 | 13148 | 0 | 13148 | 0,23 | 91 |
| | | | | м2 | 32,87 | 0 | 13148 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ | 45 | 32,87 | 0 | 1479 | 0 | 1479 | 0,23 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 32,87 | 0 | 1479 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 18,62 | 158,38 | 23,78 | 2949 | 443 | 2673 | 0,91 | 17 |
| | | | | м2 | 134,6 | 8,98 | 2506 | 167 | 100 | 0,04 | 1 |
| 4 | 4 | E0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 177,2 | 51,33 | 4,89 | 9096 | 867 | 9273 | 0,34 | 60 |
| | | | | 1м2 | 46,44 | 0,83 | 8229 | 147 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 5 | 5 | E0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 177,2 | 11,07 | 0,04 | 1962 | 7 | 2168 | 0,08 | 14 |
| | | | | 1м2 | 11,03 | 0,02 | 1955 | 4 | 110,7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | E0157-1-1 | Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги | 177,2 | 20,6 | 0,12 | 3650 | 21 | 4027 | 0,14 | 25 |
| | | | | 1м2 | 20,48 | 0,05 | 3629 | 9 | 110,7 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 189,6 | 5,64 | 0,19 | 1069 | 36 | 1148 | 0,04 | 7 |
| | | | | 1м | 5,45 | 0,02 | 1033 | 4 | 110,7 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | E0146-41-1 | Разборка мозаичного бетонного покрытия толщиной 20мм | 0,958 | 2399,04 | 1107,54 | 2298 | 1061 | 1638 | 7,7 | 7 |
| | | | | м3 | 1291,5 | 418,5 | 1237 | 401 | 100 | 2,04 | 2 |
| 9 | 9 | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 27,9 | 116,63 | 10,56 | 3254 | 295 | 3328 | 0,7 | 19 |
| | | | | 1м2 | 106,07 | 1,67 | 2959 | 47 | 110,7 | 0,01 | 0 |
| 10 | 10 | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | 79,85 | 20,76 | 0,19 | 1658 | 15 | 1820 | 0,14 | 11 |
| | | | | 1м | 20,57 | 0,02 | 1643 | 2 | 110,7 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей к кирпичных стен | 147,25 | 32,87 | 0 | 4840 | 0 | 4840 | 0,23 | 34 |
| | | | | м2 | 32,87 | 0 | 4840 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | E0162-36-1 | Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов | 146,79 | 25,7 | 0 | 3773 | 0 | 3565 | 0,18 | 26 |
| | | | | м2 | 25,7 | 0 | 3773 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | E0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной окраски | 197,11 | 37,04 | 0 | 7301 | 0 | 6899 | 0,26 | 51 |
| | | | | м2 | 37,04 | 0 | 7301 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | E0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 253 | 6,08 | 0 | 1538 | 0 | 1384 | 0,05 | 12 |
| | | | | м 2 | 6,08 | 0 | 1538 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых а сбестоцементных листов | 390 | 48,37 | 4,36 | 18864 | 1700 | 18667 | 0,29 | 112 |
| | | | | м2 | 44,01 | 0,68 | 17164 | 265 | 107,1 | 0,01 | 2 |
| 16 | 16 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкц ий крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 390 | 24,15 | 2,64 | 9419 | 1030 | 9172 | 0,15 | 59 |
| | | | | м2 | 21,51 | 0,45 | 8389 | 176 | 107,1 | 0 | 2 |
| 17 | 17 | E0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конст рукций крыш, стропила со стойками и подкосами из д осок(30%) | 117 | 36,77 | 1,67 | 4302 | 195 | 4435 | 0,23 | 27 |
| | | | | м2 | 35,1 | 0,29 | 4107 | 34 | 107,1 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 27,851 | 27,1 | | 755 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 19 | C010333-A1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 27,851 | 17,73 | | 494 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 91848 | | | | |
| | | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0029<br>т | 53000 | | 154 | | | | |
| 21 | 26 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0011<br>т | 41200 | | 45 | | | | |
| | | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 199 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 22 | 28 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,0257<br>т | 147100 | | 3780 | | | | |
| 23 | 30 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0449<br>т | 154200 | | 6924 | | | | |
| 24 | 31 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,0797<br>т | 172800 | | 13772 | | | | |
| 25 | 33 | С11031-81 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм | 0,2912<br>м3 | 4660 | | 1357 | | | | |
| 26 | 34 | С11011-486#прим. | Декоративная панель | 0,0036<br>1000м2 | 1048800 | | 3776 | | | | |
| 27 | 35 | С11011-819 | Шарнир | 4<br>шт | 40 | | 160 | | | | |
| 28 | 36 | С11011-813 | Ручка Р-1 | 2<br>шт | 142 | | 284 | | | | |
| 29 | 39 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного проф иля | 0,0199<br>т | 147100 | | 2927 | | | | |
| 30 | 41 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0242<br>т | 154200 | | 3732 | | | | |
| 31 | 42 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,0362<br>т | 172800 | | 6255 | | | | |
| 32 | 44 | С11031-81 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм | 0,1512<br>м3 | 4660 | | 705 | | | | |
| 33 | 45 | С11011-486#прим. | Декоративная панель | 0,0019<br>1000м2 | 1048800 | | 1993 | | | | |
| 34 | 46 | С11011-819 | Шарнир | 4<br>шт | 40 | | 160 | | | | |
| 35 | 47 | С11011-813 | Ручка Р-1 | 2 | 142 | | 284 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 36 | 51 | С12062-5#прим. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-14П внутренние | 3,08 | 3540 | | 10903 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 37 | 52 | С12062-5#прим. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-13П внутренние | 2,86 | 3540 | | 10124 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 38 | 53 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние | 7,2 | 4010 | | 28872 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 39 | 54 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 4 | 1380 | | 5520 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 40 | 55 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 2 | 1500 | | 3000 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ДВЕРИ | | | | 104528 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ПОЛЫ (АС-20) | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Внутренняя отделка (АС-44) | | | | | | | | |
| 41 | 64 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 147,25 | 331,19 | 5,08 | 48768 | 748 | 21881 | 0,85 | 125 |
| | | | | м2 | 156,03 | 1,21 | 22976 | 179 | 85,05 | 0,06 | 10 |
| | | | Итого по разделу: Внутренняя отделка (АС-44) | | | | 48768 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: КРОВЛЯ (АС-50) | | | | | | | | |
| 42 | 76 | С11011-169#прим. | Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К. | 500 | 126 | | 63000 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 43 | 78 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | 4 | 7940 | | 31760 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 44 | 80 | С11011-863 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0895 | 74370 | | 6656 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 87 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пор од длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила | 0,045 | 9700 | | 437 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 46 | 88 | С11021-68 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска | 0,0047 | 10200 | | 48 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 47 | 89 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил | 0,113 | 10600 | | 1198 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 48 | 96 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 0,54 | 3960 | | 2138 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 49 | 97 | С12061-18 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья | 0,49 | 4872 | | 2387 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-50) | | | | 107624 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 352966 | 6420 | | | 721 |
| | | | | | | | 108533 | 1435 | | | 18 |
| | | | Смета: 2-2-2 Отопление | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм | 30 | 67,96 | 0,5 | 2039 | 15 | 2335 | 0,44 | 13 |
| | | | | м | 67,46 | 0,09 | 2024 | 3 | 115,2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм | 140 | 67,96 | 0,5 | 9514 | 70 | 10894 | 0,44 | 61 |
| | | | | м | 67,46 | 0,09 | 9444 | 13 | 115,2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0165-3-2 | Демонтаж вентиля | 16 | 81,18 | 0,18 | 1299 | 3 | 1493 | 0,46 | 7 |
| | | | | шт | 81 | 0,02 | 1296 | 0 | 115,2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 16 | 197,2 | 15,96 | 3155 | 255 | 3387 | 1,21 | 19 |
| | | | | шт | 181,24 | 2,52 | 2900 | 40 | 115,2 | 0,02 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 16007 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | 7 | С130901-44 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 12 | 383 | | 4596 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 6 | 8 | С130901-46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 4 | 600 | | 2400 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 6996 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 23003 | 343 | | | 101 |
| | | | | | | | 15664 | 56 | | | 0 |
| | | | Смета: 2-2-3 Электроосвещение | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 42 | Е0121-24-2 К=0,3 | Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 2 | 170,37 | 13,56 | 341 | 27 | 315 | 0,91 | 2 |
| | | | | шт | 156,8 | 5,38 | 314 | 11 | 87,48 | 0,03 | 0 |
| 2 | 43 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентныхлами | 45 | 29,35 | 2,8 | 1321 | 126 | 1181 | 0,18 | 8 |
| | | | | шт | 26,55 | 0,45 | 1195 | 20 | 97,2 | 0 | 0 |
| 3 | 44 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 18 | 9,32 | 0,23 | 168 | 4 | 160 | 0,06 | 1 |
| | | | | шт | 9,09 | 0,05 | 164 | 1 | 97,2 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 500 | 3,69 | 0 | 1845 | 0 | 1793 | 0,03 | 13 |
| | | | | м | 3,69 | 0 | 1845 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 5 | 46 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 68 | 8,42 | 0 | 573 | 0 | 557 | 0,06 | 4 |
| | | | | шт | 8,42 | 0 | 573 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 4247 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 4248 | 157 | | | 28 |
| | | | | | | | 4091 | 32 | | | 0 |
| | | | Итого по стройке: | | | | 6257721 | | | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 8012 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1329658 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 101793 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1439463 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 7697191 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 461831 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 8159022 | | | | |
| | | | Итого с временными, 2,72 % | | | | 8380947 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | | | | 8439614 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 8473138 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 8556965 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 21883753 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 22321428 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 2678572 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 25000000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 25000000 | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Инженер эксперт _____ Мамытбаев Б.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиева Ы.