Форма № 3

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за июль 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Договор: № 145 от 13.06.2016 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО"
Источник финансирование: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

г. Кентау 22.07.2016 г. тенге

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала 2016 года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	41 396 543	46 364 129	41 396 543	46 364 129	19 075 115	21 364 129
	в том числе оборудование	45 629	51 105	45 629	51 105	45 629	51 105
	Всего к оплате подрядчику:	41 396 543	46 364 129	41 396 543	46 364 129	19 075 115	21 364 129
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	559 267	559 267	559 267	559 267	257 705	257 705
3	Авторский надзор, 0,2%	82 793	92 728	82 793	92 728	38 150	42 728
	Всего:	42 038 604	47 016 125	42 038 604	47 016 125	19 370 970	21 664 562

0

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
Руководитель _____ **Ауелбеков А.А.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Директор _____ **Кистауов А.Б.**
Инженер-эксперт _____ **Мамытбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Директор _____ **Алиев Ы.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел Образования города Кентау"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: 130-2014 Капитальный ремонт здании ОСШ №5 имени Абая село Хантагы, город Кентау ЮКО
наименование, адрес

Договор подряда номер 145
дата 17.06.2016

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок-А								
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА								
1	30	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина ст ен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщино й 150мм**	48	8,62	0,02	414	1	372	0,05	3
				отверст	8,6	0	413	0	90	0	0
2	31	Е0169-5-2 К=0,25	**Сверление отверстий в кирпичных стенах элек тродрелью или электроперфоратором, добавлять на ка ждые 0,5 кирпича толщины стен**	48	2,04	0,01	98	0	88	0,01	1
				отверст	2,04	0	98	0	90	0	0
3	32	Е0108-12-1	**Установка анкер а в просверленные отверстия**	0,0086	10023,81	527,69	86	5	89	64,86	1
				т	9496,13	196,87	82	2	95,58	0,96	0
4	34	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в од ном месте до 5 м3**	4,7	8188,23	154,03	38485	724	11061	14,63	69
				м3	2295	58,5	10787	275	100	0,28	1
5	35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0073	10023,81	527,69	73	4	75	64,86	0
				т	9496,13	196,87	69	1	95,58	0,96	0
6	87	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	66,56	1296,26	14,65	86279	975	14951	1,22	81
				м2	197,43	5,49	13141	365	99,63	0,03	2
7	89	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернисто го, размер зерна до 1,8мм="АЛЮКС"	723,54	324,07	2,99	234477	2162	118566	0,8	577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	172,28	1,12	124653	814	85,05	0,01	4
8	90	Е0115-180-4	Улучшенная окраска по штукатурке ных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	723,54	304,08	2,91	220012	2107	64624	0,56	408
				м2	93,41	1,1	67589	796	85,05	0,01	4
9	94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска по штук атуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами	1144,96	285,16	2,63	326496	3006	81984	0,45	514
				м2	74,78	0,99	85625	1131	85,05	0	6
10	95	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен к олером масляным разбеленным по штукатурке	342,08	153,69	2,35	52576	804	29399	0,54	184
				м2	90,05	0,9	30803	308	85,05	0	1
11	97	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и д верных откосов по бетону и камню	33,82	667,13	7,91	22562	268	11590	2,06	70
				м2	359,66	2,99	12164	101	85,05	0,01	0
12	99	Е0115-180-7	Улучшенная окраска по штукатурке ных стен поливинилацетатными водоэмульсионными со ставами	33,82	340,43	2,91	11513	99	4137	0,72	24
				м2	128,34	1,1	4340	37	85,05	0,01	0
13	101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5	0,5	10493,03	0	5247	0	361	4,21	2
				м3	652,05	0	326	0	99,63	0	0
14	102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0085	5604,41	409,16	48	3	19	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	18	1	85,05	0,75	0
15	104	Е0108-4-1	Гидроизоляц ия горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	0,372	252,17	5,24	94	2	27	0,44	0
				м2	66,76	1,97	25	1	95,58	0,01	0
16	105	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегоро док толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	10,54	1097,69	53,03	11570	559	4302	2,58	27
				м2	375,39	8,98	3957	95	106,2	0,05	1
17	108	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах э лектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	20	8,62	0,02	172	0	155	0,05	1
				отверст	8,6	0	172	0	90	0	0
18	109	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(20 шт)в просверленные отверстия для крепления перегород ок с кирпичной стеной	0,003	10023,81	527,69	30	2	31	64,86	0
				т	9496,13	196,87	28	1	95,58	0,96	0
19	111	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверст ий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаж дающей жидкости /воды/	2	132,03	66,18	264	132	204	0,34	1
				отверст.	63,23	38,95	126	78	100	0,06	0
20	112	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элем ентов, монтажных изделий массой до 20 кг + ИМ-1(2 шт)	0,0015	177381,63	2282,62	266	3	19	49,1	0
				т	9315	863,44	14	1	113,4	4,21	0
21	114	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-1	0,011	16968,76	459,39	187	5	28	15,06	0
				м3	2533,16	173,54	28	2	85,05	0,85	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА				1010948				
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА								
22	128	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощ атых толщиной 36 мм толщиной 40мм	253,367	2118,47	13,79	536750	3493	32152	0,69	175
				м2	109,46	5,18	27733	1311	99,63	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	133	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернисто го, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	615,46	324,07	2,99	199452	1839	100855	0,8	491
				м2	172,28	1,12	106032	692	85,05	0,01	3
24	136	Е0115-61-3	Оштукатуривание улуч шенное поверхностей цементно-известковым или цемен тным раствором по камню и бетону стен	358,59	331,19	5,08	118762	1822	53285	0,85	305
				м2	156,03	1,21	55952	435	85,05	0,06	23
25	137	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	1195,55	259,84	2,82	310654	3377	132063	0,56	669
				м2	115,82	1,08	138464	1285	85,05	0,01	6
26	141	Е0115-65-1	Шту катурка плоских поверхностей оконных и дверных отк осов по бетону и камню	12,28	667,13	7,91	8192	97	4208	2,06	25
				м2	359,66	2,99	4417	37	85,05	0,01	0
27	142	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	12,28	259,84	2,82	3191	35	1356	0,56	7
				м2	115,82	1,08	1422	13	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА				1177000				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
28	176	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	59,9	270,95	2,45	16230	147	7121	0,7	42
				м2	125,24	0,56	7502	34	85,05	0,03	2
29	177	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стен ах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	6840	8,62	0,02	58961	137	52942	0,05	376
				отвер ст	8,6	0	58824	0	90	0	0
30	178	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийАП-1	0,9234	10023,81	527,69	9256	487	9505	64,86	60
				т	9496,13	196,87	8769	182	95,58	0,96	1
31	180	Е0115-39-7#Изм. в доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 50 мм	1140	44,84	1,27	51123	1449	47157	0,27	309
				м2	43,57	0,2	49674	228	85,05	0	1
32	182	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1140	462,52	6,15	527270	7011	241687	1,32	1508
				м2	222,01	2,34	253089	2665	85,05	0,01	13
33	184	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, ра змер зерна до 0,7мм "Аспол"	1140	426,99	2,7	486769	3078	83601	0,37	422
				м2	76,59	1,01	87313	1154	85,05	0	6
34	185	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1140	75,78	2,06	86387	2351	13535	0,07	81
				м2	11,78	0,79	13425	898	85,05	0	4
35	186	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлически х, трубчатых лесов	1242,2	60,17	0	74743	0	67269	0,38	470
				м2	60,17	0	74743	0	90	0	0
36	187	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	28,5	10125,83	0	288586	0	20572	4,21	120
				м3	652,05	0	18583	0	99,63	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				1599325				
			ИТОГО:				3787275	36181			7021
							1260399	12943			85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 2-1-3 Электроосвещение								
			Раздел: Электроосвещение								
1	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ШРВ-36	1	2027,73		2028				
				шт							
			Отпускная цена		2028		2028				
			Сметная стоимость оборудования				*2028*				
3	3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	538,55	16,5	7001	215	2934	1,15	15
				шт	261,05	2,87	3394	37	76,95	0,02	0
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
				шт							
			Отпускная цена		415		415				
			Сметная стоимость оборудования				*415*				
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	6	75,06		450				
				шт							
			Отпускная цена		75		450				
			Сметная стоимость оборудования				*450*				
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/2/16А	6	591,42		3549				
				шт							
			Отпускная цена		591		3549				
			Сметная стоимость оборудования				*3549*				
7	7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ШРВ-36	1	2027,73		2028				
				шт							
			Отпускная цена		2028		2028				
			Сметная стоимость оборудования				*2028*				
9	9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,5	6463	198	2708	1,15	14
				шт	261,05	2,87	3133	34	76,95	0,02	0
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
				шт							
			Отпускная цена		415		415				
			Сметная стоимость оборудования				*415*				
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	6	75,06		450				
				шт							
			Отпускная цена		75		450				
			Сметная стоимость оборудования				*450*				
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/2/16А	5	591,42		2957				
				шт							
			Отпускная цена		591		2957				
			Сметная стоимость оборудования				*2957*				
13	13	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ШРВ-9	1	1190,52		1191				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		1191		1191				
			Сметная стоимость оборудования				*1191*				
15	15	110108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,5	2154	66	903	1,15	5
				шт	261,05	2,87	1044	11	76,95	0,02	0
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	1	222,74		223				
				шт							
			Отпускная цена		223		223				
			Сметная стоимость оборудования				*223*				
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	3	75,06		225				
				шт							
			Отпускная цена		75		225				
			Сметная стоимость оборудования				*225*				
18	19	С151702-27#прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	142	2480		352160				
				шт							
19	21	С151702-58#прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	33	1310		43230				
				шт							
20	22	С151702-58#прим.	Светильники тип OTN-1X36	26	1310		34060				
				шт							
21	23	С151702-58#прим.	Светильники тип BAT-1X36	26	1310		34060				
				шт							
22	25	С151702-28#прим.	Светильники тип OPL/S-4X36	6	4590		27540				
				шт							
23	27	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457		3656				
				шт							
24	29	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	11	871		9581				
				шт							
25	30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ36, ЛДЗ6, ЛДЦЗ6, ЛТБ36, ЛХБ36,136	375	101		37875				
				шт							
26	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	11	247,88		2727				
				шт							
27	33	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Н-20-0-01-10/220РС16-201	57	68		3876				
				шт							
28	35	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	14	156		2184				
				шт							
29	37	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	34	182		6188				
				шт							
30	39	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	4	215		860				
				шт							
31	40	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,052	18000		936				
				1000шт							
32	41	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,105	16300		1712				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	42	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубам и длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скоба ми=диам.20мм	1090	80,78	8,65	88052	9430	61935	0,33	359
				м	53,05	5,41	57824	5896	87,48	0,02	26
34	43	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	50	80,78	8,65	4039	433	2841	0,33	16
				м	53,05	5,41	2652	270	87,48	0,02	1
35	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	1090	21,3		23213				
				м							
36	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	50	30,72		1536				
				м							
37	46	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1140	12,7	1,37	14481	1560	12674	0,07	76
				м	10,61	0,82	12101	939	87,48	0	4
38	47	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металличе ские рукава	210	5,17	0	1085	0	967	0,03	6
				м	4,74	0	995	0	87,48	0	0
39	48	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,75	52100		39075				
				1000м							
40	49	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,55	60500		33275				
				1000м							
41	50	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,05	248700		12435				
				1000м							
			Итого по разделу: Электроосвещение				809384				
			ИТОГО:				809386	12036			500
			Объект: 2-2 Блок-Б				82712	7241			32
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы								
			Раздел: Внутренняя отделка (АС-44)								
1	65	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	491,15	259,84	2,82	127621	1387	54254	0,56	275
				м2	115,82	1,08	56853	528	85,05	0,01	3
2	69	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,38	667,13	7,91	4256	50	2186	2,06	13
				м2	359,66	2,99	2295	19	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АС-44)				131877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
3	101	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2400	8,62	0,02	20688	48	18576	0,05	132
				отверс т	8,6	0	20640	0	90	0	0
4	102	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийАИ-1	0,324	10023,81	527,69	3248	171	3335	64,86	21
				т	9496,13	196,87	3077	64	95,58	0,96	0
5	103	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,324	53000		17172				
				т							
6	104	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 50 мм	396,38	44,84	1,27	17774	508	16394	0,27	108
				м2	43,57	0,2	17429	80	85,05	0	0
7	105	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	21	12903		270963				
				м3							
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				329693				
			ИТОГО:				461570	2165			549
							100324	691			3
			Смета: 2-2-3 Электроосвещение								
			Раздел: Электроосвещение								
1	2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-12	1	1190,52		1191				
				шт							
			Отпускная цена		1191		1191				
			Сметная стоимость оборудования				*1191*				
2	4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
				шт							
			Отпускная цена		415		415				
			Сметная стоимость оборудования				*415*				
3	5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	1	75,06		75				
				шт							
			Отпускная цена		75		75				
			Сметная стоимость оборудования				*75*				
4	6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/2/16А	1	591,42		591				
				шт							
			Отпускная цена		591		591				
			Сметная стоимость оборудования				*591*				
5	8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-9	1	1190,52		1191				
				шт							
			Отпускная цена		1191		1191				
			Сметная стоимость оборудования				*1191*				
6	10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	1	222,74		223				
				шт							
			Отпускная цена		223		223				
			Сметная стоимость оборудования				*223*				
7	11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	3	75,06		225				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		75		225				
			Сметная стоимость оборудования				225				
8	13	С151702-34#прим.	Светильники тип OPL/S-2X36 SPOrT	20 шт	2930		58600				
9	14	С151702-27#прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	8 шт	2480		19840				
10	16	С151702-58#прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	2 шт	1310		2620				
11	18	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3 шт	457		1371				
12	20	С151701-14	Светильник потолочный, тип ННП03-100-001-МУ3	3 шт	871		2613				
13	21	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,136	58 шт	101		5858				
14	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберега юпаи DULUX 18W	3 шт	247,88		744				
15	24	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	6 шт	68		408				
16	26	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	8 шт	156		1248				
17	28	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	3 шт	182		546				
18	30	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	2 шт	215		430				
19	31	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,013 1000шт	18000		234				
20	32	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,017 1000шт	16300		277				
21	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	205 м	21,3		4366				
22	36	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	50 м	30,72		1536				
23	39	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2 1000м	52100		10420				
24	40	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05 1000м	60500		3025				
25	41	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 164 42-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,05 1000м	248700		12435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Электроосвещение				130481				
			ИТОГО:				130482	0			0
							0	0			0
			Итого по стройке:				5188860				
			- оборудования				17842				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				1390676				
			Итого с накладными				6579536				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				393702				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6973262				
			Итого с временными, 2,72 %				7162449				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				7212461				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7241040				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7312486				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				18701093				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				374022				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19075115				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2289014				
			Итого с НДС				21364129				
			Всего:				21364129				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Инженер эксперт _____ Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиева Ы.