Форма № 3

Справка № 3
о стоимости выполненных работ
за август 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Договор: № 145 от 13.06.2016 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО"
Источник финансирование: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

г. Кентау 16.08.2016 г. тенге

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала 2016 года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	50 235 488	56 263 747	50 235 488	56 263 747	8 838 945	9 899 618
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику:	50 235 488	56 263 747	50 235 488	56 263 747	8 838 945	9 899 618
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	678 682	678 682	678 682	678 682	119 414	119 414
3	Авторский надзор 0,2%	100 471	112 527	100 471	112 527	17 678	19 799
	Всего:	51 014 640	57 054 956	51 014 640	57 054 956	8 976 037	10 038 831

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
Руководитель Ахелбеков А.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Директор Кантаев А.Б.
Инженер-сметчик Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Директор Ерлиев Ы.К.

Заказчик: ГУ "Отдел Образования города Кентау" акимата города Кентау
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: 130-2014 Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО
наименование, адрес

Договор подряда: номер 145; дата 17.06.2016

Номер документа	Дата составления
3	16.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок-А **Смета: 2-1-1 Ремонтные работы** **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** **Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА**								
1	72	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	25,69 м2	365,39 159,65	103,92 36,46	9387 4102	2670 937	5441 97,2	0,92 0,15	24 4
2	73	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,68 м2	446,86 174,4	128,16 44,59	4326 1688	1241 432	2289 97,2	1,03 0,17	10 2
3	74	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,02 м2	671,57 219,42	39,81 15,05	4043 1321	240 91	1524 97,2	1,32 0,07	8 0
4	91	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	723,54 м2	30,6 30,53	0,06 0,03	-22137 -22091	-45 -18	-20894 85,05	0,17 0	-125 0
5	96	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1487,04 м2	22,11 22,05	0,06 0,03	-32875 -32783	-93 -37	-31015 85,05	0,13 0	-186 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	100	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	33,82 м2	22,11 22,05	0,06 0,03	-748 -746	-2 -1	-705 85,05	0,13 0	-4 0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА				-38004				
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА								
7	117	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	24,56 м2	365,39 159,65	103,92 36,46	8974 3921	2552 896	5202 97,2	0,92 0,15	23 4
8	118	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	4,84 м2	446,86 174,4	128,16 44,59	2163 844	620 216	1145 97,2	1,03 0,17	5 1
9	119	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,42 м2	671,57 219,42	39,81 15,05	1625 531	96 36	613 97,2	1,32 0,07	3 0
10	126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	615,46 м2	269,24 60,03	12,44 4,67	165705 36946	7655 2877	44084 99,63	0,41 0,02	252 14
11	127	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	615,46 м2	274,46 59,26	3,23 1,21	168922 36472	1985 746	41200 99,63	0,37 0,01	228 4
12	128	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм толщиной 40мм	362,093 м2	2118,47 109,46	13,79 5,18	767084 39634	4992 1874	45949 99,63	0,69 0,03	250 9
13	129	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	658,48 м	111,76 13,85	0,58 0,22	73592 9117	379 148	10257 99,63	0,09 0	58 1
14	131	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	37,2 м2	1296,26 197,43	14,65 5,49	48221 7344	545 204	8356 99,63	1,22 0,03	45 1
15	132	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетной гарнитура по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	9,54 м2	1406,74 382,95	2,63 0,99	13420 3653	25 9	3461 85,05	2,3 0	22 0
16	134	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	615,46 м2	304,08 93,41	2,91 1,1	187147 57493	1793 677	54971 85,05	0,56 0,01	347 3
17	135	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	615,46 м2	30,6 30,53	0,06 0,03	-18830 -18792	-38 -15	-17773 85,05	0,17 0	-106 0
18	138	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	314,649 м2	285,16 74,78	2,63 0,99	89725 23531	826 311	22530 85,05	0,45 0	141 2
19	140	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1195,55 м2	22,11 22,05	0,06 0,03	-26431 -26356	-75 -30	-24935 85,05	0,13 0	-150 0
20	143	Е0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,684	340,43	2,91	1254	11	451	0,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	128,34	1,1	473	4	85,05	0,01	0
21	144	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	12,28	22,11	0,06	-271	-1	-256	0,13	-2
				м2	22,05	0,03	-271	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА				1482300				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-29)								
			ИТОГО:				1444296	25379			845
							126031	9357			43
			Смета: 2-1-2 Отопление								
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	150	273,3	4,95	40995	743	10695	0,34	51
				м	60,03	1,86	9005	279	103,68	0,01	1
2	6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	210	431,3	4,95	90573	1040	14973	0,34	72
				м	60,03	1,86	12606	391	103,68	0,01	2
3	9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	67,5	4357,14	44,71	294107	3018	11291	0,81	55
				1кат	128,46	16,75	8671	1131	103,68	0,08	6
4	10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	147,3	164,61	0,09	24248	13	17292	0,74	109
				м2	124,2	0,02	18295	4	85,05	0	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				449923				
			ИТОГО:				449923	4813			287
							48576	1805			9
			Объект: 2-2 Блок-Б								
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы								
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	20	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	16	8,62	0,02	138	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	138	0	90	0	0
2	21	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщина стен	16	2,04	0,01	33	0	29	0,01	0
				отверст	2,04	0	33	0	90	0	0
3	22	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	0,0029	10023,81	527,69	29	2	30	64,86	0
				1	9496,13	196,87	28	1	95,58	0,96	0
4	24	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,71	8188,23	154,03	5814	109	1671	14,63	10
				м3	2295	58,5	1629	42	100	0,28	0
5	25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0011	10023,81	527,69	11	1	11	64,86	0
				1	9496,13	196,87	10	0	95,58	0,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				6024				
			Раздел: ДВЕРИ								
6	49	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,08 м2	365,39 159,65	103,92 36,46	1125 492	320 112	652 97,2	0,92 0,15	3 0
7	50	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,06 м2	446,86 174,4	128,16 44,59	4495 1754	1289 449	2379 97,2	1,03 0,17	10 2
			Итого по разделу: ДВЕРИ				5621				
			Раздел: ПОЛЫ (АС-20)								
8	60	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	75,8 м2	1296,26 197,43	14,65 5,49	98257 14965	1110 416	17027 99,63	1,22 0,03	92 2
9	61	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	79,58 м	33,12 21,28	0,28 0,11	2636 1693	22 9	1884 99,63	0,12 0	10 0
10	62	Е0115-165-8	Масляная окраска цементных плинтусов	7,58 м2	185,31 90,05	2,35 0,9	1405 683	18 7	651 85,05	0,54 0	4 0
			Итого по разделу: ПОЛЫ (АС-20)				102297				
			Раздел: Внутренняя отделка (АС-44)								
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-50)								
11	73	Е0110-14-1	Установка стропил	1,5 м3	21898,02 3907,13	417,85 157,5	32847 5861	627 236	6585 97,2	25,41 0,78	38 1
12	74	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,5 м3	599,34 142,31	35,14 13,23	899 213	53 20	252 97,2	0,9 0,07	1 0
13	75	Е0114-34-18прим.	Покрытие обрешетки под антисептирующей прокладки Т.А.К.	400 м2	37,19 21,34	0,09 0,02	14874 8538	35 10	8154 85,86	0,14 0	57 0
14	77	Е0112-7-5 Изм. к зон. кзп. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	400 м2	1091,98 313,89	10,25 3,85	436792 125557	4100 1540	136121 96,39	1,97 0,02	787 8
15	79	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	400 м2	21,41 5,38	1,14 0,42	8565 2153	455 170	2509 97,2	0,03 0	13 1
16	81	Е0110-3-5	Земляные работы по стенам, устройство карнизов	41,379 м2	263,04 246,85	9,43 3,57	10885 10214	390 148	11191 97,2	1,64 0,02	68 1
17	82	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	1,2 м3	12700		15240				
18	83	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	0,18 м3	12200		2196				
19	84	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разведенным карниза	41,379 м2	179,35 101,95	2,01 0,76	7421 4219	83 32	4016 85,05	0,61 0	25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	85	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (ЛИСТ РАЗЖЕЛОБКИ)	18,2 м2	598,35 176,21	1,55 0,59	10890 3207	28 11	3446 96,39	1,12 0	20 0
21	86	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	1 шт	1320,84 1107,45	102,01 39,37	1321 1107	102 39	1239 97,2	6,99 0,19	7 0
22	90	C11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	0,012 м3	9700		116				
23	91	C11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	0,051 м3	10200		520				
24	92	C11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	0,036 м3	14400		518				
25	93	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2617 м3	599,34 142,31	35,14 13,23	157 37	9 3	44 97,2	0,9 0,07	0 0
26	94	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,5 м2	1034,21 271,69	10,25 3,85	3620 951	36 13	1033 96,39	1,7 0,02	6 0
27	95	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	3 м2	598,35 176,21	1,55 0,59	1795 529	5 2	568 96,39	1,12 0	3 0
28	98	C11011-797#прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	1 комплект	360		360				
29	99	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,49 м2	387,65 38,3	2,06 0,79	190 19	1 0	18 85,05	0,25 0	0 0
			Итого по разделу КРОВЛИ (АС-50)				549206				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Раздел: УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА (АС-47)								
30	111	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,71 м3	2899,14 3018,15	1880,99 538,09	3478 2143	1336 382	2681 106,2	21,24 2,91	15 2
31	112	E0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1295 т	34815,42 29882,25	477,54 180	4509 3870	62 23	3893 100	186,17 0,88	24 0
32	113	C11011-4888 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,071 т	60570		4300				
33	114	C11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм (ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93)	0,0204 т	54230		2191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	115	С11011-4148 Прим. и доп.пр.19	Прокат полосовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0127 т	50306		639				
35	116	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0054 т	149300		806				
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА (АС-47)				15923				
			ИТОГО:				679072 190043	10195 3665			1197 18
			Смета: 2-2-3 Электроосвещение								
			Раздел: Электроосвещение								
1	12	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	28 шт	378,66 233,66	115,58 65,61	10602 6542	3236 1837	8145 87,48	1,45 0,29	41 8
2	15	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	2 шт	271,74 176,47	67,3 39,91	543 353	135 80	421 87,48	1,1 0,18	2 0
3	19	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3 шт	197,28 99,88	71,95 44,92	592 300	216 135	422 87,48	0,63 0,2	2 1
4	33	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобам в=диам.20мм	205 м	80,78 53,05	8,65 5,41	16560 10875	1774 1109	11648 87,48	0,33 0,02	67 5
5	34	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами в=диам.25мм	50 м	80,78 53,05	8,65 5,41	4039 2652	433 270	2841 87,48	0,33 0,02	16 1
6	37	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	255 м	12,7 10,61	1,37 0,82	3239 2707	349 210	2835 87,48	0,07 0	17 1
7	38	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	45 м	5,17 4,74	0 0	233 213	0 0	207 87,48	0,03 0	1 0
			Итого по разделу: Электроосвещение				**35809**				
			ИТОГО:				35808 23642	6142 3641			147 16
			Итого по стройке:				2609098				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы.				26519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				375399				
			На сантехнические работы				36960				
			Всего накладных расходов:				438878				
			Итого с накладными				3047977				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				182879				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3230856				
			Итого с временными, 2,72 %				3318735				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				3341966				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3355241				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3388428				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8665632				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				173313				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8838945				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1060673				
			Итого с НДС				9899618				
			Всего:				9899618				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Инженер эксперт _____ Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиева Ы.