Форма № 3

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Договор: Доп.соглашение № 2 от 14.09.2016г. к договору № 145 от 13.06.2016 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО"
Источник финансирование: Местный бюджет

г. Кентау 19.09.2016 г. тенге

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала 2016 года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	3 108 901	3 481 969	3 108 901	3 481 969	3 108 901	3 481 969
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику:	3 108 901	3 481 969	3 108 901	3 481 969	3 108 901	3 481 969
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	42 001	42 001	42 001	42 001	42 001	42 001
3	Авторский надзор, 0,2%	6 218	6 964	6 218	6 964	6 218	6 964
	Всего:	3 157 120	3 530 934	3 157 120	3 530 934	3 157 120	3 530 934

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
Руководитель Аубакиров А.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Директор Кистауов А.Б.
Инженер-эксперт Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Директор Алиев Ы.К.

Заказчик: ГУ "Отдел Образования города Кентау"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **130-2014 Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда: номер **Доп.соглашение № 2 к договору № 145 от 13.06.2016 г.**; дата **14.09.2016г.**

Номер документа	Дата составления
4	19.09.2016

Отчетный период с	по
01.09.2016	30.09.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Объект: 2-1 Блок-А										
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы										
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА										
1	37	E0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,025	36982,82	21793,74	925	545	240	47,61	1		
				т	8797,5	3035,84	220	76	72,9	10,19	0		
2	39	E0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,133	17023,17	1416,44	2264	188	1651	94,42	13		
				т	14826,38	497,81	1972	66	72,9	2,44	0		
3	42	E0110-28-10	Обшивка дверей декоративной панелью по винилите с одной стороны	4,14	143,43	3,5	594	14	616	0,9	4		
				м2	136,37	1,32	565	5	97,2	0,01	0		
4	47	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,14	41,98	0,05	174	0	32	0,05	0		
				м2	9,57	0	40	0	72,9	0	0		
5	48	E0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМ УГИ	1,26	537,52	23,97	677	30	372	1,59	2		
				м2	265,62	7,73	335	10	97,2	0,04	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	50	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,0398	36982,82	21793,74	1472	867	381	47,61	2
				т	8797,5	3035,84	350	121	72,9	10,19	0
7	52	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,2007	17023,17	1416,44	3417	284	2491	94,42	19
				т	14826,38	497,81	2976	100	72,9	2,44	0
8	55	Е0110-28-10	Обшивка дверей декоративной панелью по винилиту с одной стороны	5,4	143,43	3,5	775	19	803	0,9	5
				м2	136,37	1,32	736	7	97,2	0,01	0
9	60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,4	41,98	0,05	227	0	42	0,05	0
				м2	9,57	0	52	0	72,9	0	0
10	61	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,023	36982,82	21793,74	851	501	220	47,61	1
				т	8797,5	3035,84	202	70	72,9	10,19	0
11	63	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,0778	17023,17	1416,44	1324	110	966	94,42	7
				т	14826,38	497,81	1153	39	72,9	2,44	0
12	66	Е0110-28-10	Обшивка дверей декоративной панелью по винилиту с одной стороны	2,64	143,43	3,5	379	9	393	0,9	2
				м2	136,37	1,32	360	3	97,2	0,01	0
13	71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,64	41,98	0,05	111	0	20	0,05	0
				м2	9,57	0	25	0	72,9	0	0
14	86	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	656,98	180,18	2,35	118374	1544	56463	0,54	353
				м2	90,05	0,9	59158	591	85,05	0	3
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА				131562				
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА								
15	130	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	615,46	180,18	2,35	110893	1446	52894	0,54	331
				м2	90,05	0,9	55419	554	85,05	0	3
16	138	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	734,181	285,16	2,63	209359	1927	52571	0,45	329
				м2	74,78	0,99	54905	725	85,05	0	4
17	139	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	146,72	153,69	2,35	22550	345	12610	0,54	79
				м2	90,05	0,9	13211	132	85,05	0	1
18	143	Е0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,596	340,43	2,91	2926	25	1051	0,72	6
				м2	128,34	1,1	1103	9	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА				345728				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-29)								
			ИТОГО:				477292	7855			1154
							192782	2508			12
			Смета: 2-1-3 Электроосвещение								
			Раздел: Электроосвещение								
1	18	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	142	378,66	115,58	53769	16413	41306	1,45	206
				шт	233,66	65,61	33179	9316	87,48	0,29	42
2	20	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	85	271,74	67,3	23098	5720	17877	1,1	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	176,47	39,91	15000	3392	87,48	0,18	15
3	24	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	6	550,53	178,29	3303	1070	2618	2,01	12
				шт	341,55	107,33	2049	644	87,48	0,47	3
4	28	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальным и условными среды	11	197,28	71,95	2170	791	1548	0,63	7
				шт	99,88	44,92	1099	494	87,48	0,2	2
5	32	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	57	39,12	0	2230	0	1878	0,22	12
				шт	33,9	0	1932	0	87,48	0	0
6	34	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	39,82	0	558	0	461	0,22	3
				шт	33,9	0	475	0	87,48	0	0
7	36	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	34	50,4	0	1714	0	1180	0,23	8
				шт	35,71	0	1214	0	87,48	0	0
8	38	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	90,2	0	361	0	239	0,39	2
				шт	61,58	0	246	0	87,48	0	0
			Итого по разделу: Электроосвещение				87203				
			ИТОГО:				87203	23993			343
							55194	13846			62
			Смета: 2-1-4 Пожарная сигнализация								
1	1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3546,5	2	3547	2	2767	18,4	18
				шт	3415,5	0	3416	0	72,9	0	0
2	3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно **устанавливаемый**	1	1742,2	0	1742	0	1341	10,35	10
				шт	1656	0	1656	0	72,9	0	0
3	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея TP12-7A	1	754,11		754				
				шт							
			Отпускная цена		754		754				
			Сметная стоимость оборудования				*754*				
4	5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, **световой** в нормальном исполнении	21	422,35	2	8869	42	6788	2,3	48
				шт	399,05	0	8380	0	72,9	0	0
5	7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	18	175,1	0	3152	0	2414	1,15	21
				шт	165,6	0	2981	0	72,9	0	0
6	9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	5	222,4	0	1112	0	829	1,15	6
				шт	204,7	0	1024	0	72,9	0	0
7	12	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	6	207,25	0	1244	0	1073	1,15	7
				шт	196,65	0	1180	0	81,81	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобам и	410	80,78	8,65	33120	3547	23297	0,33	135
				м	53,05	5,41	21750	2218	87,48	0,02	10
9	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	410	8,38		3435				
				м							
10	16	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобам и=Кабельный канал 10х7 мм	460	80,78	8,65	37159	3980	26138	0,33	151
				м	53,05	5,41	24403	2488	87,48	0,02	11
11	18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого однежильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	870	12,7	1,37	11051	1190	9672	0,07	58
				м	10,61	0,82	9235	716	87,48	0	3
12	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5 мм	460	4,89		2248				
				м							
			ИТОГО:				107432	8762			455
							74025	5422			24
			Итого по объекту:				671927				
			Объект: 2-2 Блок-Б								
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ПОЛЫ (АС-20)								
1	59	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	177,2	180,18	2,35	31928	416	15229	0,54	95
				м2	90,05	0,9	15956	159	85,05	0	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ (АС-20)				**31928**				
			Раздел: Внутренняя отделка (АС-44)								
2	70	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	2,173	259,84	2,82	565	6	240	0,56	1
				м2	115,82	1,08	252	2	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АС-44)				565				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-50)								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
3	109	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	310,24	75,78	2,06	23510	640	3683	0,07	22
				м2	11,78	0,79	3655	244	85,05	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				23510				
			ИТОГО:				56003	1062			118
							19861	405			2
							0	0			0
			Итого по стройке:				727928				
			- оборудования				**754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				141427				
			На общестроительные работы				197019				
			На металломонтажные работы				5949				
			Всего накладных расходов:				344395				
			Итого с накладными				1072325				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64294				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1136619				
			Итого с временными, 2,72 %				1167515				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1175682				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1180349				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1191803				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3047942				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60959				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3108901				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				373068				
			Итого с НДС				3481969				
			Всего:				3481969				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Инженер эксперт _____ Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиева М.