Форма № 3

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Договор: Доп. соглашение №2 от 14.09.2016г. к договору № 145 от 13.06.2016 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО"
Источник финансирование: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

г. Кентау 05.09.2016 г. тенге

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала 2016 года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	54 339 175,89	60 859 877,00	54 417 479,64	60 859 877,00	4 103 687,50	4 596 130,00
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику:	54 339 175,89	60 859 877,00	54 417 479,64	60 859 877,00	4 103 687,50	4 596 130,00
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	734 122	734 122	734 122	734 122	55 441	55 441
3	Авторский надзор, 0,2%	108 678	121 720	108 678	121 720	8 207	9 192
	Всего:	55 181 977	61 715 719	55 260 280	61 715 719	4 167 336	4 660 763

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
Руководитель _____ **Ауелбеков А.А.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Директор _____ **Кистауов А.Б.**
Инженер-эксперт _____ **Мамытбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
Директор _____ **Алиев Ы.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел Образовании города Кентау"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **130-2014 Капитальный ремонт здания ОСШ №5 имени Абая село Хантаги, город Кентау ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда — номер: Доп.соглашение № 2 к договору № 145 от 13.06.2016 г.; дата: 14.09.2016

Номер документа	Дата составления
5	15.09.2016

Отчетный период	
с	по
01.10.2016	31.10.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок-А								
			Смета: 2-1-2 Отопление								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	150	273,3	4,95	40995	743	10695	0,34	51
				м	60,03	1,86	9005	279	103,68	0,01	1
2	6	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	210	431,3	4,95	90573	1040	14973	0,34	72
				м	60,03	1,86	12606	391	103,68	0,01	2
3	9	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	67,5	4357,14	44,71	294107	3018	11291	0,81	55
				1квт	128,46	16,75	8671	1131	103,68	0,08	6
4	10	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	147,3	164,61	0,09	24248	13	17292	0,74	109
				м2	124,2	0,02	18295	4	85,05	0	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				**449923**				
			ИТОГО:				**449923**	**4813**			**287**
							48576	**1805**			**9**
			Объект: 2-2 Блок-Б								
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДВЕРИ								
1	27	E0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,0257	36982,82	21793,74	950	560	246	47,61	1
				т	8797,5	3035,84	226	78	72,9	10,19	0
2	29	E0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,1296	17023,17	1416,44	2206	184	1609	94,42	12
				т	14826,38	497,81	1921	65	72,9	2,44	0
3	32	E0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по винилиту с одной стороны	3,64	143,43	3,5	522	13	541	0,9	3
				м2	136,37	1,32	496	5	97,2	0,01	0
4	37	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,64	41,98	0,05	153	0	28	0,05	0
				м2	9,57	0	35	0	72,9	0	0
5	38	E0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,0199	36982,82	21793,74	736	434	191	47,61	1
				т	8797,5	3035,84	175	60	72,9	10,19	0
6	40	E0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,0629	17023,17	1416,44	1071	89	781	94,42	6
				т	14826,38	497,81	933	31	72,9	2,44	0
7	43	E0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по винилиту с одной стороны	1,89	143,43	3,5	271	7	281	0,9	2
				м2	136,37	1,32	258	3	97,2	0,01	0
8	48	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,89	41,98	0,05	79	0	15	0,05	0
				м2	9,57	0	18	0	72,9	0	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ				5989				
			Раздел: ПОЛЫ (АС-20)								
			Раздел: Внутренняя отделка (АС-44)								
9	63	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	253	213,16	3,38	53929	854	30307	0,75	190
				м2	125,5	1,26	31751	319	85,05	0,01	2
10	66	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштука туренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	294,04	285,16	2,63	83848	772	21055	0,45	132
				м2	74,78	0,99	21990	290	85,05	0	1
11	67	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	197,11	153,69	2,35	30295	463	16940	0,54	106
				м2	90,05	0,9	17749	177	85,05	0	1
12	68	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	491,15	22,11	0,06	-10858	-31	-10244	0,13	-62
				м2	22,05	0,03	-10828	-12	85,05	0	0
13	70	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛПИЕКС"	4,207	259,84	2,82	1093	12	465	0,56	2
				м2	115,82	1,08	487	5	85,05	0,01	0
14	71	E0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуре иных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,38	340,43	2,91	2172	19	780	0,72	5
				м2	128,34	1,1	819	7	85,05	0,01	0
15	72	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	6,38	22,11	0,06	-141	0	-133	0,13	-1
				м2	22,05	0,03	-141	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АС-44)				160338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-50)								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
16	100	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	45	270,95	2,45	12193	110	5350	0,7	32
				м2	125,24	0,56	5636	25	85,05	0,03	1
17	106	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	400	462,52	6,15	185007	2460	84802	1,32	529
				м2	222,01	2,34	88803	935	85,05	0,01	5
18	108	Е0115-79-1	Отделка фасадов, соста в с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 0,7мм "Асиол"	400	426,99	2,7	170796	1080	29334	0,37	148
				м2	76,59	1,01	30636	405	85,05	0	2
19	109	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	89,76	75,78	2,06	6802	185	1066	0,07	6
				м2	11,78	0,79	1057	71	85,05	0	0
20	110	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	428,4	60,17	0	25777	0	23199	0,38	162
				м2	60,17	0	25777	0	90	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				400574				
			ИТОГО:				566901	7209			1275
							217798	2464			13
			Смета: 2-2-2 Отопление								
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	273,3	4,95	8199	149	2139	0,34	10
				м	60,03	1,86	1801	56	103,68	0,01	0
2	6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	140	431,3	4,95	60382	693	9982	0,34	48
				м	60,03	1,86	8404	261	103,68	0,01	1
3	9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,75	4357,14	44,71	42482	436	1631	0,81	8
				1квт	128,46	16,75	1252	163	103,68	0,08	1
4	10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	27,55	164,61	0,09	4535	2	3234	0,74	20
				м2	124,2	0,02	3422	1	85,05	0	0
			Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				115598				
			ИТОГО:				115598	1281			86
							14879	481			2
			Смета: 2-2-3 Электроосвещение								
			Раздел: Электроосвещение								
1	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
2	3	П0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,5	1616	50	677	1,15	3
				шт	261,05	2,87	783	9	76,95	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
4	**23**	**Е0121-22-8**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**2**	**39,12**	**0**	**78**	**0**	**66**	**0,22**	**0**
				шт	33,9	0	68	0	87,48	0	0
			Итого по разделу: Электроосвещение				3028				
			ИТОГО:				3028	140			10
							1897	45			0
			Итого по стройке:				1135449				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1794				
			На общестроительные работы				224312				
			На металломонтажные работы				2827				
			На сантехнические работы				50712				
			Всего накладных расходов:				279644				
			Итого с накладными				1415095				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				84906				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1500001				
			Итого с временными, 2,72 %				1540801				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1551587				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1557750				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1573158**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4023225				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				80465				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4103688				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				492443				
			Итого с НДС				4596130				
			Всего:				4596130				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Инженер эксперт Мамытбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазыныСтройБизнес"
Алиева Ы.