Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядтчик **ТОО'"СМУ-Шығыс", ВКО, Зайсанский район,г.Зайсан, ул.Спамбетова 12, БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядтчик **ТОО "AST Group 2030", Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Динмухамед Конаев, строение 10А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Махамбет района Байтерек**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Махамбет района Байтерек**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 78888-60 Строительство водопровода в с. Махамбет района Байтерек работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Насосная станция 1 го подъема										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	133,33	165,60	155,21	22079,00	20694,00			23845,00	
						10,39	46,05	1385,00	6140,00		1766,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,44	2494,80	0,00	11077,00	0,00			11963,00	
						2494,80	0,00	11077,00	0,00		886,00		
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	62,73	32,88	32,88	2063,00	2063,00			2228,00	
						0,00	13,79	0,00	865,00		165,00		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,73	190,54	84,81	11953,00	5320,00			12909,00	
						105,73	43,84	6632,00	2750,00		956,00		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную в грунтах 1 группы	м3	20,91	987,66	0,00	20652,00	0,00			22304,00	
						987,66	0,00	20652,00	0,00		1652,00		
6	6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	54,13	46,82	46,82	2534,00	2534,00			2737,00	
						0,00	19,64	0,00	1063,00		203,00		
7	7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,67	25548,69	10208,58	68215,00	27257,00	6586,00		73672,00	
						12873,58	4706,46	34372,00	12566,00		5457,00		
8	8	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,3	70577,00		91750,00		183500,00		99090,00	Казахстан 100%
											7340,00		
9	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24,2	17675,00		427735,00		855470,00		461954,00	Казахстан 100%
											34219,00		
10	10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	2	4075,00		8150,00		16300,00		8802,00	Казахстан 100%
											652,00		
11	11	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	17243,00		34486,00		34486,00		37245,00	Казахстан 100%
											2759,00		
12	12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка 2шт	т	0,0256	582206,00		14904,00		14904,00		16096,00	
											1192,00		
13	13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов	т	0,07072	778938,82	6622,76	55087,00	469,00	49186,00		59494,00	
						76817,30	1720,10	5433,00	122,00		4407,00		
14	14	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, соед.элементов за 2 раза	1м2	3,1824	811,99	4,15	2584,00	13,00	2436,00		2791,00	
						42,36	1,00	135,00	3,00		207,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,152	98,78	2,47	114,00	2,00	47,00		123,00	
				м2		55,93	0,33	64,00	0,00		9,00		
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,152	173,26	3,53	200,00	4,00	120,00		216,00	
				м2		65,40	0,67	75,00	1,00		16,00		
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных участков в колодце		2	20011,85	1153,47	40024,00	2307,00	34558,00		43226,00	
				м3		1579,50	302,77	3159,00	606,00		3202,00		
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1819,17	943,74	20,47	1716823,00	37238,00	1045168,00		1854169,00	
				м2		348,74	3,34	634417,00	6076,00		137346,00		
19	19	СТПРАЙС	Насос SP 11-11 с электродвигателем Q = 11,71м3/час; H=47,04 м; N=2,2 кВт фирмы «Grundfos» - 1 шт.(замена)		1	1500000,00		1500000,00		1500000,00		1620000,00	
				шт							120000,00		
			Итого по разделу "Насосная станция 1 го подъема"					4030430,00	97901,00	3742761,00	0,00	4352864,00	
								717401,00	30192,00	0,00	322434,00		
			ИТОГО по акту					4030430,00	97901,00	3742761,00	0,00	4352864,00	
								717401,00	30192,00	0,00	322434,00		
		Итого по акту										4 352 864	
		Итого с НДС										4 875 208	

Генподрядчик

ТОО "СМУ-Шығыс", ВКО, Зайсанский район,г.Зайсан, ул.Спамбетова 12, БИН 030140000961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядтчик

ТОО "AST Group 2030", Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Динмухамед Конаев, строение 10А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.