Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 945 497,44	2 178 957,13	1 945 497,44	2 178 957,13	1 945 497,44	2 178 957,13
	Всего к оплате подрядчику	**1 945 497,44**	**2 178 957,13**	**1 945 497,44**	**2 178 957,13**	**1 945 497,44**	**2 178 957,13**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"	Директор ТОО "Hause project kz"	Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Микаелян С.Г.	Пономарева М.В.	Немерехан Н.Н.	Садуакас Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	192,06		378	378	72599	72599	--	--	72599
						--	80	--	15365		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	5,94		13 791	--	81919	--	--	--	81919
						13 791	--	81919	--		--	
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	14,06		11 860	466	166752	6552	89830	--	166752
						5 005	109	70370	1533		--	
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	138,6		98	98	13583	13583	--	--	13583
						--	25	--	3465		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	59,4		4 196	--	249242	--	--	--	249242
						4 196	--	249242	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	138,6		662	253	91753	35066	--	--	91753
						409	82	56687	11365		--	
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0495		1 509 642	510 417	74727	25266	--	--	74727
						999 225	128 354	49462	6354		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	49,5		1 828	--	90486	--	90486	--	90486
						--	--	--	--		--	
9	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,020965		4 365 150	1 337 548	91515	28041	13406	--	91515
						2 388 177	349 313	50068	7323		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	--	3617	--	3617	--	3617
					--	--	--	--		--	
11	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная,электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 132	--	4066	--	4066	--	4066
					--	--	--	--		--	
12	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 350	696	17350	696	2202	--	17350
					14 452	130	14452	130		--	
13	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	106 018	--	106018	--	106018	--	106018
					--	--	--	--		--	
14	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	--	19456	--	19456	--	19456
					--	--	--	--		--	
15	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	--	11978	--	11978	--	11978
					--	--	--	--		--	
16	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
					--	--	--	--		--	
17	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
18	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
					1 134 001	150 120	1701	225		--	
19	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	
20	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084	475 598	1428	476	--	--	1428
					952 486	125 730	952	126		--	
21	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	--	380	--	380	--	380
					--	--	--	--		--	
				Устройство колодцев							
22	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671	85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
					49 259	8 767	82312	14650		--	
23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 555	--	46555	--	46555	--	46555
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32 989	--	65978	--	65978	--	65978
					--	--	--	--		--	
25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	37 406	--	37406	--	37406	--	37406
					--	--	--	--		--	
26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 296	--	32296	--	32296	--	32296
					--	--	--	--		--	
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 251	--	7251	--	7251	--	7251
					--	--	--	--		--	
28	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 200	--	14200	--	14200	--	14200
					--	--	--	--		--	
29	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	--	40355	--	40355	--	40355
					--	--	--	--		--	
30	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037	36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
					29 555	1 120	1094	41		--	
31	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	23 822	--	212	--	212	--	212
					--	--	--	--		--	
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	93 885	--	1389	--	1389	--	1389
					--	--	--	--		--	
33	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
					4 079	1 728	3074	1302		--	
34	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
					5 909	564	3711	354		--	
35	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695	576	12695	576	2386	--	12695
					9 733	182	9733	182		--	
36	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497	--	58497	--	58497	--	58497
					--	--	--	--		--	
37	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 146	--	5146	--	193	--	5146
					4 953	--	4953	--		--	
38	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770	--	5770	--	5770	--	5770
					--	--	--	--		--	
39	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0495	287 386	--	14226	--	593	--	14226
					275 422	--	13633	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1640320	237331	709627	--	1640320
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				693363	62415	--	--	
		Материалы	Тенге				1640320				
		Всего заработная плата	Тенге				153222				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					755778			
		Сдача и испытание	Тенге				556403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144				
			Тенге				1640320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					755778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1640320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					755778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1640320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						709625		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**1 640 320**
в том числе оборудование	
в том числе СМР	**1 640 320**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -	123 024
Итого	**1 763 344**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	5 290
Итого	**1 768 634**
Сметная прибыль 5%	88 432
Непредвиденные работы и затраты - 5%	88 432
Итого СМР	**1 945 497**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	1 945 497
НДС (12%)	**233 460**
Всего	**2 178 957**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	**И.о. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"**	**Директор ТОО "Hause project kz"**	**Директор ТОО "АРАНШЫ-К"**
Мавродумян С.Г.	**Пономарева М.В.**	**Немерехан Н.Н.**	**Садуакас Д.Ш.**