Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« **30** » _ноябрь___ 2023 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства», Атырауская область, Макатский район, п.Макат, Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1, БИН 060340007375 Руководитель Кадыров Абилкаир Бесбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «___»_ноябрь___ 2023 г.

ТОО «Р и А - Сервис ЛТД», Кызылординская область, г.Кызылорда,Жанкожа Батыр, 82, БИН 060440007369, Руководитель Алтынбекулы Ардак

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от «___»_ноябрь___ 2023 г.

ТОО «GREEN Delta», Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А. М.Хакимжановой, 7, БИН 011140011726, руководитель Мардан А.К., эксперт Джахаев С. Аттестаты № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., № KZ93VJE00068169 от 18.08.2021г., № KZ28VJE00057990 от 05.10.2020г., тел. 87025551735

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

от «___»_ноябрь___ 2023 г.

ТОО «STROYCONSALTING», Утежанов А., №20013489, 15.09.2020 г., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Некрасова 16А,

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически сложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **Байгетобинский сельский округ Макатского района Атырауской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***права на землю выдано аким Байгетобинского сельского округа Макатского района***

наименование органа вынесшего решение

либо решения реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__10_»___11___2021___года №30

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии **Государственное учреждение «Управление государственного**

архитектурно-строительного контроля Атырауской области» KZ34REA00352755 от 20.09.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING» №20013489, 15.09.2020г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

__ Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства», № 105/1 от 28.09.2022 года_

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___01 октябрь 2023 г;

(месяц, год)

окончание работ __10 ноябрь 2023 г;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц _2__ ;

фактически, месяц: _2___ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
труба	м	2157,5		2157,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число квартир	площадь квартир,

	квартир	квартир, м2				м2	
		общая		жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Точка резки газопровода 0,6Мпа. Подземный газопровод высокого давления: труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 – L=1370м. Надземный газопровод высокого давления: труба ст. Ø89х4,0 – L=1,0м, Ø57х3,5 – L=3,0м. Подземный газопровод низкого давления: труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 – L=744,0м. Надземный газопровод низкого давления: труба ст. Ø57х3,0 – L=3,5м. труба ст. Ø25х2,8 – L=36,0м. Запорная арматура: Задвижка Ду100-1шт, Задвижка Ду80-1шт, Задвижка Ду50-5шт, кран шар. Dy20-12шт. ГСГО-100/1-1комлект, ГРПШ-400 – 1комлект.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **12385,504 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **11426,067 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **959,437тыс. тенге**.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13738,041 тиын**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **13178,176 тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **959,437 тыс. тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского окурга Макатского района Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Макатский районный отдел строительства» в лице руководителя Кадырова Абилкаира Бесбаевича**

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «GREEN Delta», директор Мардан А.К.** _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Джахаев С.Н., аттестат эксперта № KZ28VJE00057990 от 05.10.2020 года, № KZ55VJE00058989 от 05.10.2020 года, № KZ93VJE00068169 от 18.08.2021 года**

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «STROYCONSALTING»**

_____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «STROYCONSALTING», директор Кусайнова Д.А.**

_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Утежанов А.

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Р и А - Сервис ЛТД», директор Алтынбекулы Ардак**

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2157,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	43,5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	43,5	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2114	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =100	шт	1	
	d =80	шт	1	
	d =50	шт	5	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =20	шт	12	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления ГРПШ400	шт	1	
	ГСГО-100/1	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	*Труба*	*SDR11*	*ПЭ100*	*Ø63х5,8*	*L=1370,0м.*	
2	*труба*	*SDR17*	*ПЭ100*	*Ø63х3,8*	*L=744,0м.*	
3	*труба*	*ГОСТ 10704-91*	*сталь*	*Ø89х4,0*	*L=1,0м.*	
4	*труба*	*ГОСТ 10704-91*	*сталь*	*Ø57х3,5*	*L=6,5м.*	
5	*труба*	*ГОСТ 10704-91*	*сталь*	*Ø25х2,8*	*L=36м.*	
6	*Задвижка*	30с41нж	стальная	*Ду100*	*1шт.*	
7	*Задвижка*	30с41нж	стальная	*Ду80*	*1шт.*	
8	*Задвижка*	30с41нж	стальная	*Ду50*	*5шт.*	
9	*Кран шар.*	КШ	сталь	*Ду20*	*12шт.*	
10	*Газорегуляторный пункт шкафной с одной линией редуцирования, байпасом и регулятором.*	*ГРПШ 400*	сталь	*ГРПШ 400*	*1комплект*	
11	*Газовая станция с газовым обогревом*	*ГСГО-100/1 с РДБК1-100/70*	сталь	*ГСГО-100/1*	*1комплект*	

Заказчик **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"**
Руководитель Кадыров Абилкаир Бесбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "STROYCONSALTING",**
авторский надзор- Утежанов А. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)