Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области
Согласно договора №47 от 13.09.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Тройники чугунные, диаметр 425 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	1		164135,32	45242,39	164135	45242	86603	162494	352759
		ПР - 99%; СП - 80%				32289,84	14063,09	32290	14063		26130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-301-0223	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1 /. d 250-400 мм**	т	0,33	0,33	243311,00				80293		
1.2	261-101-0220	**Раствор асбоцементный**	м³	0,0019	0,0019	--				--		
		МОЛНИЕОТВОД										
17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048		564947,55	254185,19	2712	1220	--	2685	5828
		ПР - 99%; СП - 80%				310762,36	82000,83	1492	394		432	
18	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,8		1297,00	--	6226	--	6226	--	6724
		СП - 80%				--	--	--	--		498	
20	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		2123,00	--	7431	--	7431	--	8025
		СП - 80%				--	--	--	--		594	
21	241-208-0509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 57 мм	шт.	1		5815,00	--	5815	--	5815	--	6280
		СП - 80%				--	--	--	--		465	
22	1116-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 57 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1		14902,06	231,63	14902	231	3878	14604	31867
		ПР - 98%; СП - 80%				10792,70	38,27	10793	38		2360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	241-108-0119	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм**	м	0,4	0,4	3464,00				1386		
22.2	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	1	2226,00				2226		
22.3	261-701-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	1	--				--		
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002		1016901,78	130725,14	2034	261	134	2013	4371
		ПР - 99%; СП - 80%				819469,44	39040,65	1639	78		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-209-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	0,1	962,00				96		
23.2	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,2	0,0004	93036,00				37		
24	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2		4695,00	--	9390	--	9390	--	10141
		СП - 80%				--	--	--	--		751	
		Молниеотвод										
25	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,065248		235703,86	156523,19	15379	10213	309	12303	29897
		ПР - 80%; СП - 80%				74437,70	38086,63	4857	2485		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,017	0,001109	278998,00				309		
26	222-524-0101 РСНБ РК 2022	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	0,065248		1099371,00	--	71732	--	71732	--	77471
		СП - 80%				--	--	--	--		5739	
27	ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,065248		24882,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 80%				--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									535117
		Стоимость оборудования	тенге									
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления										
30	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1257		211,86	211,86	266308	266308	--	191743	494692
		ПР - 72%; СП - 80%				--	50,82	--	63881		36642	
31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	42		12849,09	249,63	539662	10484	463802	534265	1159842
		ПР - 99%; СП - 80%				1556,56	69,55	65376	2921		85914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1	46,2	10039,00				463802		
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1320		54,21	54,21	71557	71557	--	51520	132924
		ПР - 72%; СП - 80%				--	16,02	--	21146		9847	
33	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,37		564947,55	254185,19	773978	348234	--	766238	1663434
		ПР - 99%; СП - 80%				310762,36	82000,83	425744	112341		123217	
34	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1370		1297,00	--	1776890	--	1776890	--	1919041
		СП - 80%				--	--	--	--		142151	

35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7245	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	409304 225147	184158 59410	--	405211 65161	879677
		ЗП - 99%, СП - 8%									
36	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	724,5	727,00 --	-- --	526712 --	-- --	526712	-- 42137	568849
		СП - 8%									
37	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм	шт.	3	1846,00 --	-- --	5538 --	-- --	5538	-- 443	5981
		СП - 8%									
38	241-208-0509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63 мм	шт.	1	5815,00 --	-- --	5815 --	-- --	5815	-- 465	6280
		СП - 8%									
39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,095	35333,81 13002,07	22331,74 6393,45	74024 27239	46785 13394	--	16616 7251	97891
		ЗП - 61%, СП - 8%									
40	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2095	34,00 --	-- --	71230 --	-- --	71230	-- 5698	76928
		СП - 8%									
		Знаки опознавательные 5шт									
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные В12,5. Устройство	$м^3$	0,315	56092,49 8149,68	1659,95 397,78	17669 2567	523 125	14579	16079 2700	36448
		ЗП - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	**212-101-0517**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	**$м^3$**	**1,02 0,3213**	**41678,00**				**13391**		
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	35313 26611	5742 1977	2960	38138 5876	79327
		ЗП - 108%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00048 0,0024**	**813201,00**				**1952**		
42.2	**261-201-0303**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193 0,000968**	**690431,00**				**668**		
42.3	**261-107-0650**	**Щитки металлические**	**шт.**	**1 5**	**--**				**--**		
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,85	4936,10 1616,63	20,48 5,37	4196 1374	18 5	2804	3860 644	8700
		ЗП - 92%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057 0,004845**	**572707,00**				**2775**		
44	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5	2123,00 --	-- --	24415 --	-- --	24415	-- 1953	26368
		СП - 8%									
45	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	2793,00 --	-- --	13965 --	-- --	13965	-- 1117	15082
		СП - 8%									
46	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	1,65	133,34 64,10	3,04 0,38	220 106	5 1	109	152 30	402
		ЗП - 69%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	**236-101-0108**	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	**т**	**0,00009 0,000149**	**676293,00**				**100**		
47	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 2 раза	$м^2$	1,65	723,22 48,19	5,28 1,15	1193 80	9 2	1104	823 161	2178
		ЗП - 69%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	**236-203-0108**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125**	**т**	**0,00046 0,000759**	**1157989,00**				**879**		
48	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	981,59 901,00	22,68 --	15705 14416	363 --	926	8794 1960	26459
		ЗП - 61%, СП - 8%									
		ГРПШ									
49	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	44431,74 20407,30	1189,84 459,30	44432 20407	1190 459	22835	43543 7038	95013
		ЗП - 95%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,59 0,59**	**10039,00**				**5923**		
49.2	**241-101-0108**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**1,85 1,85**	**702,00**				**1299**		
49.3	**241-101-0128**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм**	**м**	**1,33 1,33**	**4529,00**				**6024**		
49.4	**261-305-0224**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с вальцами d=50 мм**	**м**	**2,03 2,03**	**2804,00**				**5692**		
50	513-302-0254 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-400-01	шт.	1	378965,00 --	-- --	378965 --	-- --	378965	-- --	378965
51	1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	13570,14 6802,77	5270,75 1700,70	40710 20408	15812 5102	4490	40303 6481	87494
		ЗП - 99%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	**241-112-0126**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**1 3**	**693,00**				**2079**		
51.2	**261-304-0109**	**Свеча вытяжная**	**шт.**	**1 3**	**549,00**				**1647**		
52	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0022	976733,00 --	-- --	2149 --	-- --	2149	-- 172	2321
		СП - 8%									
		Ограждение ГРПШ л.5-ГСН									
53	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	9	5063,90 2915,87	1551,81 603,24	45575 26243	13966 5429	5366	53779 7948	107302
		ЗП - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,0138 0,1242**	**39065,00**				**4852**		
53.2	**261-107-0577**	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00012 0,00108**	**274757,00**				**297**		
54	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	18359,03	144,49	18359	144	2014	21664	43224

		НР - 115%, СП - 80%					16201,46	60,32	16201	60		3202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,05**	**0,05**	**39065,00**					**1953**		
55	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т		0,63638	966350,00	--	614966	--	614966	--	49197	664163
		СП - 80%				--	--	--	--				
56	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м²		30,8	1425,00	--	43890	--	43890	--	3511	47401
		СП - 80%				--	--	--	--				
57	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		2	389,00	--	778	--	778	--	62	840
		СП - 80%				--	--	--	--				
58	ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,63638	24882,00	--	15834	--	15834	--	1267	17101
		СП - 80%				--	--	--	--				
		Молниеотвод л.9-ГСН											
59	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,065248	235703,86	156523,19	15379	10213	309	12303	2215	29897
		НР - 80%, СП - 80%				74437,70	38086,63	4857	2485				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,017**	**0,001109**	**278998,00**				**309**			
60	222-524-0101 РСНБ РК 2022	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т		0,065248	1099371,00	--	71732	--	71732	--	5739	77471
		СП - 80%				--	--	--	--				
61	ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,065248	24882,00	--	1624	--	1624	--	130	1754
		СП - 80%				--	--	--	--				
		Выход газопровода в землю-1шт 63/57 10 лист											
62	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,015	1461844,35	637506,47	21928	9562	184	21708	3491	47127
		НР - 99%, СП - 80%				812138,40	183031,34	12182	2745				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
62.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,0006**	**278998,00**				**167**			
63	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м		15	646,00	--	9690	--	9690	--	775	10465
		СП - 80%				--	--	--	--				
64	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0075	564947,55	254185,19	4237	1906	--	4195	675	9106
		НР - 99%, СП - 80%				310762,36	82000,83	2331	615				
65	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		7,5	1297,00	--	9728	--	9728	--	778	10506
		СП - 80%				--	--	--	--				
66	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57	шт.		5	830,00	--	4150	--	4150	--	332	4482
		СП - 80%				--	--	--	--				
67	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0036	565637,00	--	2036	--	2036	--	163	2199
		СП - 80%				--	--	--	--				
68	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		5	1326,00	--	6630	--	6630	--	530	7160
		СП - 80%				--	--	--	--				
69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной подушки в15	м³		1,13	59765,51	1659,95	67535	1875	56451	61457	10319	139311
		НР - 91%, СП - 80%				8149,68	397,78	9209	449				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
69.1	**212-101-2005**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м³**	**1,02**	**1,1526**	**45279,00**				**52189**			
70	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		10	2504,00	--	25040	--	25040	--	2003	27043
		СП - 80%				--	--	--	--				
71	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм	врезка		5	17041,42	9834,96	85207	49175	3787	84355	13565	183127
		НР - 99%, СП - 80%				6448,95	3315,20	32245	16576				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
71.1	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м³**	**0,089**	**0,445**	**5570,00**				**2479**			
71.2	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**0,51**	**2,55**	**289,00**				**737**			
71.3	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**0,4**	**2**	**--**				**--**			
72	241-209-0311 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм	шт		5	2582,00	--	12910	--	12910	--	1033	13943
		СП - 80%				--	--	--	--				
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		6,35	229,78	6,08	1459	39	606	1007	197	2663
		НР - 69%, СП - 80%				128,19	0,77	814	5				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
73.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00018**	**0,001143**	**467116,00**				**534**			
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		6,35	191,23	4,45	1214	28	710	838	164	2216
		НР - 69%, СП - 80%				74,92	0,77	476	5				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
74.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,001143**	**539649,00**				**617**			
		Выход газопровода в землю-1шт 63/57 11 лист											
75	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,012	1461844,35	637506,47	17542	7650	146	17367	2793	37701
		НР - 99%, СП - 80%				812138,40	183031,34	9746	2196				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,00048**	**278998,00**				**134**			

76	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	12	646,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 5%			--	--	--	--		620	
77	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	564947,55	254185,19	3390	1525	--	3356	7285
		ПР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	1865	492		540	
78	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 5%			--	--	--	--		623	
79	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57	шт.	4	830,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 5%			--	--	--	--		266	
80	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00288	565637,00	--	1629	--	1629	--	1759
		СП - 5%			--	--	--	--		130	
81	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1326,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 5%			--	--	--	--		424	
82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной подушки в15	$м^3$	0,904	59765,51	1659,95	54028	1501	45160	49165	111449
		ПР - 91%; СП - 8%			8149,68	397,78	7367	360		8255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	**212-101-2005**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, WR**	**$м^3$**	**1,02 0,92208**	**45279,00**				**41751**		
83	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
84	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм	врезка	4	17041,42	9834,96	68166	39340	3030	67484	146502
		ПР - 99%; СП - 8%			6448,95	3315,20	25796	13261		10852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**$м^3$**	**0,089 0,356**	**5570,00**				**1983**		
84.2	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**$м^3$**	**0,51 2,04**	**289,00**				**590**		
84.3	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**0,4 1,6**	**--**				**--**		
85	241-209-0311 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм	шт	4	2582,00	--	10328	--	10328	--	11154
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,08	229,78	6,08	1167	31	485	805	2130
		ПР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	651	4		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00018 0,000914**	**467116,00**				**427**		
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,08	191,23	4,45	971	23	567	670	1773
		ПР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	381	4		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018 0,000914**	**539649,00**				**493**		
		Выход газопровода в землю-1шт 63/57 12 лист									
88	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0105	1461844,35	637506,47	15349	6694	128	15196	32988
		ПР - 99%; СП - 8%			812138,40	183031,34	8527	1922		2444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04 0,00042**	**278998,00**				**117**		
89	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10,5	2123,00	--	22292	--	22292	--	24075
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
90	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	564947,55	254185,19	847	381	--	839	1821
		ПР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	466	123		135	
91	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1297,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
92	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57	шт.	3	830,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
93	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00216	565637,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
94	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1326,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
95	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	757,00	--	2271	--	2271	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
96	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной подушки в15	$м^3$	0,678	59765,51	1659,95	40521	1126	33870	36874	83587
		ПР - 91%; СП - 8%			8149,68	397,78	5525	270		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	**212-101-2005**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, WR**	**$м^3$**	**1,02 0,69156**	**45279,00**				**31313**		
97	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4337,00	--	13011	--	13011	--	14052
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
98	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2274,03	129,28	6822	388	468	6754	14662
		ПР - 99%; СП - 8%			1988,79	59,62	5966	179		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0008 0,0024**	**165506,00**				**397**		

99	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		39658,00	--	118974	--	118974	--	128492
		СН - 8%				--	--	--	--		9518	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,81		229,78	6,08	875	23	364	604	1597
		НР - 69% СН - 8%				128,19	0,77	488	3		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000686	467116,00				320		
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,81		191,23	4,45	729	17	427	503	1330
		НР - 69% СН - 8%				74,92	0,77	285	3		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000686	539649,00				370		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге									9895740
	Стоимость оборудования		тенге									378965
	Итого по акту		тенге									10430857
	Оборудование и инвентарь		тенге									378965
	Итого без оборудование		тенге									10051892
	Временные здание и сооружение 1,4%		тенге									104540
	Итого		тенге									10156432
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге									203129
	Итого		тенге									10738525
	Итого в текущих ценах К=1,0450539		тенге									11222338
	Итого с пониж. Коэф-м К=0,95		тенге									10661221
	НДС-12%		тенге									1279347
	Итого с НДС		тенге									11940567

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Руководитель_____Кадыров А.

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор_____Алтынбекулы А.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____Кусайнова Д.А.

Технадзор: ТОО Green Delta

_____Джахаев С.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			47	13.09.2023				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области	11 940 567	10 661 221	-	-	-	-		1 279 347	11 940 567
Удержание аванса 30%									3 582 170
Итого:			-	-	-	-			**8 358 397**

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кадыров А.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**

Технадзор: ТОО Green Delta

Директор _____ **Джахаев С.**