Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области
Согласно договора №47 от 13.09.2023г

А К Т №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Точка врезки										
2	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,025	1461844,35	637506,47	36546	15938	305	36181	78545
		НР - 99%, СП - 8%				812138,40	183031,34	20303	4576		5818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,001**	**278998,00**				**279**		
2.2	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**25,25**	--				--		
3	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		25	2123,00	–	53075	–	53075	–	57321
		СП - 8%				–	–	–	–		4246	
4	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.ФУТЛЯР	км трубопровода		0,002	1016901,78	130725,14	2034	261	134	2013	4371
		НР - 99%, СП - 8%				819469,44	39040,65	1639	78		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**214-209-0507**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**50**	**0,1**	**962,00**				**96**		
4.2	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м³**	**0,2**	**0,0004**	**93036,00**				**37**		
5	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		2	4695,00	–	9390	–	9390	–	10141
		СП - 8%				–	–	–	–		751	
6	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр		1	43737,15	5278,61	43737	5278	24126	43300	94000
		НР - 99%, СП - 8%				14333,10	99,36	14333	99		6963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,025**	**0,025**	**209094,00**				**5227**		
6.2	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,0098**	**0,0098**	**1789060,00**				**17533**		
7	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект		1	21067,28	9881,18	21067	9881	357	20857	45278
		НР - 99%, СП - 8%				10829,21	2702,95	10829	2703		3354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м³**	**0,034**	**0,034**	**5570,00**				**189**		
7.2	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**0,29**	**0,29**	**289,00**				**84**		
7.3	**261-701-0116**	**Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**1**	--				--		
8	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	39658,00	–	39658	–	39658	–	42831
		СП - 8%				–	–	–	–		3173	
9	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	2504,00	–	5008	–	5008	–	5409
		СП - 8%				–	–	–	–		401	
10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 Катушка мм	м		0,2	2123,00	–	425	–	425	–	459
		СП - 8%				–	–	–	–		34	
11	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	757,00	–	2271	–	2271	–	2453
		СП - 8%				–	–	–	–		182	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		2	12849,09	249,63	25698	499	22086	25441	55230
		НР - 99%, СП - 8%				1556,56	69,55	3113	139		4091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1,1**	**2,2**	**10039,00**				**22086**		
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,001	564947,55	254185,19	565	254	–	559	1214
		НР - 99%, СП - 8%				310762,36	82000,83	311	82		90	
14	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ФУТЛЯР	м		1	2154,00	–	2154	–	2154	–	2326
		СП - 8%				–	–	–	–		172	
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³ В15 W8 F50 . ПОДУШКА	м³		0,5	54609,35	863,49	27305	432	23566	24847	56324
		НР - 91%, СП - 8%				6613,49	343,87	3307	172		4172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**212-101-0605**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м³**	**1,015**	**0,5075**	**43146,00**				**21897**		
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00216	383478,00	–	828	–	828	–	894
		СП - 8%				–	–	–	–		66	
		МОЛНИЕОТВОД										
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0035	672342,65	97425,89	2353	341	82	2330	5057
		НР - 99%, СП - 8%				551398,32	37415,39	1930	131		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м³**	**0,18**	**0,00063**	**93036,00**				**59**		
19.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,02**	**0,00007**	**278998,00**				**20**		
		Молниеотвод										

28	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04	Установка для станции с газовым обогревом. НР - 9% СП - 5%	установка	1		44431,74	1189,84	44432	1190	22835	43543	95013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				20407,30	459,30	20407	459		7038	
28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,59	0,59	10039,00				5923		
28.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	1,85	1,85	702,00				1299		
28.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4.0 мм	м	1,33	1,33	4529,00				6024		
28.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сальзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2804,00				5692		
29	513-302-0247 РСНБ РК 2022	Газовая станция с газовым обогревом	шт.	1		539109,00	–	539109	–		–	539109
						–	–	–	–	539109	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									1095975
		Стоимость оборудования	тенге									539109

	Итого по акту	тенге	1095975
	Оборудование и инвентарь	тенге	539109
	Итого без оборудование	тенге	556866
	Временные здание и сооружение 1,4%	тенге	5791
	Итого	тенге	562657
	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	11253
	Итого	тенге	1113020
	Итого в текущих ценах К=1,0450539	тенге	1163165
	Итого с пониж. Коэф-м К=0,95	тенге	1105008,27
	НДС-12%	тенге	132600,99
	Итого с НДС	тенге	1237609,26

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кадыров А.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**

Технадзор: ТОО "Green Delta

Директор _____ **Ахахаев С.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			47	13.09.2023				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети газоснабжения до станции №377 Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области	13 178 176,26	1 105 008	-	-	-	-		132 600,99	1 237 609,26
Удержание аванса 30%									371 282,78
Итого:			-	-	-	-			**866 326,48**

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кадыров А.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Китынбекулы А.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**

Технадзор: ТОО Green Delta

_____ **Джахаев С.**