Заказчик: АО «Казпочта» Кызылординский областной филиал
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания бокса АТЦ г. Кызылорда, Кызылординской области
Согласно договора №1024709/2024/1 от 23.12.2024 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		1024709/2024/1	23.12.2024г.						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце март без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начало года	11 371 196									11 371 196
Акт выполненных работ №1		10 152 854							1 218 342	11 371 196
Выплата аванса										-
Погашение аванса										-
Всего к оплате		10 152 854							1 218 342	11 371 196

Заказчик:
АО «Казпочта» Кызылординский областной филиал
Директор
Кожебаев Г.А.

Подрядчик:
ТОО «Компания Жанкент»
Директор
Пашкенов А.О.

Авторский надзор:
ТОО "Project Organization Structure"
Директор
Жайлавинв Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор"
Директор
Нарбеков Ә.Ү.

Заказчик: АО «Казпочта» Кызылординский областной филиал, БИН 991141006530, Кызылординская область, г.Кызылода, ул.Муратбаева, 38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах саязи)

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, Кызылординская область, г.Кызылорда, УСЕНБАЕВ КАРЫМСАК, 40

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах саязи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания бокса АТЦ г. Кызылорда, Кызылординской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №1024709/2024/1 от 23.12.2024 г.

Акт приемки выполеннных работ №1
за апрель месяц 2025 года

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**3 618 701**
		Подраздел 1.1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**355 555**
1	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**399,5**	**890**	**355 555**
		Подраздел 1.2. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**3 263 146**
2	**1115-0203-0401 Кклим = 1,04**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**225,6**	**4578**	**1 032 797**
3	**6112-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	**м2**	**86,95**	**3572**	**310 585**
		неучтенные ресурсы				
3.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,30425	24116	31 453
3.6	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,408515	1069	2 575
4	**6112-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**225,6**	**1285**	**289 896**

		неучтенные ресурсы				
4.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	620,1744	77	47 753
5	**6112-0301-0203 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**225,6**	**1391**	**313 810**
		неучтенные ресурсы				
5.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	620,1744	77	47 753
6	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**173,9**	**2150**	**373 885**
		неучтенные ресурсы				
6.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	478,0511	77	36 810
7	**6112-0302-0102 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**173,9**	**762**	**132 512**
		неучтенные ресурсы				
7.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099123	200964	19 920
8	**6112-0302-0102 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**235**	**762**	**179 070**
		неучтенные ресурсы				
8.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,13395	200964	26 919
9	**6109-0201-0201 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м2**	**173,9**	**1845**	**320 846**
10	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1эксс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**173,9**	**122**	**21 216**
		неучтенные ресурсы				
10.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,54756	21239	75 347
		Раздел 2. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**318 733**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**318 733**
11	**1217-0101-0601 Кклим = 1,06**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**70**	**371**	**25 970**
12	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**150**	**1052**	**157 800**
		неучтенные ресурсы				
12.8	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	154,5	0	0
12.9	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
13	**243-907-0104**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**150**	**97**	**14 550**
14	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**150**	**290**	**43 500**

		неучтенные ресурсы				
14.9	261-302-0456	Провод	м	154,5	0	0
14.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
15	**243-142-0111**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**1 м**	**150**	**349**	**52 350**
16	**1217-0101-2201 Кклим = 1,06**	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**15**	**1213**	**18 195**
17	**247-214-0101**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**8**	**439**	**3 512**
18	**247-212-0201**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**7**	**408**	**2 856**
		Раздел 3. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**1 590 620**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 590 620**
19	**6118-0101-0109 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м2**	**44**	**7072**	**311 168**
		неучтенные ресурсы				
19.11	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	44	7427	326 788
19.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
19.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
19.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
19.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
20	**6118-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.**	**шт.**	**8**	**5772**	**46 176**
		неучтенные ресурсы				
20.8	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	8	0	0
21	**246-304-0507**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм**	**1 шт.**	**8**	**4650**	**37 200**
22	**6118-0301-0101 Кклим = 1,04**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**3**	**29919**	**89 757**
		неучтенные ресурсы				
22.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	3	0	0
23	**246-403-0101**	**Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0**	**1 комплект**	**3**	**98300**	**294 900**
24	**6118-0208-0301 Кклим = 1,04**	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**м2**	**3**	**27472**	**82 416**
		неучтенные ресурсы				
24.5	261-302-0141	Вставки гибкие	м2	3	0	0
25	**246-305-0201**	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	**1 шт.**	**3**	**8350**	**25 050**

26	6118-0205-0201 Кклим = 1,04	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-1 сечение 200х100 мм	шт.	3	39650	118 950
		неучтенные ресурсы				
26.7	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
27	6125-0412-0108 Кклим = 1,06	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	62745	62 745
		неучтенные ресурсы				
27.9	261-701-0141	Масса	т	0,018	0	0
28	245-601-0134	Контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером нагрева с регулирующим клапаном с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ33.	1 шт.	1	195470	195 470
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 267 608
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 267 608
29	1208-0101-0204 Кклим = 1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	199,5	1106	220 647
30	1203-0101-0101 Кклим = 1,06	Фронтон. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	18	501	9 018
31	6110-0101-0503 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	148,8	4405	655 464
32	6110-0101-0503 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	51	4405	224 655
33	6107-0102-0204 Кклим = 1,08	Устройство фронтонов	м2	18	8768	157 824
		Раздел 5. Фасад, ИТОГО:	тенге			1 051 758
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 051 758
34	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	174,66	890	155 447
35	6112-0201-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	174,66	3345	584 238
		неучтенные ресурсы				
35.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,301074	24116	79 609
36	6112-0303-0110 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2	174,66	974	170 119
		неучтенные ресурсы				
36.6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	103,0494	605	62 345
		ИТОГО:				7 847 420

Всего по смете: **7 847 420**

Общеплащадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%) **447 303**

Итого с общеплащадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	8 294 723
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	899 199
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	9 193 922
Сметная прибыль	414 736
Итого со сметным прибылем	9 608 658
Проектирование и инжиниринговые услуги (авторский надзор)	1 646 774
Итого с затратами на проектирование	11 255 432
Коэффициент на 2025 г. 1 кв.	11 445 616
Понижающий коэффициент	10 152 854
НДС	1 218 342
Итого	11 371 196

Заказчик: АО «Казпочта» Кызылординский областной филиал

Директор_____ Кенжебаев Г.А.

Технческий надзор: ТОО "Элитстройнадзор"

Директор_____ Нарбеков Ә.Ү.

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____ Пашкенов А.О.

Авторский надзор: ТОО "Project Organization Structure"

Директор_____ Жайлавина Г.А.