ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №8 от 16.03.2025 г. к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №1 от 21 апреля 2025 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 931 887 025,00
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 931 887 025,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	289 955 758,44
7	НДС 12%	31 066 688,40
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	289 955 758,44

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3** — **050140011621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №8 от 16.03.2025 г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
16	21.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	289 955 758,44	289 955 758,44	31 066 688,40
				Итого	1	x	289 955 758,44	31 066 688,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №8 от 16.03.2025 г.

Акт выполненных работ №20

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 ВЫПОЛНЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.01.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ										
1	172	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	288,7893	133,0	133,0	38 409,0	38 409,0			38 409,0	
						0,0	33,0	0,0	9 530,0				
2	173	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4**	$м^3$	2 145,067632	850,0	850,0	1 823 307,0	1 823 308,0			1 823 307,0	
						0,0	171,0	0,0	366 807,0				
3	174	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	66,342298	24 903,0	0,0	1 652 122,0	0,0			1 652 122,0	
						24 903,0	0,0	1 652 122,0	0,0				
4	175	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	270,9805	23 866,0	0,0	6 467 221,0	0,0			6 467 221,0	
						23 866,0	0,0	6 467 221,0	0,0				
5	176	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км**	т·км	89 786,223252	59,0		5 297 387,0				5 297 387,0	
6	177	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	225,65925	133,0	133,0	30 013,0	30 013,0			30 013,0	
						0,0	33,0	0,0	7 447,0				

7	178	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	1 798,418557	850,0	850,0	1 528 656,0	1 528 656,0			1 528 656,0
						0,0	171,0	0,0	307 530,0			
8	179	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	55,621192	24 903,0	0,0	1 385 135,0	0,0			1 385 135,0
						24 903,0	0,0	1 385 135,0	0,0			
9	180	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	67 382,2476	59,0		3 975 553,0				3 975 553,0
10	181	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	247,83885	133,0	133,0	32 963,0	32 963,0			32 963,0
						0,0	33,0	0,0	8 179,0			
11	182	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	1 880,246108	850,0	850,0	1 598 209,0	1 598 209,0			1 598 209,0
						0,0	171,0	0,0	321 522,0			
12	183	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	58,151941	24 903,0	0,0	1 448 158,0	0,0			1 448 158,0
						24 903,0	0,0	1 448 158,0	0,0			
13	184	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	70 834,07556	59,0		4 179 210,0				4 179 210,0
14	185	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	268,2459	133,0	133,0	35 677,0	35 677,0			35 677,0
						0,0	33,0	0,0	8 852,0			
15	186	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	2 029,277539	850,0	850,0	1 724 886,0	1 724 885,0			1 724 886,0
						0,0	171,0	0,0	347 006,0			
16	187	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	62,761161	24 903,0	0,0	1 562 941,0	0,0			1 562 941,0
						24 903,0	0,0	1 562 941,0	0,0			
17	188	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	17,7175	23 866,0	0,0	422 846,0	0,0			422 846,0
						23 866,0	0,0	422 846,0	0,0			
18	189	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	77 047,26804	59,0		4 545 789,0				4 545 789,0
19	190	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	227,7954	133,0	133,0	30 297,0	30 297,0			30 297,0
						0,0	33,0	0,0	7 517,0			

20	191	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	1 722,722134	850,0 0,0	850,0 171,0	1 464 314,0 0,0	1 464 313,0 294 585,0			1 464 314,0
21	192	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	53,280066	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	1 326 833,0 1 326 833,0	0,0 0,0			1 326 833,0
22	193	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	64 923,04224	59,0		3 830 459,0				3 830 459,0
23	194	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	165,8925	133,0 0,0	133,0 33,0	22 064,0 0,0	22 063,0 5 474,0			22 064,0
24	195	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	1 496,096029	850,0 0,0	850,0 171,0	1 271 682,0 0,0	1 271 681,0 255 832,0			1 271 682,0
25	196	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	46,271011	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	1 152 287,0 1 152 287,0	0,0 0,0			1 152 287,0
26	197	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	55 347,609096	59,0		3 265 509,0				3 265 509,0
27	198	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	945,842	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	6 121 489,48 6 121 489,48	0,0 0,0			6 121 489,48
28	199	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	12 086,986	128,0 0,0	128,0 31,0	1 547 134,03 0,0	1 547 134,03 374 696,48			1 547 134,03
29	200	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	12 086,986	860,0 527,0	334,0 105,0	10 394 807,95 6 369 841,72	4 037 053,07 1 269 133,38			10 394 807,95
30	201	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 для обратной засыпки траншей	м^3	13 032,828	687,0 0,0	687,0 138,0	8 953 553,01 0,0	8 953 553,01 1 798 530,29			8 953 553,01
31	202	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	410 534,082	59,0		24 221 510,68				24 221 510,68
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					101 350 422 27 908 874	24 138 214 5 382 641	0 0	0 0	101 350 422
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
32	203	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	42,482765	6 644,0 6 644,0	0,0 0,0	282 255,48 282 255,48	0,0 0,0			282 255,48

33	204	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	169,931059	13 962,0	0,0	2 372 577,48	0,0			2 372 577,48
						13 962,0	0,0	2 372 577,48	0,0			
34	205	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	140,05692	6 472,0	0,0	906 448,44	0,0			906 448,44
						6 472,0	0,0	906 448,44	0,0			
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					3 561 281	0	0	0	3 561 281
								3 561 281	0	0	0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					104 911 704	24 138 214	0	0	104 911 704
								31 470 156	5 382 641	0	0	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
35	211	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	6 444,0	104,0	32 220,0	520,0	4 835,0		32 220,0
						5 373,0	33,0	26 865,0	165,0			
36	212	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	5	21 067,0		105 335,0		105 335,0		105 335,0
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					137 555	520	110 170	0	137 555
								26 865	165	0	0	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
37	227	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	182,39217	11 202,0	523,0	2 043 157,23	95 391,18	963 395,66		2 043 157,23
						5 397,0	117,0	984 370,39	21 339,89			
38	234	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	3,1336	5 370 501,0	3 647 443,0	16 829 001,95	11 429 627,51			16 829 001,95
						1 723 058,0	885 870,0	5 399 374,44	2 775 962,19			
39	235	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	3 164,93	20 891,0		66 118 552,59		66 118 552,59		66 118 552,59
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					84 990 712	11 525 019	67 081 948	0	84 990 712
								6 383 745	2 797 302	0	0	
			Подраздел 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
40	262	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	3	11 692,0	210,0	35 076,0	630,0	3 669,0		35 076,0
						10 259,0	67,0	30 777,0	201,0			
41	263	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN	шт.	3	130 665,0		391 995,0		391 995,0		391 995,0
42	268	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм отвод	т	0,045	2 578 018,0	1 262 169,0	116 011,0	56 797,0	4 485,0		116 011,0
						1 216 189,0	308 827,0	54 729,0	13 897,0			
43	269	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0	шт.	1	52 932,0		52 932,0		52 932,0		52 932,0

44	332	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм свободный	шт.	6	2 340,0		14 040,0		14 040,0		14 040,0
45	333	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 245,0 5 021,0	224,0 1,0	31 470,0 30 126,0	1 344,0 6,0			31 470,0
46	334	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	920,0		5 520,0		5 520,0		5 520,0
47	337	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	20 137,0 14 314,0	5 823,0 2 264,0	60 411,0 42 942,0	17 469,0 6 792,0			60 411,0
48	338	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	3	28 483,0		85 449,0		85 449,0		85 449,0
			Итого по подразделу 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					792 904	76 240	558 090	0	792 904
								158 574	20 896	0	0	
			Подраздел 4: ФУТЛЯРЫ									
49	358	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,125	10 623 309,0 6 474 984,0	3 703 546,0 969 718,0	1 327 913,61 809 373,01	462 943,07 121 214,57	55 597,53		1 327 913,61
50	359	241-102-0259 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	м	125	91 906,0		11 488 250,0		11 488 250,0		11 488 250,0
51	365	6121-0201-0129 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,125	18 257 894,0 1 809 790,0	2 170 916,0 488 621,0	2 282 236,73 226 223,82	271 364,67 61 077,8	1 784 648,6		2 282 236,73
			Итого по подразделу 4: ФУТЛЯРЫ					15 098 400	734 308	13 328 496	0	15 098 400
								1 035 597	182 292	0	0	
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					101 019 571	12 336 086	81 078 704	0	101 019 571
								7 604 781	3 000 655	0	0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
			Подраздел 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук									
52	374	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	23,904	91 150,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	2 178 849,6 1 268 991,6	749 844,6 225 892,8	160 013,4		2 178 849,6
53	375	ССЦ *РК8.04-08-2023 техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	23,904	284,0		6 788,76		6 788,76		6 788,76
54	376	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	62 830,0		565 470,0		565 470,0		565 470,0
55	378	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	9	67 666,0		608 994,0		608 994,0		608 994,0
56	379	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	15	35 793,0		536 895,0		536 895,0		536 895,0

57	380	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	48 379,0		580 548,0		580 548,0		580 548,0
58	381	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	7 968,0		167 328,0		167 328,0		167 328,0
59	382	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры в колодцах	$м^3$	0,432	29 315,0		12 664,08		12 664,08		12 664,08
60	383	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на опоры под задвижки	$м^3$	1,704	31 987,0		54 505,8		54 505,8		54 505,8
61	385	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,58468	438,0 248,0	8,0 2,0	2 446,08 1 385,04	44,64 11,16	1 016,4		2 446,08
62	387	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36 711,0		330 399,0		330 399,0		330 399,0
			Итого по подразделу 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук					5 044 888 1 270 377	749 889 225 904	3 024 622 0	0 0	5 044 888
			Подраздел 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ									
63	422	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0012	4 787 984,0 2 840 834,0	1 575 636,0 425 416,0	5 745,6 3 408,96	1 890,72 510,48	445,92		5 745,6
64	423	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,2	12 332,0		14 798,4		14 798,4		14 798,4
65	426	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,496	219,0 124,0	3,0 0,0	327,63 185,51	4,49 0,0	137,63		327,63
66	427	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,496	438,0 248,0	8,0 2,0	655,25 371,01	11,97 3,0	272,28		655,25
			Итого по подразделу 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ					21 527 3 965	1 907 513	15 654 0	0 0	21 527
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					5 066 415 1 274 342	751 796 226 417	3 040 277 0	0 0	5 066 415
			ИТОГО по акту					210 997 690 40 349 278	37 226 097 8 609 714	84 118 981 0	0 0	210 997 690
			Итого	**210 997 690,000**								**210 997 690,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	13 714 849,850								13 714 849,85
			Итого	**224 712 539,850**	-							**224 712 539,85**
			Сметная прибыль 5%	11 235 626,993								11 235 626,99
			Непредвиденные работы и затраты-3%	6 741 376,196	-							6 741 376,20
			Итого	**242 689 543,038**	-							**242 689 543,04**
			в том числе на 2023 год - 11 %	26 695 849,734	-							26 695 849,73

		в том числе на 2024 год - 89 %	215 993 693,304	-						215 993 693,30
		2023 год - 11 %, К=1	26 695 849,734	-						26 695 849,73
		2024 год - 89 %, К=1,075	232 193 220,302	-						232 193 220,30
		Итого сметная стоимость	**258 889 070,036**	-						**258 889 070,04**
		Налог на добавлению стоимость - 12 %	**31 066 688,404**	-						**31 066 688,40**
		ВСЕГО:								**289 955 758,44**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.