Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖНЫЙ МЕГАПОЛИС"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт внутриквартального проезда в 4 микрорайоне вдоль домов 1,2,3,6,7,8,9 с выездами на улицу Ленина в г.Житикара, Житикаринского района, Костанайской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
130440026767				№160	15.11.2024 г.			
				Доп.согл.№2 Дог. №160	27.02.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт внутриквартального проезда в 4 микрорайоне вдоль домов 1,2,3,6,7,8,9 с выездами на улицу Ленина в г.Жетикара, Житикаринского района, Костанайской области	19 871 206	19 871 206	17 742 149				2 129 058	19 871 206
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	19 871 206	19 871 206	17 742 149				2 129 058	**19 871 206**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района"

Руководитель_____ Ордашев М.Ж.

Технических надзор:
ТОО "AstanaEngineering"

Эксперт _____ Рахимбергенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ЮЖНЫЙ МЕГАПОЛИС"

Директор _____ Жайлаубаев Н.М.

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖНЫЙ МЕГАПОЛИС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт внутриквартального проезда в 4 микрорайоне вдоль домов 1,2,3,6,7,8,9 с выездами на улицу Ленина в г.Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **РП "Текущий ремонт внутриквартального проезда в 4 микрорайоне вдоль домов 1,2,3,6,7,8,9 с выездами на улицу Ленина в г.Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-11-15, дополнительное соглашение №02 от 2025-02-27.**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО с НДС				19 871 206
		НДС 12%				2 129 058
		Итого со сметной прибылью				17 742 149
		Сместная прибыль (5%)				844 864
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 897 284**
Раздел 1.		**Подготовительные работы**				**10 392 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 154 009
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 045 561*
		машины и механизмы	тенге			1 649 647
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*403 886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			342 060
		перевозки	тенге			868 269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 123		
		Подготовительные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**811,84**	**3 851**	**3 126 396**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 851	3 126 396
		в том числе оплата труда рабочих			1 900	1 542 496
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	777,174432	4 023	3 126 573
2	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**121,76**	**255**	**31 049**
3	**412-102-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 218**	**87**	**105 933**
4	**1127-0601-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м^2. Устройство**	**м^3 сборных железобетонных плит**	**130,16**	**22 710**	**2 955 951**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			7 340	955 374
		в том числе оплата труда рабочих			3 595	467 926
5.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	208,64648	4 579	955 392
5.2		машины и механизмы			11 920	1 551 506
		в том числе оплата труда машинистов			2 965	385 924
5.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	15,706907	1 392	21 864
5.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,1532317	1 118	2 407
5.2.3	321-206-0301	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	27,9419366	14 554	406 667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,9419366*	*3 202*	89 470
5.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	61,0916894	12 779	780 691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*61,0916894*	*3 827*	233 798
5.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	23,4184809	8 217	192 430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,4184809*	*2 679*	62 738
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 628	342 060
5.3.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,4918096	47 100	23 164
5.3.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,8494893	26 310	22 350
5.3.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0201195	278 998	5 613
5.3.4	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	536,51952	542	290 794
5	**414-101-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**312,32**	**1 106**	**345 426**
6	**411-103-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3 123**	**87**	**271 701**
7	**1220-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание щебеночное. Разборка**	**м^3**	**130,16**	**1 309**	**170 379**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			555	72 238
		в том числе оплата труда рабочих			273	35 534

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,00336	3 801	72 232
8.2		машины и механизмы			754	98 141
		в том числе оплата труда машинистов			138	17 962
8.2.1	326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	2,046822	283	579
8.2.2	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,046822	9 551	19 549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,046822*	*2 679*	5 483
8.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,7615852	21 270	58 739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7615852*	*3 827*	10 569
8.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,7472525	12 294	9 187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7472525*	*2 679*	2 002
8	**414-104-0301** *РСНБ РК 2022*	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**182,16**	**460**	**83 794**
9	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 822**	**87**	**158 514**
10	**950-999-9999**	**Затраты на складирование и размещение строительных отходов**	**1 тн**	**616**	**5 102**	**3 142 857**
	Раздел 6.	**Установка бортовых камней**				**6 505 285**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 265 487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 577 214*
		машины и механизмы	тенге			503 174
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*93 590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 038 686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 198		
		Установка бортовых камней				
42	**1127-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**50**	**15 642**	**782 085**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			1 310	99 560
		в том числе оплата труда рабочих			642	48 792
41.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,97102	4 128	124 393
41.2		машины и механизмы			6 744	512 544
		в том числе оплата труда машинистов			1 052	79 952
41.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9,0270144	20 715	186 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0270144*	*3 827*	34 546
41.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,3233707	21 270	28 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3233707*	*3 827*	5 065
41.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,8187105	11 672	21 228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8187105*	*2 679*	4 872
41.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6727751	12 294	8 271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6727751*	*2 679*	1 802

1	2	3	4	5	6	7
41.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,7373861	15 500	26 929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7373861*	*3 827*	6 649
41.3		материалы, изделия и конструкции			3 501	0
41.3.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	83,172737	2 118	176 160
41.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,6207076	25	116
43	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**700**	**8 176**	**5 723 200**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			4 608	3 223 757
		в том числе оплата труда рабочих			2 255	1 577 598
42.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	717,02004	4 495	6 081 142
42.2		машины и механизмы			145	191 400
		в том числе оплата труда машинистов			36	47 520
42.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,2662632	12 779	80 077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,2662632*	*3 827*	23 981
42.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4109025	8 217	3 376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4109025*	*2 679*	1 101
42.3		материалы, изделия и конструкции			3 423	2 394 731
42.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	54,1143923	42 032	2 274 536
42.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5503159	38 600	21 242
42.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,5592283	58 637	91 428
42.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,1719309	861	7 897

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района"

Руководитель_____ Ордашев М.Ж.

Технических надзор:
ТОО "AstanaEngineering"

Эксперт_____ Рахимбергенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ЮЖНЫЙ МЕГАПОЛИС"

Директор_____ Жайлаубаев Н.М.