Утверждаю
Главный инженер ТОО «АТКЭ»
_____ Жагыпаров А.М.
«____»_____2025г.

Акт обследования

Комиссия в составе:

Председатель
Зам. Главного инженера Леденцов П.А.

Члены комиссии
Начальник ПТУ Жусупбекова Д.С.
Начальник ОКиТРК Кожатаев С.К.
Начальник СВК Кулькин С.Л.
Зам. начальника СВК Комкин И.В.

Выполнила визуальный осмотр объекта: система канализации от Северо-восточной котельной ТОО АТКЭ расположенная по территории ТОО АЗМК по адресу: Туркисбский район, ул. Бекмаханова 96.
и составила настоящий акт о нижеследующем: в результате длительного периода эксплуатации возникают частые подпоры на канализационной сети, имеются илистые отложения, минимальная пропускная способность из-за чего затапливается подвальное помещение котельной под насосами питательной воды в котором расположены силовые электрокабели. Прочистка спецтехникой результатов не дала. Необходима прокладка новой системы канализации от Северо-восточной котельной до центрального городского коллектора.

Прилагается перечень необходимых работ и материалов:

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Копка траншеи глубиной до 5 м., ширина 1 м. Группа грунтов 2	$м^3$	432 (с учетом коэффициента разрыхления 20%).	60 м.п ручным методом.
2	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	107,52	
3	Укладка трубопроводов	м	450	Полипропиленовые, двухслойные гофрированные трубы д. 225мм
4	Засыпка бульдозерами	$м^3$	432	

5	Засыпка вручную	$м^3$	76,8	Группа грунтов 2
6	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	2688	
7	Планировка механизированным способом.	$м^2$	460,8	Группа грунтов 2
8	Планировка ручным способом.	$м^2$	460,8	Группа грунтов 3
9	Устройство основания подстилающего и выравнивающего из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	92,16	
10	Асфальтирование	$м^2$	422,4	Толщина 4 см. Из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
11	Асфальтирование	$м^2$	422,4	Толщина 4 см. Из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
12	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметр 1,5 м.	$м^3$	29,26	Грунты сухие
13	Плита для колодцев	шт	14	ГОСТ 8020-2016 марки ПН15
14	Кольцо колодцев	шт	48	ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9
15	Плита для колодцев	шт	14	ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1
16	Кольцо опорное	шт	48	ГОСТ 8020-2016 марки КО 6
17	Люк чугунный	шт	14	ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)
18	Лестница колодцев	шт	14	
19	Грунтование	$м^2$	19,38	Эмаль ГФ-021 на один раз
20	Окраска	$м^2$	19,38	Эмаль ПФ-115

Подписи:

Зам. Главного инженера _____ Леденцов П.А.

Начальник ПТУ _____ Жусупбекова Д.С.

Начальник ОКиТРК _____ Кожатаев С.К.

Начальник СВК _____ Кулькин С.Л.

Зам. начальника СВК _____ Комкин И.В.