Заказчик:Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(747)5303690

Договор подряда (контракт) №25 от 15.03.2021

Наименование строительства: Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за май месяц 2021 года.

от "25" май 2021 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				25	**15.03.2021**					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт № 1	58 674 875,78	52 388 281,95	51 418 157,00						6 286 593,83	58 674 875,78
Итого:	58 674 875,78	52 388 281,95	51 418 157,00						6 286 593,83	58 674 875,78
Итого к оплате с НДС:	**58 674 875,78**									**58 674 875,78**

Заказчик:
Руководитель: Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би, 70 БИН 000140002594

_____ Негриенко В. В.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Көлсай Строй"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Авторский надзор:
Директор ТОО "STATUS-PV"

_____ Нурсеитов Е.С.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдрахманов А. К.
(подпись М.П.)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Одел ЖКХ ,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района**	**000140002594**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25 от 15.03.2021г

Номер документа	Дата составления
19	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водопровода в с.Белоусовка Успенского района Павлодарской области			Работа	1	58 674 875,78	58 674 875,78	6 286 593,83
				Итого	1	x	58 674 875,78	6 286 593,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. Директора / _____ / Ахмедов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Неприменко В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

15вбел

Форма

Заказчик:Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(747)5303690

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25 от 15.03.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Смета 2-1-1 Внутриквартальные сети водопровода Водопровод В1 L=9536,0

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Растительный слой

1	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	752	41,27	41,27	31034	31034	–	7704	41837
					–	14,23	–	10700	–	3099	
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	752	38,21	38,21	28732	28732	–	7132	38733
					–	13,17	–	9906	–	2869	
3	3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	752	134,74	127,96	101322	96226	–	19949	130973
					6,78	30,07	5096	22611	–	9702	
4	4 4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	1368,64	293		401012		–	–	433093
					–		–		–	32081	
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	752	16,34	13,99	12290	10521	37	4062	17660
					2,3	5,2	1732	3910	–	1308	
	1.2 Траншея (трубопровод, колодцы)										
6	9 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25398	118,47	112,52	3008916	2857686	–	592353	3889371
					5,95	26,44	151230	671482	–	288102	
7	10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1195,52	161,78	154,93	193411	185221	89	40341	252452
					6,78	40,09	8101	47928	–	18700	
8	11 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзкс1=1,1;	м3 грунта	6859,93	130,32	123,77	893953	849039	–	175980	1155528

					6,55	29,08	44914	199502	–	85595	
9	12 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	901,34	177,95	170,42	160394	153609	67	33456	209358
					7,45	44,1	6718	39748	–	15508	
10	13 4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	3871,0672	293		1134223		–	–	1224961
					–		–		–	90738	
11	14 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2126,96	16,34	13,99	34761	29755	106	11490	49951
					2,3	5,2	4900	11059	–	3700	
12	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаный грунт. Устройство НР = 99 %	м3 основания	537,804	1101,37	153,79	592321	82709	–	527064	1208936
					947,58	42,35	509612	22776	–	89551	
13	16 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	265,91989	1916,88	–	509737	–	–	367011	946888
					1916,88	–	509737	–	–	70140	
14	17 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	397,21934	2108,57	–	837564	–	–	603046	1555859
					2108,57	–	837564	–	–	115249	
15	19 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1177,695	715,08	–	842146	–	–	606345	1564370
					715,08	–	842146	–	–	115879	
16	20 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15814,476	14,79	14,79	233849	233849	–	62569	320131
					–	5,5	–	86901	–	23713	

17	21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15814,476	148,58	72	2349648	1138702	–	1233542	3869845
					76,57	31,76	1210946	502307	–	286655	
	Раздел 2 Трубопровод										
	2.1 Водопровод										
18	22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	33	1905,85	77,76	62893	2566	10801	50217	122159
					1500,79	36,3	49526	1198	–	9049	
19	23 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	42079		1388607		1388607	–	1499696
					–		–		–	111089	
20	24 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1142,6	26	5713	130	866	4730	11278
					943,4	12,2	4717	61	–	835	
21	25 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	23909		119545		119545	–	129109
					–		–		–	9564	
22	28 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	60	986,8	57,97	59208	3478	3674	51535	119602
					867,6	–	52056	–	–	8859	
23	29 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60	2623		157380		157380	–	169970
					–		–		–	12590	
24	30 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	513	29	2565	145	106	2291	5244
					462,8	–	2314	–	–	388	

25	31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369		6845		6845	–	7393
						–		–		–	548	
26	35	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2283		13698		13698	–	14794
						–		–		–	1096	
27	36	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932		7728		7728	–	8346
						–		–		–	618	
28	37	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	1411		239870		239870	–	259060
						–		–		–	19190	
29	38	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	667		6670		6670	–	7204
						–		–		–	534	
30	39	2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	736		139840		139840	–	151027
						–		–		–	11187	
31	43	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 НР = 99 %	шт.	10	52352,7	173,4	523527	1734	503375	18936	585860
						1841,8	70,9	18418	709	–	43397	
32	47	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	150	1464		219600		219600	–	237168
						–		–		–	17568	
33	48	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3167		6334		6334	–	6841
						–		–		–	507	
34	50	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	115369		2307380		2307380	–	2491970

					–		–		–	184590	
35	51 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	11	86737		954107		954107	–	1030436
					–		–		–	76329	
36	52 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	2	187113		374226		374226	–	404164
					–		–		–	29938	
37	53 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1263		6315		6315	–	6820
					–		–		–	505	
38	55 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	км трубопровода	3,7	328543,78	102935,68	1215612	380862	8562	919277	2305680
					223294,05	27668,92	826188	102375	–	170791	
39	56 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7655,8	1352		10350642		10350642	–	11178693
					–		–		–	828051	
40	60 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,48	271693,75	71920,83	130413	34522	312	103712	252855
					199122,92	19127,08	95579	9181	–	18730	
41	61 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2383,6	156		371842		371842	–	401589
					–		–		–	29747	

Раздел 3 Колодцы

42	77 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,83287	41859,73	8952,98	1876692	401388	758027	862109	2957905
					15998,91	3424,72	717277	153540	–	219104	
43	78 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	16230		730350		730350	–	788778
					–		–		–	58428	
44	79 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22502		607554		607554	–	656158
					–		–		–	48604	
45	80 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9; КС 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	135	16936		2286360		2286360	–	2469269
					–		–		–	182909	
46	81 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	81	22565		1827765		1827765	–	1973986
					–		–		–	146221	
47	82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	288	2456		707328		707328	–	763914
					–		–		–	56586	
48	83 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	8692		625824		625824	–	675890
					–		–		–	50066	
49	84 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	4731		89889		89889	–	97080
					–		–		–	7191	

50	85	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22470	606690	606690	–	655225
						–	–	–	48535	
51	86	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	16491	742095	742095	–	801463
						–	–	–	59368	
52	87	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	29	23947	694463	694463	–	750020
						–	–	–	55557	
			3.2 Колодцы прямоугольные (3 шт)							
53	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2456	29472	29472	–	31830
						–	–	–	2358	
54	94	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8692	26076	26076	–	28162
						–	–	–	2086	

Итого	**50 966 584**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 898 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 521 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 895 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 930 517
- перевозка грузов, тенге	1 535 235
- накладные расходы, тенге	6 304 851
в т.ч. зарплата, тенге	567 437
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 775 302
Всего по смете Внутриквартальные сети водопровода Водопровод В1 L=9536,0	**50 966 584**

Смета ЛС 6-4-1 Резервуар чистой воды (шт V=100м3)

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	327,78	177,95	170,42	58328	55861	24	12167	76135
					7,45	44,1	2443	14455	–	5640	
2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	596,5596	40		23862		–	–	25771
					–		–		–	1909	
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	622,88	130,31	123,77	81170	77092	–	15979	104921
					6,55	29,08	4078	18115	–	7772	
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	28,52	1523,32	–	43445	–	–	31280	80703
					1523,32	–	43445	–	–	5978	
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	327,78	16,34	13,99	5357	4586	16	1771	7698
					2,3	5,2	755	1705	–	570	

Итого на 1 резервуар	**295 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40
- перевозка грузов, тенге	23 862
- накладные расходы, тенге	61 197
в т.ч. зарплата, тенге	5 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 869

Всего по смете Резервуар чистой воды (1 шт V=100м3) **295 228**

Смета ЛС 6-6-1 Насосная станция 2-го подъема (1 шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,54	161,78	154,93	27913	26731	13	5822	36434
					6,78	40,09	1169	6917	–	2699	
2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	314,0228	40		12561		–	–	13566
					–		–		–	1005	
3	3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,03	161,79	154,94	16669	15963	8	3477	21758
					6,77	40,1	698	4131	–	1612	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	250,14	177,95	170,42	44513	42630	19	9284	58101
					7,45	44,1	1864	11031	–	4304	
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,36	1523,29	–	14258	–	–	10266	26486
					1523,29	–	14258	–	–	1962	

Итого **156 345**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 85 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге 40
- перевозка грузов, тенге 12 561
- накладные расходы, тенге 28 849

в т.ч. зарплата, тенге		2 596
- сметная прибыль (8 %), тенге		11 582
Всего Насосная станция 2-го подъема (1 шт)		**156 345**
Итого по Акту		**51 418 157**
Временные здания и сооружения	2,00%	1 028 363,14
Итого с временными		52 446 520,14
Зимние удорожания	3,63%	1 903 808,68
Итого с зимними удорожаниями		54 350 328,82
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 087 007
Итого с непредвиденными работами и затратами		55 437 335,40
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)		58 209 202,17
Итого соскидкой подрядчика К=0,9		52 388 281,95
НДС	12%	6 286 593,83
Всего по акту с НДС		**58 674 875,78**

Заказчик:

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би, 70 БИН 000140002594

Руководитель _____ Негриенко В. В.
(подпись М.П.)

Авторский надзор:
Директор ТОО "STATUS-PV _____ Нурсеитов Е.С.
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебасва, 74, БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(747)5303690

Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ Абдрахманов А. К.
(подпись М.П.)