Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Одел ЖКХ ,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **000140002594**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440003154

Договор (контракт) Договор №25 от 15.03.2021г

Номер документа	Дата составления
32	07.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области			Работа	1	58 716 450,63	58 716 450,63	6 291 048,28
				Итого	1	x	58 716 450,63	6 291 048,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) зам. директора / _____ / Ахмедов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Неумывако В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2021

М.П.

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(747)5303690

Договор подряда (контракт) №25 от 15.03.2021

Наименование строительства: Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 года.

от "07" июля 2021 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование, код		наименование, код	
				25	15.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 2	58 716 450,63	52 425 402,35	51 454 590,00						6 291 048,28	58 716 450,63
Итого:	117 391 326,41	52 425 402,35	51 454 590,00						6 291 048,28	58 716 450,63
Итого к оплате с НДС:	**117 391 326,41**									**58 716 450,63**

Заказчик:
Руководитель: Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би, 70 БИН 000140002594

Руководитель _____ Негриенко В. В.
(подпись М.П.)

Авторский надзор:
Директор ТОО "STATUS-PV"

_____ Нурсеитов Е. С.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Көлсай Строй"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдрахманов А. К.
(подпись М.П.)

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
15вбел
Форма

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, БИН/ИИН 040440003154 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(747)5303690

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25 от 15.03.2021

Акт приемки выполненных работ №2 от 07 июля

за июль 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1 Внутриквартальные сети водопровода Водопровод В1 L=9536,0									
			Раздел 1 Землянные работы									
			1.1 Растительный слой									
			1.2 Траншея (трубопровод, колодцы)									
1	9	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32962,59	118,47	112,52	3905098	3708825	–	768781	5047789
						5,95	26,44	196273	871478	–	373910	
2	10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1518,126	161,78	154,93	245603	235203	113	51227	320576

3	11	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			6,78	40,09	10287	60861	–	23746	
				м3 грунта	8711,017	130,32	123,77	1135178	1078144	–	223466	1467336
4	12	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			6,55	29,08	57034	253336	–	108692	
				м3 грунта	1182,777	177,95	170,42	210475	201571	88	43902	274727
5	13	4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;			7,45	44,1	8816	52159	–	20350	
				т	8946,47026	293		2621316		–	–	2831021
6	14	1101-0102-0601				–		–		–	209705	
			Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2700,903	16,34	13,99	44141	37785	134	14592	63432
7	15	1123-0101-0101				2,3	5,2	6222	14044	–	4699	
			Основание под трубопроводы песчаный грунт. Устройство НР = 99 %	м3 основания	581,41	1101,37	153,79	640347	89415	–	569799	1306958
8	16	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %			947,58	42,35	550932	24623	–	96812	
				м3 грунта	389,227	1916,88	–	746101	–	–	537193	1385958
9	17	1101-0205-0107				1916,88	–	746101	–	–	102664	
			Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	581,41	2108,57	–	1225943	–	–	882679	2277312
10	19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			2108,57	–	1225943	–	–	168690	
				м3 грунта	2355,39	715,08	–	1684292	–	–	1212690	3128741
11	20	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %			715,08	–	1684292	–	–	231759	
				м3 грунта	31628,952	14,79	14,79	467697	467697	–	125137	640261
12	21	1101-0201-0501				–	5,5	–	173802	–	47427	
			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31628,952	148,58	72	4699296	2277404	–	2467085	7739691
						76,57	31,76	2421892	1004615	–	573310	

Раздел 2 Трубопровод

2.1 Водопровод

13	55 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	км трубопровода	3,88	328543,67	102935,75	1274750	399391	8978	963999	2417849
					223294,06	27669	866381	107355	–	179100	
14	58 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13	271692,31	71915,38	35320	9349	85	28088	68481
					199123,08	19123,08	25886	2486	–	5073	
15	59 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	131,3	446		58560		58560	–	63245
					–		–		–	4685	
16	60 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,52	271694,49	71920,34	141281	37398	339	112355	273927
					199122,88	19127,54	103544	9946	–	20291	

Итого	
в том числе	**29 307 304**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 903 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 542 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 574 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 297
- перевозка грузов, тенге	2 621 316
- накладные расходы, тенге	8 000 993
в т.ч. зарплата, тенге	720 090
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 170 913
Всего по смете Внутриквартальные сети водопровода Водопровод В1 L=9536,0	**29 307 304**

Смета ЛС 6-1-1 Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров

1	1 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы д=394 мм НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	58,2	10334,14	7945,36	601447	462420	3500	244405	913520
					2328,64	2611,82	135527	152008	–	67668	
2	2 1104-0101-0204	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы д=244 мм НР = 85 % в т.ч п.2.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	1,8	11646,11	8040	20963	14472	84	9460	32857
					3559,44	2623,33	6407	4722	–	2434	

3	3 1104-0201-0103	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	60	1689,25	917,38	101355	55043	835	50374	163867
					757,95	229,77	45477	13786	–	12138	
4	4 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	439365,5	261495,5	878731	522991	–	440532	1424804
					177870	81266,5	355740	162533	–	105541	
5	5 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы д=244 м НР = 85 % т.ч. п.3.4: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м бурения	49,2	6024,63	4272,85	296412	210224	2170	130155	460692
					1707,68	1404,57	84018	69105	–	34125	
6	6 1104-0101-0204	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м бурения	37,8	9147,25	6485,87	345766	245166	1939	151865	537441
					2610,08	2116,51	98661	80004	–	39810	
7	7 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=244 мм НР = 85 % т.ч. п.3.4: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м бурения	33	12612	8872,21	416196	292783	2625	178054	641790
					3660,24	2687,48	120788	88687	–	47540	
8	8 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	120	1061,82	689,44	127418	82733	3934	52194	193981
					339,59	172,12	40751	20654	–	14369	
9	9 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1 м ценобразов.37849,14/3,1	шт.	12	39811		477732		477732	–	515951
					–		–		–	38219	
10	10 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	329676	251003,1	3296760	2510031	–	1257748	4918869
					78672,9	69297,5	786729	692975	–	364361	
11	11 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	329676	251003,1	3296760	2510031	–	1257748	4918869
					78672,9	69297,5	786729	692975	–	364361	
12	12 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	126237,6	69537,6	1262376	695376	–	647761	2062948
					56700	19507,2	567000	195072	–	152811	

13	13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,192	24151,04	1302,08	4637	250	3828	557	5610
					2911,46	276,04	559	53	–	416	
14	14 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	60	22077		1324620		1324620	–	1430590
					–		–		–	105970	
15	15 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	109	13332		1453188		1453188	–	1569443
					–		–		–	116255	
16	16 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,2	21885		70032		70032	–	75635
					–		–		–	5603	
17	17 1101-0101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24	98,21	94,67	2357	2272	–	371	2946
					3,54	17,92	85	430	–	218	
18	18 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24	36,83	36,83	884	884	–	182	1151
					–	10,54	–	253	–	85	
19	19 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	32	552,97	25,03	17695	801	10352	4945	24451
					204,44	10,19	6542	326	–	1811	
20	20 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
					1506	–	3012	–	–	414	
21	21 4121-0201-3001	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	160	846		135360		–	–	146189
					–		–		–	10829	
22	22 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	120	29		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
23	23 2101-0102-0101	Глина	м3	80	1625		130000		130000	–	140400
					–		–		–	10400	
24	24 2910-0001-0001 (пл)пл	Проведение сокращенного химического анализа	проба	2	13776		27552		27552	–	29756

25	25 2910-0001-0002 (пл)пл	Проведение химического анализа на определения железа	проба	2	– 884	– 1768	– 1768	2204 –		1909
26	26 2910-0001-0003 (пл)пл	Проведение химического анализа по СП №209 76073	проба	2	– 73557	– 147114	– 147114	141 –		158883
27	27 2910-0001-0004 (пл)пл	Проведение бактериалогического анализа	проба	2	– 1934	– 3868	– 3868	11769 –		4177
28	28 2910-0001-0005 (пл)пл	Изготовление паспорта на скважину	шт	2	– 25900	– 51800	– 51800	309 –		55944
					–	–	–	4144		
		Итого по смете				**20 442 026**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 038 025				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 605 477				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 173 583				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 720 421				
		- перевозка грузов, тенге				135 360				
		- накладные расходы, тенге				4 428 520				
		в т.ч. зарплата, тенге				398 567				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 514 223				
	Всего по смете	**Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров**				**20 442 026**				

Смета ЛС 6-4-1 Резервуар чистой воды (1 шт V=100м3)

Раздел 1 Земляные работы

1	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	97,92	715,08	–	70021	–	–	50415	130071
2	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	651,4	715,08 33,8	– 33,8	70021 22020	– 22020	– –	9635 5466	29685
3	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	651,4	– 148,58	11,65 72	– 96782	7592 46903	– –	2199 50810	159399
					76,57	31,76	49879	20690	–	11807	

4	9 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	88,04	41,27	41,27	3633	3633	–	902	4898
					–	14,23	–	1253	–	363	
5	10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	130,02	161,78	154,93	21035	20144	10	4387	27456
					6,78	40,09	881	5212	–	2034	
6	11 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	236,6364	40		9465		–	–	10222
					–		–		–	757	
7	12 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	218,06	33,8	33,8	7371	7371	–	1830	9937
					–	11,65	–	2541	–	736	
8	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218,06	148,57	72	32398	15701	–	17009	53360
					76,57	31,76	16697	6926	–	3953	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1										
9	14 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	4010,43	224,07	64969	3630	45988	16187	87648
					947,59	61,73	15351	1000	–	6492	
10	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	8,1	20746,67	1067,04	168048	8643	150143	10045	192340
					1143,46	219,38	9262	1777	–	14247	

Итого	
в том числе	**705 016**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 991
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 141
- перевозка грузов, тенге	9 465
- накладные расходы, тенге	157 051
в т.ч. зарплата, тенге	14 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 223

Итого на 1 резервуар **705 016**

Всего по смете Резервуар чистой воды (1 шт V=100м3) **705 016**

Смета ЛС 6-4-1 Резервуар чистой воды (1 шт V=100м3)

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	327,78	177,95 / 7,45	170,42 / 44,1	58328 / 2443	55861 / 14455	24 / –	12167 / 5640	76135
2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	596,5596	40 / –		23862 / –		– / –	– / 1909	25771
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	622,88	130,31 / 6,55	123,77 / 29,08	81170 / 4078	77092 / 18115	– / –	15979 / 7772	104921
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	28,52	1523,32 / 1523,32	– / –	43445 / 43445	– / –	– / –	31280 / 5978	80703
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	327,78	16,34 / 2,3	13,99 / 5,2	5357 / 755	4586 / 1705	16 / –	1771 / 570	7698
1	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	97,92	715,08 / 715,08	– / –	70021 / 70021	– / –	– / –	50415 / 9635	130071
2	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	651,4	33,8 / –	33,8 / 11,65	22020 / –	22020 / 7592	– / –	5466 / 2199	29685
3	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	651,4	148,58 / 76,57	72 / 31,76	96782 / 49879	46903 / 20690	– / –	50810 / 11807	159399

4	9 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	88,04	41,27	41,27	3633	3633	–	902	4898
					–	14,23	–	1253	–	363	
5	10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	130,02	161,78	154,93	21035	20144	10	4387	27456
					6,78	40,09	881	5212	–	2034	
6	11 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	236,6364	40		9465		–	–	10222
					–		–		–	757	
7	12 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	218,06	33,8	33,8	7371	7371	–	1830	9937
					–	11,65	–	2541	–	736	
8	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218,06	148,57	72	32398	15701	–	17009	53360
					76,57	31,76	16697	6926	–	3953	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1										
9	14 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	4010,43	224,07	64969	3630	45988	16187	87648
					947,59	61,73	15351	1000	–	6492	
10	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	8,1	20746,67	1067,04	168048	8643	150143	10045	192340
					1143,46	219,38	9262	1777	–	14247	

Итого	
в том числе	**1 000 244**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 181
- перевозка грузов, тенге	33 327
- накладные расходы, тенге	218 248
в т.ч. зарплата, тенге	19 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 092
Итого на 1 резервуар	**1 000 244**
Итого по Акту	**51 454 590**

Временные здания и сооружения		
Итого с временными	2,00%	1 029 091,80
Зимние удорожания		52 483 681,80
Итого с зимними удорожаниями	3,63%	1 905 157,65
Непредвиденные работы и затраты		54 388 839,45
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	1 087 777
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)		55 476 616,24
Итого сосскидкой подрядчика К=0,9		58 250 447,05
НДС		52 425 402,35
Всего по акту с НДС	12%	6 291 048,28
		58 716 450,63

Заказчик:
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка ул.Казыбек Би БИН 000140002594

Руководитель _____ Негриенко В. В.
(подпись М.П.)

Авторский надзор:
Директор ТОО "STATUS-PV"

_____ Нурсеитов Е. С.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдрахманов А. К.
(подпись М.П.)