Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

с. Белоусовка "28" января 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй», Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Толебаева дом 74**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора ***Ахмедова Адхам Аминовича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Белоусовка Успенского района Павлодарской области**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства архитектуры и градостроительства Успенского района» руководитель *Незнамова Е.С.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «Astana Building energy company», ГСЛ 15022112 от 23.12.2015г.

Директор Учтемиров Б.Ж.
(наименование организации) (№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STATUS-PV» г. Павлодар, № ЦЭ-0548/19 от 27.12.2019 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а **руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства архитектуры и градостроительства Успенского района»;**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сооружение водоподготовки	м3/час	15		15	
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	м	9940		9940	
PE 100 SDR17 110x4,2	м	7580		7580	
PE 100 SDR17 63x2,5	м	130		130	
PE 100 SDR17 32x2,0	м	2360		2360	

Пожарные гидранты	шт	34		34	
Железобетонные колодцы	шт	75		75	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м^2		число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водоснабжение выполнено из 2 скважин №27-21, 28-21, с дебитом 12 и 12 л/с, насосами марки Grundfos SP 9-10(Королевство Дания), подземного исполнения. Вода со скважин попадает в резервуары емкостью 2х25м3, затем установку водоподготовки для комбинированной очистки мембранами. Чистая вода после очистки поступает в переливные резервуары емкостью 2*100 м3 для накопления и дальнейшего использования, а грязная вода сбрасывается в резервуар емкостью 1х100м3 после чего откачивается спецмашинами. Чистая вода с комплектной насосной станции второго подъема, над напором поступает к потребителям. Протяженность сети 9940 м, из полиэтилена низкого давления,SDR 17 диаметром 110 и 63 мм. Для подвода к домам использованы трубы SDR 17 диаметром 32 мм. Для тушения пожара предусмотрены 34 пожарные гидрантов. Всего на всей трассе смонтировано- 75 колодцев.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2021 года;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев

фактически, месяц: 6 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства архитектуры и градостроительства Успенского района» руководитель *Незнамова Е.С.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата, *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных в аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата, *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство наружных сетей водопровода в с.Белоусовка Успенского района Павлодарской области,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Көлсай Строй» ***Ахмедов А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.