Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» сентября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания «Пилон» СКО г.Петропавловск, ул.Букетова 32
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шмагнова Юрия Викторовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство школы на 300 мест в рабочем поселке города Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области», СКО, г.Мамлютка, ул.Рабочая 28
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»,руководитель–Ахметов Р.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ПетроГраньСтрой»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	**Ед.изм.**	**Согласно проекта**
Здание школы		
Общая площадь здания	М2	7052,95
Полезная площадь	М2	4336,69
Площадь застройки	М2	2855,8
Строительный объем здания	М3	25671,90
Площадь участка	га	2,488
Этажность	этаж	2
Модульная котельная		
Площадь застройки	М2	82,9
Общая площадь	М2	78,6
Строительный объем	М3	290,4
Склад угля		

Площадь застройки	М2	115,9
Общая площадь	М2	105,3
Строительный объем	М3	695,4
Склад золы		
Площадь застройки	М2	37,2
Общая площадь	М2	32,5
Строительный объем	М3	100,5
Трансформаторная подстанция		
Площадь застройки	М2	52,1
Общая площадь	М2	46,5
Строительный объем	М3	125,1
Туалет на 2 очка		
Площадь застройки	М2	9,1
Общая площадь	М2	2,27
Строительный объем	М3	20,0
Инженерные сети		
Водопровод	М.П.	705
Канализация	М.П.	265
Теплоснабжение	М.П.	58,8
Телефонизация	М.П.	913,8
Электроснабжение	М.П.	4000

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы 2-х этажное. Несущими конструкциями здания являются несущие кирпичные стены. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих кирпичных стен с горизонтальными дисками перекрытий из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Фундаменты- свайные по ГОСТ 19804-91, наружные стены- из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом, внутренние стены- кирпичные (сплошная кладка), перекрытия- сборные железобетонные плиты, перекрытие спортзала и актового зала – из металлических трапецеидальных ферм, перегородки – кирпичные, полы – линолеум, керамическая плитка, дощатые, реечные, окна – металлопластик, 2-хкамерный стеклопакет, кровля на несущих кирпичных стенах – из оцинкованных профилированных листов, крыша – чердачная. Наружная отделка – см.цветовое решение фасадов.

Здание модульной котельной – каркас модуля –металлический прокат, фундамент буронабивные сваи, стены панели типа «Сэндвич».

Склад золы – 1-этажное стены сборные железобетонные, фундаменты буронабивные сваи, кровля из профилированного листа

Трансформаторная подстанция – фундамент из сборных бетонных блоков, стены и перекрытия и панелей типа «Сэндвич», крыша оцинкованный профлист

Туалет на 2 очка – фундаменты из монолитного бетона, стены кирпичная кладка, кровля волнистые асбестоцементные листы.

Свободная от застройки территория озеленена посадками деревьев, кустарников, газонами и цветниками. Покрытие площадок хозяйственной зоны , проездов вокруг здания школы, площадка временной парковки автомашин – асфальтобетонное, покрытие площадок у входов в здание из брусчатки.

По периметру участка школы установлено металлическое ограждение.

Рабочий проект телефонизации выполнен согласно технических условий, выданных Мамлютским РУТ.

Рабочий проект электроснабжения выполнен на основании задания на проектирование, согласно архитектурно-строительной части проекта с требованиями

технических условий, выданных АО «СК РЭК», нормативно технической документации ПЭУ РК, СНиП РК 3.02-25-2004 «Общеобразовательные учреждения», СН РК 4.04-23-2004 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование согласно требований СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение, ПЭУ РК, СН РК 4.04-23-2004* «Общеобразовательные учреждения». Искусственное освещение запроектировано согласно действующих нормативных документов и подразделяются на рабочее и аварийное (эвакуационное) и выполнено, в основном, светильниками с люминесцентными лампами и светильниками, в которых установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно сметной документации.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2013 год;
месяц, год
окончание работ август 2015 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 мес.;
фактически, месяц: мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство школы на 300 мест в рабочем поселке города Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шмагнов Ю.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)