Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 109

Заказчик : ТОО "АймарСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Промстрой-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **391-2022 Строительство спортивного зала для Актюбинская областная специализированная школа-интернет для одаренных детей им.М.Кусаинова(Дарын)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание спортзала**

Договор подряда (контракт) **№ 24-06-13** от **13.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы-АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2022

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7-1 Благоустройство территории										
		Раздел 1: Земляные массы, ГП5									54437,00	
1	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	111	144,08	138,32	15993,00	15353,00	47,00	2883,00	20386,00	
					5,34	30,73	593,00	3411,00		1510,00		
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	111	86,66	86,66	9619,00	9619,00		1919,00	12462,00	
					0,00	24,02	0,00	2666,00		924,00		
4	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	111	156,50	156,50	17372,00	17371,00		2617,00	21589,00	
					0,00	32,75	0,00	3635,00		1600,00		
		ИТОГО по акту					42984,00	42343,00	47,00	7419,00	54437,00	
							593,00	9712,00		4034,00		
											54437,00	
		Итого с временными	1,5%							817	55 254	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9%							497	55 751	
		Итого непредвиденными затратами	2,0%							1 115	56 866	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									61 358	
		Итого с поправочным коэффициентом по договору	0,73								44 642,86	
		Итого с НДС	12 %							5 357,14	50 000,00	

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Промстрой-XXI"
Директор
_____ Мырзаханов Д.Б.