Кровля - металлические профилированные листы "Каскад".
Лестничные клетки- монолитные железобетонные.
Перемычки – монолитные.
Окна - металлопластиковые с тройным остеклением индивидуального изготовления.
Полы - бетонные.
Вокруг здания устраивается водонепроницаемая отмостка шириной 1 м с уклоном от здания не менее 0,02 высотой бровки на 0,05 м выше планировочной отметки земли.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка – черновая.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания III А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ресторана с офисными и коммерческими помещениями по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Амангельды Каримуллина, стр. 2/16».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Курмашев Казболат Сагингалиевич _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Нургожина Гулнара Сейтжановна _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Калиев Абат Курмантаевич _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Nur-Stark", Калиев Абат Курмантаевич _____

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Калиев Абат Курмантаевич, аттестат в части несущих и ограждающих конструкций _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Nur-Stark», Ипатов Нурлан Сагингалиевич _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Nur-Stark», Ипатов Нурлан Сагингалиевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ипатов Нурлан Сагингалиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ерболат Райымбек Рафхатулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

в эксплуатацию
форма

«ЖИТ...АЖ ЕНГІЗІЛДІ
...ындаушы Муртазина Ак
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2025 ж. «21» 01

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	кол-во помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство ресторана с офисными и коммерческими помещениями	3	-	-	315,2	3930,1	598,96	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточные, подушка из монолитного железобетона	Стены наружные - кладка из газоблока марки 600 толщиной 300 мм на клеевом растворе М50, армированная сеткой из Вр-1 Ø5 с ячейками 50х50 мм через 5 рядов кладки, с	металлические профилированные листы "Каскад"	2-х контурный котел, на газовом топливе.	запитаны от щита ГРЩ	Ввод выполнен из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.	от напольного двухконтурного котла 25кВт, N=0.2 кВт.	Система канализации принята самотечной с отводом сточных вод по внутренней сети в наружные сети канализации	предусматривается природным газом, соответствующим требованиям ГОСТ 5542-87, теплотворной способностью