			Котельная	11,40			
1	13		Итого по этажу	242,39			
			Лестничная клетка	20,68			
2	1		Коридор	24,14			
2	2		Санузел	12,86			
2	3		Кабинет	15,39			
2	4		Кабинет	20,16			
2	5		Кабинет	11,92			
2	6		Кухня	7,30			
2	7		Кабинет	13,38			
2	8		Кабинет	47,00			
2	9		Балкон	11,40			
2	10		Итого по этажу	184,23			
			Лестничная клетка	20,68			
3	1		Коридор	25,99			
3	2		Санузел	12,86			
3	3		Кухня	11,95			
3	4		Кабинет	21,50			
3	5		Кабинет	23,60			
3	6		Кабинет	20,20			
3	7		Кабинет	11,94			
3	8		Кабинет	11,85			
3	9		Кабинет	11,77			
3	10		Итого по этажу	172,34			
			ИТОГО	598,96			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ленточные, подушка из монолитного железобетона
2	Стены и перегородки		Стены наружные - кладка из газоблока марки 600 толщиной 300 мм на клеевом растворе М50, армированная сеткой из Вр-1 Ø5 с ячейками 50х50 мм через 5 рядов кладки, с утеплением с наружной стороны теплоизоляционными плитами Стены внутренние - кладка из газоблока марки 600 толщиной 300 мм на клеевом растворе М50.
3	Крыша		металлические профилированные листы "Каскад"
4	Полы		бетонные
5	Проемы	окна	металлопластиковые с тройным остеклением индивидуального изготовления
		двери	Наружные - металлические, внутренние - ПВХ.
6	Горячее водоснабжение		от напольного двухконтурного котла 25кВт, N=0.2 кВт.
7	Газоснабжение		предусматривается природным газом, соответствующим