Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Актюбинская область, г.Актобе, ОТЕГЕН ТУРМАГАМБЕТОВ, 105**

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:: **ТОО "Жалаугер-НС" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Ондирис, стр. 62**

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ж. Кабакбаева в г. Шалкар Актюбинской области (0,55 км).**

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 Подготовительные работы				
	Раздел 1.	**Восстановление и закрепление оси трассы**				
1	**ЦИ** *РК 8.03-04-2023; табл. 1601-0204-30 п.3*	**Восстановление трассы автомобильной дороги III категории сложности**	км	0,635	93 979	59677
2	**ЦИ** *РК 8.03-04-2023; табл. 1601-0204-30 п.6*	**Закрепление трассы автомобильной дороги III категории сложности**	км	0,635	47 135	29931
	Раздел 2.	**Демонтажные работы**				
3	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1	10 792	10792
4	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,021	1 353	28
5	**412-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	т·км	0,084	104	9
6	**412-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,021	281	6
7	**414-104-0602** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	0,021	928	19
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Устройство земляного полотна(основная дорога и примыкания)**				
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 (10)м	$м^3$ грунта	384	115	44160
9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	384	363	139392
10	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	384	415	159360
11	412-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2 749,44	105	288691
12	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	687,36	201	138159
13	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	52	6 738	350376
14	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	613	241	147733
15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	607	259	157213
16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	607	90	54630
17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	607	209	126863
18	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	6 380	343	2188340
	Раздел 2.	**Восстановление придорожной полосы**				
19	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	60	3 481	208860

1	2	3	4	5	6	7
20	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	1 136	493	560048
21	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав , вручную	$м^2$	1 136	1 423	1616528
22	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	1,19	3 241	3857
23	1101-0204-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	$м^2$	1 136	286	324896
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Дорожные работы						
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				
24	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	811	3 277	2657647
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	989,42	5 499	5440821
26	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	4 814	617	2972225
27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	3,37	6 257	21086
28	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,4711	191 462	664584
29	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4 814	462	2224068
30	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	4 814	19	91466
31	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,44	6 257	9010
32	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,4832	191 462	283976
33	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4 814	476	2291464
	Раздел 2.	**Устройство бордюрного камня**				
34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 134	3 586	4066524
35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	67	37 070	2483690
	Раздел 3.	**Примыкания и пересечения**				

1	2	3	4	5	6	7
		Устройство дорожной одежды Тип 1				
36	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	76	3 277	249052
37	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	92,72	5 499	509867
38	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	449	617	277218
39	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,31	6 257	1940
40	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,3193	191 462	61134
41	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	449	462	207438
42	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	449	19	8531
43	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,13	6 257	813
44	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1339	191 462	25637
45	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	449	476	213724
		Присыпные обочины				
46	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	15	455	6825
47	412-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	105	105	11025
48	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	525	49	25725
49	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	15	62	930
50	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	15	259	3885
51	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	15	90	1350

1	2	3	4	5	6	7
52	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	15	209	3135
53	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	154	165	25410
				Устройство дорожной одежды Тип 1 (съезды во		
54	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	113	3 277	370301
55	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	137,86	5 499	758092
56	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	673	617	415519
57	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,47	6 257	2941
58	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,4841	191 462	92687
59	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	449	462	207438
60	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	449	19	8531
61	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2	6 257	1251
62	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,206	191 462	39441
63	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	449	476	213724
	Раздел 4.	**Устройство тротуаров**				
64	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	31	5 615	174065

1	2	3	4	5	6	7
65	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**524**	**5 383**	**2820692**
66	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**23**	**3 481**	**80063**
67	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**106**	**3 277**	**347362**
68	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**129,32**	**5 499**	**711131**
69	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**709**	**935**	**662915**
70	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**$м^2$**	**709**	**513**	**363717**
71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**3,545**	**5 845**	**20721**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Искусственные сооружения				
		Устройство круглых ж/б труб d-0,5 м				
72	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**13,2**	**499**	**6587**
73	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**1,2**	**6 738**	**8086**
74	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подушки под фундаменты из ПГС, под тело трубы и под оголовки. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**2,5**	**9 263**	**23158**
75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**3,05**	**5 499**	**16772**

1	2	3	4	5	6	7
76	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3	28 567	85701
77	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,06	38 208	116916
78	6121-0103-0111 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,012	9 186 722	110241
79	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	12,0	46 804	561648
80	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,26	54 802	69051
81	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	69 757	139514
82	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	57	7 951	453207
83	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	11,8	10 211	120490
84	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,3	3 481	21930
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Обустройство автомобильной дороги						
85	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,684	5 615	3841
86	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,17	6 364	1082
87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,187	5 845	1093
88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Омоноличивание стоек.Устройство	$м^3$	0,513	42 953	22035
89	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,52326	37 070	19397
90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1273	334 097	42531
91	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	17	18 351	311967

1	2	3	4	5	6	7
92	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм	шт.	3	11 244	33732
93	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	13 386	26772
94	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм	шт.	2	12 911	25822
95	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	26 388	26388
96	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2; 5.21.1, 5.21.2	$м^2$	3,811392	19 412	73987
97	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	2	5 799	11598
98	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	9	10 865	97785
99	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	7 586	60688
100	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской 1.1, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,08	72 203	5776
101	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской 1.5, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,246	45 554	11206
102	7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской 1.6, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,2	64 490	12898
		Итого:				**41 262 257**
		Сметная прибыль 5%				2 063 113
		Непредвиденные работы и затраты 3%				1 237 868
		Итого в сметных ценах				44 563 238
		2024 год - 100 %, К=1,0557				47 045 410
		НДС - 12%				5 645 449
		Всего к оплате:				**52 690 860**

Подрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Жалаугер-НС"
(Наименование организации)

Директор Кобыландин
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)