*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбиснкой области,Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33** | **980540000208** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** | **130440015157** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 188 от 10.07.2024 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **1079** | **01.11.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ж.Кабакбаева в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,55км) | | | Работа | 1 | 122 895 603,70 | 122 895 603,70 | 13 167 386,11 |
| | | | | Итого | 1 | x | 122 895 603,70 | 13 167 386,11 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178*

*Приложение 4*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)*

*форма*

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

**Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ж. Кабакбаева в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,55км)"**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за ноябрь 2024г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор № | Договор Дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№188** | **10.07.2024г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 122 895 603,70 | | | | | | | | | |
| Акт №1 | 122 895 603,70 | 109 728 217,59 | | | | | | | 13 167 386,11 | 122 895 603,70 |
| **Итого за отчетный месяц** | **122 895 603,70** | **109 728 217,59** | | | | | | | **13 167 386,11** | **122 895 603,70** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев Қ. Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Сапимов М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ж. Кабакбаева в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,55км)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №188 от 10.07.2024г.

**Акт выполненных работ №1**
**за ноябрь месяц 2024г.**
**"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ж.Кабакбаев в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,55км)"**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 Подготовительные работы** | | | | |
| | Раздел 1. | Восстановление и закрепление оси трассы | | | | |
| 1 | ЦИ *РК 8.03-04-2023; табл. 1601-0204-30 п.3* | Восстановление трассы автомобильной дороги III категории сложности | км | 0,635 | 93 979 | 59677 |
| 2 | ЦИ *РК 8.03-04-2023; табл. 1601-0204-30 п.6* | Закрепление трассы автомобильной дороги III категории сложности | км | 0,635 | 47 135 | 29931 |
| | Раздел 2. | Демонтажные работы | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 10 792 | 10792 |
| 4 | 414-104-0601 *РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 0,021 | 1 353 | 28 |
| 5 | 412-102-0104 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 0,084 | 104 | 9 |
| 6 | 412-102-0201 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 0,021 | 281 | 6 |
| 7 | 414-104-0602 *РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | т | 0,021 | 928 | 19 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Земляные работы** | | | | |
| | Раздел 1. | Устройство земляного полотна(основная дорога и примыкания) | | | | |
| 8 | 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 ( 10 )м | $м^3$ грунта | 384 | 115 | 44160 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | $м^3$ | 384 | 363 | 139392 |
| 10 | 6101-0102-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 384 | 415 | 159360 |
| 11 | 412-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 2 749,44 | 105 | 288691 |
| 12 | 412-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 687,36 | 201 | 138159 |
| 13 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | $м^3$ | 52 | 6 738 | 350376 |
| 14 | 7101-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 613 | 241 | 147733 |
| 15 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 607 | 259 | 157213 |
| 16 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 607 | 90 | 54630 |
| 17 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 607 | 209 | 126863 |
| 18 | 6101-0109-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | 6 380 | 343 | 2188340 |
| | Раздел 2. | Восстановление придорожной полосы | | | | |
| 19 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 60 | 3 481 | 208860 |
| 20 | 6101-0209-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 | $м^2$ спланированной площади | 1 136 | 493 | 560048 |
| 21 | 1101-0204-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав , вручную | $м^2$ | 1 136 | 1 423 | 1616528 |
| 22 | 254-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Семена многолетних трав | кг | 1,19 | 3 241 | 3857 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1101-0204-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | $м^2$ | 1 136 | 286 | 324896 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Дорожные работы** | | | | |
| | Раздел 1. | Дорожная одежда | | | | |
| 24 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 811 | 3 277 | 2657647 |
| 25 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 989,42 | 5 499 | 5440821 |
| 26 | 7101-0602-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные | $м^2$ | 4 814 | 589 | 2835446 |
| 27 | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 61,6192 | 6 030 | 371564 |
| 28 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 441,9252 | 5 942 | 2625920 |
| 29 | 216-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 39,66736 | 169 886 | 6738929 |
| 30 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 3,37 | 6 257 | 21086 |
| 31 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 3,4711 | 191 462 | 664584 |
| 32 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 4 814 | 462 | 2224068 |
| 33 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | $м^2$ | 4 814 | 19 | 91466 |
| 34 | 212-501-0402<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 573,3474 | 22 796 | 13070027 |
| 35 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 1,44 | 6 257 | 9010 |
| 36 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,4832 | 191 462 | 283976 |
| 37 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 4 814 | 476 | 2291464 |
| 38 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 469,8464 | 26 325 | 12368706 |
| | Раздел 2. | Устройство бордюрного камня | | | | |
| 39 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 1 134 | 3 586 | 4066524 |
| 40 | 255-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91 | м | 1 130 | 3 265 | 3689450 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 67 | 37 070 | 2483690 |
| | Раздел 3. | Примыкания и пересечения | | | | |
| | | Устройство дорожной одежды Тип 1 | | | | |
| 42 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 76 | 3 277 | 249052 |
| 43 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 92,72 | 5 499 | 509867 |
| 44 | 7101-0602-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные | $м^2$ | 449 | 589 | 264461 |
| 45 | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 5,7472 | 6 030 | 34656 |
| 46 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 41,2182 | 5 942 | 244919 |
| 47 | 216-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 3,69976 | 169 886 | 628537 |
| 48 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,31 | 6 257 | 1940 |
| 49 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,3193 | 191 462 | 61134 |
| 50 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 449 | 462 | 207438 |
| 51 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | $м^2$ | 449 | 19 | 8531 |
| 52 | 212-501-0402<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 53,4759 | 22 796 | 1219037 |
| 53 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,13 | 6 257 | 813 |
| 54 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,1339 | 191 462 | 25637 |
| 55 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 449 | 476 | 213724 |
| 56 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 43,8224 | 26 325 | 1153625 |
| | | Присыпные обочины | | | | |
| 57 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 15 | 455 | 6825 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 412-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 105 | 105 | 11025 |
| 59 | 412-101-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 525 | 49 | 25725 |
| 60 | 6101-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1группы. Работа на отвале | $м^3$ грунта | 15 | 62 | 930 |
| 61 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 15 | 259 | 3885 |
| 62 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 15 | 90 | 1350 |
| 63 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 15 | 209 | 3135 |
| 64 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | 154 | 165 | 25410 |
| | | Устройство дорожной одежды Тип 1 (съезды во двор) | | | | |
| 65 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 113 | 3 277 | 370301 |
| 66 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 137,86 | 5 499 | 758092 |
| 67 | 7101-0602-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные | $м^2$ | 673 | 589 | 396397 |
| 68 | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 8,6144 | 6 030 | 51945 |
| 69 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 61,7814 | 5 942 | 367105 |
| 70 | 216-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 5,54552 | 169 886 | 942106 |
| 71 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,47 | 6 257 | 2941 |
| 72 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,4841 | 191 462 | 92687 |
| 73 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 449 | 462 | 207438 |
| 74 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | $м^2$ | 449 | 19 | 8531 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 212-501-0402<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 53,4759 | 22 796 | 1219037 |
| 76 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,2 | 6 257 | 1251 |
| 77 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,206 | 191 462 | 39441 |
| 78 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 449 | 476 | 213724 |
| 79 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 43,8224 | 26,325 | 1153625 |
| | Раздел 4. | Устройство тротуаров | | | | |
| 80 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 31 | 5 615 | 174065 |
| 81 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 524 | 5 383 | 2820692 |
| 82 | 255-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 524,0 | 1 251 | 655524 |
| 83 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 23 | 3 481 | 80063 |
| 84 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 106 | 3 277 | 347362 |
| 85 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 129,32 | 5 499 | 711131 |
| 86 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | м$^2$ | 709 | 935 | 662915 |
| 87 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 | м$^2$ | 709 | 513 | 363717 |
| 88 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 3,545 | 5 845 | 20721 |
| 89 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | 84,9382 | 26 325 | 2235998 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Искусственные сооружения** | | | | | | |
| | | Устройство круглых ж/б труб d-0,5 м | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6101-0102-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 13,2 | 499 | 6587 |
| 91 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | $м^3$ | 1,2 | 6 738 | 8086 |
| 92 | 1130-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Подушки под фундаменты из ПГС, под тело трубы и под оголовки. Устройство | $м^3$ подушки | 2,5 | 9 263 | 23158 |
| 93 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 3,05 | 5 499 | 16772 |
| 94 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 3 | 28 567 | 85701 |
| 95 | 212-101-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 3,06 | 38 208 | 116916 |
| 1 | 6121-0103-0111<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | км | 0,012 | 9 186 722 | 110241 |
| 2 | 241-102-0256 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм | 1 м | 12,0 | 46 804 | 561648 |
| 99 | 1130-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение | $м^3$ сборных конструкций | 1,26 | 54 802 | 69051 |
| 100 | 225-109-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8) | шт. | 2 | 69 757 | 139514 |
| 101 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 57 | 7 951 | 453207 |
| 102 | 1130-0504-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 11,8 | 10 211 | 120490 |
| 107 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 6,3 | 3 481 | 21930 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Обустройство автомобильной дороги | | | | | | |
| 112 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | $м^3$ | 0,684 | 5 615 | 3841 |
| 113 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | $м^3$ | 0,17 | 6 364 | 1082 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,187 | 5 845 | 1093 |
| 115 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Омоноличивание стоек.Устройство | $м^3$ | 0,513 | 42 953 | 22035 |
| 116 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 0,52326 | 37 070 | 19397 |
| 117 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1273 | 334 097 | 42531 |
| 118 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 17 | 18 351 | 311967 |
| 119 | 251-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 3 | 11 244 | 33732 |
| 120 | 251-101-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 2 | 13 386 | 26772 |
| 121 | 251-101-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм | шт. | 2 | 12 911 | 25822 |
| 122 | 251-101-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм | шт. | 1 | 26 388 | 26388 |
| 123 | 251-101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2; 5.21.1, 5.21.2 | $м^2$ | 3,811392 | 19 412 | 73987 |
| 124 | 251-102-0707<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20 | шт. | 2 | 5 799 | 11598 |
| 125 | 251-102-0708<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 9 | 10 865 | 97785 |
| 126 | 251-102-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 8 | 7 586 | 60688 |
| 127 | 7101-0803-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проезжая часть. Разметка краской 1.1, сплошная, ширина линии 0,1 м | км | 0,08 | 72 203 | 5776 |
| 141 | 7101-0803-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проезжая часть. Разметка краской 1.5, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3 | км | 0,246 | 45 554 | 11206 |
| 155 | 7101-0803-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проезжая часть. Разметка краской 1.6, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1 | км | 0,2 | 63 320 | 12664 |
| | | | | | | |
| | | **Всего стоимость** | | | | **89 842 146,00** |
| | | *в том числе стоимость строительно-монтажных работ* | | | | **89 774 468,00** |
| | | *в том числе стоимость прочих работ и затрат* | | | | **89 608,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%** | **6 463 761,70** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | **4 811 911,49** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 3%** | **2 889 835,13** |
| | | **Итого** | **104 029 584,32** |
| | | **2024 год - 100 %, К=1,0557** | **109 824 032,17** |
| | | **Кдог=0,999127562693884** | **109 728 217,59** |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | **13 167 386,11** |
| | | **Всего к оплате:** | **122 895 603,70** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(Наименование организации)

**Директор Салимов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской**

(Наименование организации)

**Руководитель Исаев К. Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Инженер Строй Групп"**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

**ТОО "Ж-Строй-Эксперт"**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)