Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» июня 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК «Алатауинжстрой», Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ, село Кенбидаик, улица К.Ракымжанова, дом 40**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Закариянова Еркена Махановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорной башен на 25м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Абсолют Строй Инвест", ГСЛ №00814 от 20.03.2008
ТОО "Кокшетау-2015", лицензия № ГСЛ №20005402 от 25.03.2020,
ТОО «Арлан-2004» ГСЛ №22011155 от 13.06.2022,
ТОО «СП NEFT» ГСЛ №04246 от 02.03.2018,
ТОО «Строй ТЕХ IC» ГСЛ №23009587 от 21.04.2023,
ТОО «Карачаганаккрансервис» ГСЛ №24016285 от 16.04.2024,
ТОО «Промстрой-XXI» ГСЛ № 17021950 от 29.12.2017,
ТОО «ТАБЫС-АСМ», ГСЛ №19000548 от 15.01.2019 года,
ТОО «MS Industrial», ГСЛ №002528 от 24.07.2020 года,
ТОО «Электромонтаж.kz» ГСЛ №002577 от 21.02.2020 года,
ТОО «Elit Story KZ» ГСЛ №0003375 от 01.08.2016 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Astana Mix Building» № EE-0104/21 от 30.12.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", приказ №ESN/97 от 12.11.2021 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, всего в т.ч.		**25845**			**25845**
Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 d=110х6,6 12229 м	мм	**12229**			**12229**
Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 d=63х3,8 63 м	м	**63**			**63**
Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 d=25х2,3 13553 м		**13553**			**13553**
Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 d=315х7,7 (футляр)	мм	**497**			**497**
Трубы полиэтиленовые ГОСТ18599-2001 d=255х6,2 (футляр)	мм	**69**			**69**
Трубы полиэтиленовые водопроводные ГОСТ 18599-2001 d110х6.6 264 м	м	**264**			**264**
Насосные станции над скважинами	шт	**4**			**4**
Водопроводные колодцы из сборного ж/б: d=2000; Н=2.4 3 шт.		**3**			**3**
9.3 Водопроводные колодцы из сборного ж/б: d=1500; Н=2.4 1 шт.		**1**			**1**
9.4 Люки полимерно-песчаные "С" 4 шт.		**4**			**4**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Протяженность водопроводных уличных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки ПЭ100 SDR 17 в том числе: диаметром 110х6,6 мм составляет 12229 м, диаметром 63х3,8 мм составляет 63 м. Протяженность подводящих водопроводных сетей до границ жилой застройки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 25х2,3 мм составляет 13553 м. Монтаж подземных трубопроводов водоснабжения вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85*, СН РК 4.01-03-2013 и СНиП 3.02.01-87 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Общая протяженность – **25845 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **август 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: 5
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, анализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Бурабай су арнасы» Далысее 12.12.24
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорной башен на 25м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области», готовым к приемке в эксплуатацию _____
наименование объекта(комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК «Алатауинжстрой»**

Директор Закариянов Еркен Маханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)