Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**
Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**
Генеральный подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Субподрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 4 за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В									
				Стены наружные. Блок-секции А, Б, В							
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**349,6268776**	**46254,83**	**2089,56**	**16171932**	**730566**	**12871829**	**2553625**	**20223601**
		НР - 93%; СП - 8%			**7349,37**	**504,24**	**2569537**	**176296**		**1498045**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**55,1056856**	**25815,50**	**1638,29**	**1422581**	**90279**	**145656**	**934487**	**2545634**
		НР - 76%; СП - 8%			**21534,00**	**779,28**	**1186646**	**42943**		**188565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**55,1056856**	**33894,00**	**--**	**1867752**	**--**	**1867752**	**--**	**2017172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149420**	
4	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,0152913**	**529094,05**	**2448,05**	**1066279**	**4934**	**907332**	**144778**	**1307942**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**154013**	**1663**		**96885**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20528544**	**825779**	**15792569**	**3632890**	**26094349**
							3910196	**220902**	**--**	**1932915**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20528544**				
	Материалы		Тенге				**13924817**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4131098**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1867752**				
		Накладные расходы	Тенге				**3632890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1932915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26094349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3007**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4131098**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26094349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3007
		Сметная заработная плата	Тенге					4131098			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ Блок-секции А, Б, В											
5	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перемычек. Монтаж**	т конструкций	1,8763242	67251,35	2877,84	126185	5400	8953	77879	220389
		НР - 69%; СП - 8%			59601,40	552,28	111832	1036		16325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,8763242	438170,00	--	822149	--	822149	--	887921
		СП - 8%			--	--	--	--		65772	
7	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	456,9761808	626,57	252,65	286328	115455	81109	138798	459136
		НР - 118%; СП - 8%			196,43	60,97	89764	27862		34010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	18,5978485	103164,00	--	1918628	--	1918628	--	2072118
		СП - 8%			--	--	--	--		153490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3153290	120855	2830839	216677	3639564
							201596	28898	--	269597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3027105				
	Материалы		Тенге				81109				
	Всего заработная плата		Тенге					117626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				822149				
	Местные материалы		Тенге				1918628				
		Накладные расходы	Тенге				138798				
		Сметная прибыль	Тенге				253272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3419175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					117626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126185				
	Материалы		Тенге				8954				
	Всего заработная плата		Тенге					112868			
		Накладные расходы	Тенге				77879				
		Сметная прибыль	Тенге				16325				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				220389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					112868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3639564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					230494			
РАЗДЕЛ 3. Перекрытие Блок-секции А, Б, В											
		Плиты перекрытий на отм. +2,500,+5,300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	99	11139,91	1668,28	1102851	165160	397032	685191	1931086
		НР - 118%; СП - 8%			5461,20	404,16	540659	40012		143043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	864,28	10682,00	--	9232239	--	9232239	--	9970818
		СП - 8%			--	--	--	--		738579	
		Монолитные участки перекрытий УМ1(3шт), УМ2(2шт), УМ3(1шт),									
11	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,15	37874,80	2809,99	81431	6042	52371	22208	111930
		НР - 91%; СП - 8%			10705,84	645,10	23018	1387		8291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68324	386515,00	--	264083	--	264083	--	285210
		СП - 8%			--	--	--	--		21127	
13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13359	279653,49	1463,49	37359	196	--	33898	76957
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	37163	87		5701	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13359	392348,00	--	52414	--	52414	--	56607
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
		Плиты перекрытий на отм. +8,100									
15	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	105	11139,91	1668,28	1169691	175170	421095	726718	2048122
		НР - 118%; СП - 8%			5461,20	404,16	573426	42437		151713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	913,6	10682,00	--	9759075	--	9759075	--	10539801
		СП - 8%			--	--	--	--		780726	
		Монолитные участки перекрытий УМ1(3шт), УМ5(1шт), УМ6(1шт),									
17	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,11	37874,80	2809,99	382914	28409	246269	104430	526331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10705,84	645,10	108236	6522		38988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,98011	386515,00	--	378827	--	378827	--	409133
		СП - 8%			--	--	--	--		30306	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,131708	279653,49	1463,49	36833	192	--	33420	75873
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	36640	85		5620	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,131708	392348,00	--	51675	--	51675	--	55809
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
				Решетка ЖР-1 4шт.(25/20-АС РП4)							
21	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05424	438170,00	--	23766	--	23766	--	25667
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
22	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	27,84	1706,00	--	47495	--	47495	--	51295
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22620653	375169	20926341	1605865	26164639
							1319142	90530	--	1938122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22620653				
	Материалы		Тенге				1116769				
	Всего заработная плата		Тенге					1409672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				818260				
	Местные материалы		Тенге				18991314				
		Накладные расходы	Тенге				1605865				
		Сметная прибыль	Тенге				1938122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26164640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1409672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26164640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1409672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55898550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5430934				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1321803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39549752		
		- Накладные расходы	Тенге							5455432	
		- Сметная прибыль	Тенге							4140634	
		Всего:	Тенге	**55 898 550**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**55 898 550**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**558 986**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**56 457 536**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**1 129 151**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**57 586 686**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**57 586 686**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**57 586 686**							
		НДС 12%	Тенге	**6 910 402**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**64 497 089**							
		Итого по акту:	Тенге	**64 497 089**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.

Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Генеральный подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Субподрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 5 за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В									
				Стены наружные. Блок-секции А, Б, В							
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**74,4746369**	**46254,83**	**2089,56**	**3444812**	**155619**	**2741851**	**543952**	**4307865**
		НР - 93%; СП - 8%			**7349,37**	**504,24**	**547342**	**37553**		**319101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**11,7381591**	**25815,50**	**1638,29**	**303026**	**19230**	**31026**	**199057**	**542249**
		НР - 76%; СП - 8%			**21534,00**	**779,28**	**252770**	**9147**		**40167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**11,7381591**	**33894,00**	**--**	**397853**	**--**	**397853**	**--**	**429681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4292808**	**529094,05**	**2448,05**	**227130**	**1051**	**193273**	**30839**	**278607**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**32806**	**354**		**20638**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стены внутренние. Блок-секции А, Б, В							
5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщина стен 380 мм/**	**м3 кладки**	**110,1534438**	**45550,32**	**3030,27**	**5017525**	**333795**	**3913290**	**800410**	**6283370**
		НР - 93%; СП - 8%			**6994,24**	**819,01**	**770440**	**90217**		**465435**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,7937598**	**529094,05**	**2448,05**	**419974**	**1943**	**357370**	**57024**	**515157**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**60661**	**655**		**38160**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**323,672724**	**7494,39**	**278,50**	**2425730**	**90143**	**1593538**	**712320**	**3389094**
		НР - 93%; СП - 8%			**2292,59**	**73,80**	**742049**	**23887**		**251044**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,8782003**	**529094,05**	**2448,05**	**464651**	**2150**	**395387**	**63090**	**569960**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**67114**	**725**		**42219**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом**	**535,1706363**	**7141,28**	**278,50**	**3821803**	**149045**	**2445831**	**1177773**	**5399542**
		НР - 93%; СП - 8%			**2292,59**	**73,80**	**1226927**	**39496**		**399966**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,2767937**	**529094,05**	**2448,05**	**675544**	**3126**	**574843**	**91725**	**828650**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**97575**	**1054**		**61381**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**8,4154908**	**51400,39**	**2754,57**	**432560**	**23181**	**151687**	**202589**	**685961**
		НР - 76%; СП - 8%			**30621,12**	**1054,32**	**257692**	**8873**		**50812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**8,4154908**	**33894,00**	**--**	**285235**	**--**	**285235**	**--**	**308054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22819**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17915843**	**779283**	**13081184**	**3878779**	**23538190**
							4055376	**211961**	**--**	**1743570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17915843**				
	Материалы		Тенге				**12398096**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4267337**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**683088**				
		Накладные расходы	Тенге				**3878779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1743570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23538192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3081**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4267337**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23538192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3081**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4267337**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23538190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4055376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**779283**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**211961**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13081184**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3878779**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1743570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего:	Тенге	**23 538 190**							
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**23 538 190**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**235 382**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**23 773 572**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**475 471**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**24 249 043**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**24 249 043**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**24 249 043**							
		НДС 12%	Тенге	**2 909 885**							
		Всего по акту с учетом НДС (12.%)	Тенге	**27 158 929**							
		Итого по акту:	Тенге	**27 158 929**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.

Наименование стройки - **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Наименование объекта - **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Генеральный подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"

Субподрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 6 за ноябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В											
				Стены внутренние. Блок-секции А, Б, В							
1	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщина стен 380 мм/**	м3 кладки	236,9765562	45550,32	3030,27	10794358	718103	8418784	1721948	13517611
		НР - 93%; СП - 8%			6994,24	819,01	1657471	194086		1001304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	56,874373	16031,00				911753		
1.2	102869 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	90,051091	83361,00				7506749		
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,7076402	529094,05	2448,05	903502	4180	768821	122677	1108273
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	130501	1409		82094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,70764	450224,00				768821		
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	696,327276	7494,39	278,50	5218548	193927	3428228	1532437	7291064
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	1596393	51389		540079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	16,015527	16031,00				256745		
3.2	102869 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	35,094895	83361,00				2925546		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,626695	392348,00				245882		
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8892997	529094,05	2448,05	999617	4625	850608	135727	1226171
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	144384	1559		90828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8893	450224,00				850608		
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1151,329364	7141,28	278,50	8221965	320645	5261794	2533780	11616204
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	2639526	84968		860460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	26,480575	16031,00				424510		
5.2	102869 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	58,027	83361,00				4837189		
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,7468063	529094,05	2448,05	1453319	6724	1236679	197330	1782701
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	209916	2266		132052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,746806	450224,00				1236678		
7	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	18,1045092	51400,39	2754,57	930579	49870	326329	435836	1475728
		НР - 76%; СП - 8%			30621,12	1054,32	554380	19088		109313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,905225	34278,00				31029		
7.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,172541	117950,00				256251		
8	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	13,6592056	33894,00	--	462965	--	462965	--	500002
		СП - 8%			--	--	--	--		37037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28984853	1298074	20754208	6679735	38517754
							6932571	354765	--	2853167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28984853				
	Материалы		Тенге				20291241				
	Всего заработная плата		Тенге					7287336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462965				
		Накладные расходы	Тенге				6679735				
		Сметная прибыль	Тенге				2853167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38517755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5246
		Сметная заработная плата	Тенге					7287336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38517755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5246
		Сметная заработная плата	Тенге					7287336			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля(25/20-АС РП7/2)									
9	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	743,5601404	667,65	112,84	496438	83903	219023	198307	750324
		НР - 92%; СП - 8%			260,25	29,64	193512	22039		55580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	22,75294	1556,00				35404		
9.2	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	11,37647	15569,00				177120		
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	743,5601404	1015,82	54,87	755323	40799	263540	424476	1274182
		НР - 92%; СП - 8%			606,52	13,99	450984	10402		94384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	1494,555882	145,00				216711		
11	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	111,5340211	50750,00	--	5660352	--	5660352	--	6113180
		СП - 8%			--	--	--	--		452828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6912113	124702	6142915	622783	8137686
							644496	32441	--	602792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6912113				
	Материалы		Тенге				482563				
	Всего заработная плата		Тенге					676937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5660352				
		Накладные расходы	Тенге				622783				
		Сметная прибыль	Тенге				602792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8137688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					676937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8137688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					676937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46655440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7577067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1422776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					387206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26897121		
		- Накладные расходы	Тенге							7302518	
		- Сметная прибыль	Тенге							3455959	
		Всего:	Тенге	**46 655 440**							
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**46 655 440**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**466 554**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**47 121 994**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**942 440**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**48 064 434**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**48 064 434**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**48 064 434**							
		НДС 12%	Тенге	**5 767 732**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**53 832 166**							
		Итого по акту:	Тенге	**53 832 166**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.