Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-2, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 950 959,18	2 185 074,29	1 950 959,18	2 185 074,29	1 950 959,18	2 185 074,29
	Всего к оплате подрядчику	**1 950 959,18**	**2 185 074,29**	**1 950 959,18**	**2 185 074,29**	**1 950 959,18**	**2 185 074,29**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Мукашев С.Е.

Технадзор:

Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"

Утегенов Д.Ж.

Автор:

Директор ТОО "Hause project kz"

Немерехан Н.Н.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-2, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	170,72		378 --	378 80	64532 --	64533 13658	--	-- --	64532
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	5,28		13 791 13 791	-- --	72816 72816	-- --	--	-- --	72816
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	12,5		11 860 5 005	466 109	148250 62562	5826 1363	79862	-- --	148250
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	123,2		98 --	98 25	12074 --	12074 3080	--	-- --	12074
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	52,8		4 196 4 196	-- --	221549 221549	-- --	--	-- --	221549
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	123,2		662 409	253 82	81558 50389	31169 10102	--	-- --	81558
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,044		1 509 642 999 225	510 417 128 354	66424 43966	22459 5648	--	-- --	66424
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44		1 828 --	-- --	80432 --	-- --	80432	-- --	80432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,023	1 428 084 952 486	475 598 125 730	32846 21907	10939 2892	--	-- --	32846
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	23	143 --	-- --	3289 --	-- --	3289	-- --	3289
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,021417	4 365 150 2 388 177	1 337 548 349 313	93488 51148	28646 7481	13694	-- --	93488
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617 --	-- --	3617 --	-- --	3617	-- --	3617
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505 --	-- --	202 --	-- --	202	-- --	202
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2	159 --	-- --	318 --	-- --	318	-- --	318
15	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 132 --	-- --	4066 --	-- --	4066	-- --	4066
16	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 350 14 452	696 130	52050 43356	2088 390	6606	-- --	52050
17	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	106 018 --	-- --	106018 --	-- --	106018	-- --	106018
18	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398 --	-- --	16796 --	-- --	16796	-- --	16796
19	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864 --	-- --	19456 --	-- --	19456	-- --	19456
20	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978 --	-- --	11978 --	-- --	11978	-- --	11978
21	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405 --	-- --	2810 --	-- --	2810	-- --	2810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957 --	-- --	1957 --	-- --	1957	-- --	1957
23	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203 1 134 001	633 202 150 120	2651 1701	950 225	--	-- --	2651
24	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817 --	-- --	5726 --	-- --	5726	-- --	5726
25	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084 952 486	475 598 125 730	1428 952	476 126	--	-- --	1428
26	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380 --	-- --	380 --	-- --	380	-- --	380
		Устройство колодцев									
27	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671	85 285 49 259	28 310 8 767	142511 82312	47306 14650	12893	-- --	142511
28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 555 --	-- --	46555 --	-- --	46555	-- --	46555
29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32 989 --	-- --	65978 --	-- --	65978	-- --	65978
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	37 406 --	-- --	37406 --	-- --	37406	-- --	37406
31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 296 --	-- --	32296 --	-- --	32296	-- --	32296
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 251 --	-- --	7251 --	-- --	7251	-- --	7251
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 200 --	-- --	14200 --	-- --	14200	-- --	14200
34	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355 --	-- --	40355 --	-- --	40355	-- --	40355
35	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037	36 767 29 555	5 773 1 120	1360 1094	213 41	53	-- --	1360
36	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	23 822 --	-- --	212 --	-- --	212	-- --	212
37	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	93 885 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- --	1389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	18 714 4 079	5 540 1 728	14103 3074	4175 1302	6854	-- --	14103
39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	48 339 5 909	2 917 564	30357 3711	1832 354	24814	-- --	30357
40	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695 9 733	576 182	12695 9733	576 182	2386	-- --	12695
41	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	67 985 --	-- --	67985 --	-- --	67985	-- --	67985
42	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 146 4 953	-- --	5146 4953	-- --	193	-- --	5146
43	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770 --	-- --	5770 --	-- --	5770	-- --	5770
44	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,044	287 386 275 422	-- --	12645 12119	-- --	526	-- --	12645
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1644925	233262	724323	--	1644925
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				687342	61494	--	--	
		Материалы	Тенге				1644925				
		Всего заработная плата	Тенге				147882				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					748836			
		Сдача и испытание	Тенге				576442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1644925				
		Сметная заработная плата	Тенге								175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					748836			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1644925				
		Сметная заработная плата	Тенге								175
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					748836			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1644925
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				687342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						724324		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ **1 644 925**

в том числе оборудование

в том числе СМР **1 644 925**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5% 123 369

Итого **1 768 294**

Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% 5 305

Итого **1 773 599**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 5%						88 680			
		Непредвиденные работы и затраты - 5%						88 680			
		Итого СМР						**1 950 959**			
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000						1 950 959			
		НДС (12%)						**234 115**			
		Всего						**2 185 074**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Макпумин С.Г.

Технадзор:

Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"

Утегенов Д.Ж.

Автор:

Директор ТОО "Hause project kz"

Немерехан И.Н.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.