Форма -3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Сарыагашского района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании СШ №100 им. А.Жантельдина в н/п Бирлик, с/о Бирлик, Сарыагашского района ЮКО

Основание: Договор № 159 от 16.01.2018 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)					
		С начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Общестроительные работы	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000	22 321 429	25 000 000
	Итого:	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000	22 321 429	25 000 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ «Отдел образования Сарыагашского района»
_____ Усинбеков Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " Pride group"
_____ Мұрат М.

Инженер-эксперт:
_____ Еркеев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиев Ы.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЖуалыСтройБизнес"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здании СШ №100 им. А.Жангельдина в н/п Бирлик с/о Бирлик Сарыагашского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **16.01.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 1 БЛОК А				
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы				
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м2**	**45,355**	**2144,47**	**97262**
			Накладные расходы			*697,26*	*31624*
			Сметная прибыль			*158,85*	*7205*
2	**2**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**55,440**	**1251,83**	**69401**
			Накладные расходы			*399,78*	*22164*
			Сметная прибыль			*92,73*	*5141*
3	**3**	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**395,370**	**264,62**	**104624**
			Накладные расходы			*88,19*	*34866*
			Сметная прибыль			*19,60*	*7750*
4	**4**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	**м2**	**1317,930**	**217,77**	**287008**
			Накладные расходы			*79,31*	*104520*
			Сметная прибыль			*16,13*	*21260*
5	**5**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную потолка от известковой окраски**	**м2**	**732,540**	**217,77**	**159526**
			Накладные расходы			*79,31*	*58095*
			Сметная прибыль			*16,13*	*11817*

6	6	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Бетоно-мозайчный пол. Разборка	м3	2,106	16359,03	34452
			Накладные расходы			*4629,48*	*9750*
			Сметная прибыль			*1211,78*	*2552*
7	7	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,580	16359,03	25839
			Накладные расходы			*4629,48*	*7312*
			Сметная прибыль			*1211,78*	*1914*
8	8	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	142,910	964,40	137822
			Накладные расходы			*347,64*	*49681*
			Сметная прибыль			*71,44*	*10209*
9	9	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	11,433	16359,03	187030
			Накладные расходы			*4629,48*	*52928*
			Сметная прибыль			*1211,78*	*13854*
10	10	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	260,610	174,71	45530
			Накладные расходы			*63,62*	*16581*
			Сметная прибыль			*12,94*	*3373*
11	11	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	9,050	2622,07	23730
			Накладные расходы			*954,88*	*8642*
			Сметная прибыль			*194,23*	*1758*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,050	81,68	739
			Накладные расходы			*2,63*	*24*
			Сметная прибыль			*6,05*	*55*
13	13	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,050	126,38	1144
			Накладные расходы			*4,07*	*37*
			Сметная прибыль			*9,36*	*85*
			Раздел: Полы тип-376 площ.=(179,80м2)				
14	46	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,384	23426,73	336970
			Накладные расходы			*2598,24*	*37373*
			Сметная прибыль			*1735,31*	*24961*
15	47	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,000	4111,61	222027
			Накладные расходы			*721,86*	*38981*
			Сметная прибыль			*304,56*	*16446*
16	49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	11,433	23426,73	267833

			Накладные расходы			*2598,24*	*29705*
			Сметная прибыль			*1735,31*	*19839*
17	50	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	85,000	4040,63	343453
			Накладные расходы			*719,58*	*61164*
			Сметная прибыль			*299,31*	*25441*
			Раздел: Отделочные работы				
18	52	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,040	1024,01	826414
			Накладные расходы			*288,32*	*232687*
			Сметная прибыль			*75,85*	*61216*
19	53	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	807,040	881,19	711158
			Накладные расходы			*273,30*	*220565*
			Сметная прибыль			*65,27*	*52678*
20	54	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	430,370	1752,54	754242
			Накладные расходы			*471,28*	*202825*
			Сметная прибыль			*129,82*	*55870*
21	55	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1232,970	813,04	1002456
			Накладные расходы			*224,57*	*276889*
			Сметная прибыль			*60,23*	*74256*
22	56	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1232,970	714,60	881079
			Накладные расходы			*218,10*	*268916*
			Сметная прибыль			*52,93*	*65265*
23	57	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	60,000	6130,02	367801
			Накладные расходы			*1222,02*	*73321*
			Сметная прибыль			*454,08*	*27245*
24	58	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,740	3823,63	121362
			Накладные расходы			*1057,54*	*33566*
			Сметная прибыль			*283,23*	*8990*

25	59	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,740	1144,72	36333
			Накладные расходы			*294,61*	*9351*
			Сметная прибыль			*84,79*	*2691*
26	60	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,740	714,60	22681
			Накладные расходы			*218,10*	*6923*
			Сметная прибыль			*52,93*	*1680*
27	61	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	84,300	672,93	56728
			Накладные расходы			*192,70*	*16244*
			Сметная прибыль			*49,85*	*4202*
			Раздел: Наружная отделка/АС-1/				
28	64	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14561,000	85,48	1244609
			Накладные расходы			*30,78*	*448208*
			Сметная прибыль			*6,33*	*92193*
29	65	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2080,130	467,88	973259
			Накладные расходы			*128,48*	*267245*
			Сметная прибыль			*34,66*	*72093*
30	66	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	109,207	26554,55	2899942
			Накладные расходы			*854,39*	*93306*
			Сметная прибыль			*1967,00*	*214811*
31	67	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	2080,130	103,87	216064
			Накладные расходы			*22,90*	*47625*
			Сметная прибыль			*7,69*	*16005*
32	68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1888,480	3542,19	6689350
			Накладные расходы			*708,16*	*1337353*
			Сметная прибыль			*262,38*	*495507*
33	69	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АСПОЛ"	м2 отделываемой поверхности	1888,480	918,85	1735235
			Накладные расходы			*218,81*	*413219*
			Сметная прибыль			*68,06*	*128536*
34	70	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	75,584	672,93	50862
			Накладные расходы			*192,70*	*14565*

			Сметная прибыль			*49,85*	*3768*
35	72	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	666,600	862,51	574951
			Накладные расходы			*221,46*	*147622*
			Сметная прибыль			*63,89*	*42589*
			ИТОГО:				**21508918**
			Смета: 2-1-2 Электроосвещение				
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1350,000	31,08	41952
			Накладные расходы			*11,32*	*15278*
			Сметная прибыль			*2,30*	*3108*
2	2	12-170101-2601 РСНБ РК 2015	Щитки освещения	шт.	4,500	1822,40	8201
			Накладные расходы			*663,67*	*2987*
			Сметная прибыль			*134,99*	*607*
3	3	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	33,500	77,95	2611
			Накладные расходы			*28,31*	*948*
			Сметная прибыль			*5,77*	*193*
4	4	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	188,000	226,59	42600
			Накладные расходы			*82,32*	*15476*
			Сметная прибыль			*16,78*	*3156*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
5	5	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4091,81	4092
			Накладные расходы			*1019,28*	*1019*
			Сметная прибыль			*303,10*	*303*
6	6	23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,60	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
7	7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	2390,44	14343
			Накладные расходы			*435,86*	*2615*
			Сметная прибыль			*177,07*	*1062*
8	8	23-070204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3010,34	3010
			Накладные расходы			*96,86*	*97*
			Сметная прибыль			*222,99*	*223*
9	9	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	491,41	1474
			Накладные расходы			*15,81*	*47*

			Сметная прибыль			*36,40*	*109*
10	10	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4903,07	9806
			Накладные расходы			*157,76*	*316*
			Сметная прибыль			*363,19*	*726*
11	11	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4091,81	4092
			Накладные расходы			*1019,28*	*1019*
			Сметная прибыль			*303,10*	*303*
12	12	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3638,18	3638
			Накладные расходы			*117,06*	*117*
			Сметная прибыль			*269,50*	*269*
13	13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2390,44	9562
			Накладные расходы			*435,86*	*1743*
			Сметная прибыль			*177,07*	*708*
14	14	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	491,41	983
			Накладные расходы			*15,81*	*32*
			Сметная прибыль			*36,40*	*73*
15	15	23-070204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3010,34	3010
			Накладные расходы			*96,86*	*97*
			Сметная прибыль			*222,99*	*223*
16	16	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4903,07	4903
			Накладные расходы			*157,76*	*158*
			Сметная прибыль			*363,19*	*363*
17	17	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4091,81	4092
			Накладные расходы			*1019,28*	*1019*
			Сметная прибыль			*303,10*	*303*
18	55	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и дюбелями	шт.	31,000	1917,94	59456
			Накладные расходы			*490,20*	*15196*
			Сметная прибыль			*142,07*	*4404*
19	56	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	31,000	1634,52	50670
			Накладные расходы			*52,59*	*1630*
			Сметная прибыль			*121,08*	*3753*
20	57	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛЦД-36,ЛБ-18	шт.	376,000	335,56	126172
			Накладные расходы			*10,80*	*4060*
			Сметная прибыль			*24,86*	*9346*
			ИТОГО:				**398858**

			Объект: 2-2 Блок-Б				
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы				
			Раздел: Монтажные работы/АС-21/				
1	39	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П: ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	1.800	16116,19	29009
			Накладные расходы			*518,54*	*933*
			Сметная прибыль			*1193,79*	*2149*
2	40	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,390	9742,56	13542
			Накладные расходы			*313,47*	*436*
			Сметная прибыль			*721,67*	*1003*
3	43	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,020	8540,04	34331
			Накладные расходы			*274,78*	*1105*
			Сметная прибыль			*632,60*	*2543*
4	45	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-9(7шт)**	м2	12,600	10136,18	127716
			Накладные расходы			*326,13*	*4109*
			Сметная прибыль			*750,83*	*9460*
5	46	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,780	9742,56	27084
			Накладные расходы			*313,47*	*871*
			Сметная прибыль			*721,67*	*2006*
6	47	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П: ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,260	8772,23	63686
			Накладные расходы			*282,25*	*2049*
			Сметная прибыль			*649,79*	*4718*
7	48	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-11(4шт)**	м2	8,840	10136,18	89604
			Накладные расходы			*326,13*	*2883*
			Сметная прибыль			*750,83*	*6637*
8	49	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-10(7шт)**	м2	14,000	10136,18	141907
			Накладные расходы			*326,13*	*4566*
			Сметная прибыль			*750,83*	*10512*
9	50	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 ДГ 21-16(1шт)**	м2	3,250	8774,22	28516
			Накладные расходы			*282,31*	*918*
			Сметная прибыль			*649,94*	*2112*
10	52	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-9(3шт)**	м2	5,400	10136,18	54735
			Накладные расходы			*326,13*	*1761*
			Сметная прибыль			*750,83*	*4054*
11	53	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-8(2шт)**	м2	3,180	9742,56	30981

			Накладные расходы			*313,47*	*997*
			Сметная прибыль			*721,67*	*2295*
12	54	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-10(1шт)	м2	2,000	10136,18	20272
			Накладные расходы			*326,13*	*652*
			Сметная прибыль			*750,83*	*1502*
13	55	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-12(1шт)	м2	2,420	8772,23	21229
			Накладные расходы			*282,25*	*683*
			Сметная прибыль			*649,79*	*1573*
14	56	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	34,000	4556,31	154915
			Накладные расходы			*146,60*	*4984*
			Сметная прибыль			*337,50*	*11475*
15	58	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,520	42294,66	106583
			Накладные расходы			*1360,83*	*3429*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*7895*
16	62	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,040	42294,66	213165
			Накладные расходы			*1360,83*	*6859*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*15790*
17	70	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,040	42294,66	213165
			Накладные расходы			*1360,83*	*6859*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*15790*
18	74	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120,000	4111,61	493393
			Накладные расходы			*721,86*	*86624*
			Сметная прибыль			*304,56*	*36548*
19	75	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	126,000	213,70	26926
			Накладные расходы			*68,91*	*8683*
			Сметная прибыль			*15,83*	*1995*
20	83	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,000	1024,01	501763
			Накладные расходы			*288,32*	*141278*
			Сметная прибыль			*75,85*	*37168*

21	85	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,089	1752,54	369943
			Накладные расходы			*471,28*	*99482*
			Сметная прибыль			*129,82*	*27403*
			ИТОГО:				2762466
			Итого по стройке:				24670242
			в том числе - оборудование				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				5118028
			Сметная прибыль				1827425
			Итого с временными		2,32 %.	572350	25242592
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	176698	25419290
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года с коэф. К=1		1,00		25419290
			Итого в текущих ценах 2017 года с понижающим коэффициентом К=0,87813		0,87813		22321429
			Итого с НДС		12 %	2678571	25 000 000

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " Pride group "
_____Мұрат М.
Инженер-эксперт:
_____ Еркеев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуадыСтройБизнес"
_____Алиев Ы.К.