Форма -3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Сарыагашского района ЮКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтройБизнес"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании СШ №100 им. А.Жангельдина в п/п Бирлик, с/о Бирлик, Сарыагашского района ЮКО

Основание: Договор № 159 от 16.01.2018 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)					
		С начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Общестроительные работы	81 700 000	91 504 000	81 700 000	91 504 000	16 967 857	19 004 000
	Итого:	81 700 000	91 504 000	81 700 000	91 504 000	16 967 857	19 004 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ «Отдел образования Сарыагашского района»
_____Усинбеков Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " Pride group"
_____ Мұрат М.

Инженер-эксперт:
_____ Еркеев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____Алиев Ы.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЖуалыСтройБизнес"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здании СШ №100 им. А.Жангельдина в н/п Бирлик с/о Бирлик Сарыагашского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **27.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 1 БЛОК А				
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы				
1	14	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,355	3707,32	19853
			Накладные расходы			*749,01*	*4011*
			Сметная прибыль			*274,62*	*1471*
2	15	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,355	22881,87	122532
			Накладные расходы			*736,22*	*3942*
			Сметная прибыль			*1694,95*	*9076*
3	16	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	40	3163,92	126557
			Накладные расходы			*685,01*	*27400*
			Сметная прибыль			*234,36*	*9375*
4	17	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	40	23880,47	955219
			Накладные расходы			*768,35*	*30734*
			Сметная прибыль			*1768,92*	*70757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	п/м	24,5	999,71	24493
			Накладные расходы			*142,82*	*3499*
			Сметная прибыль			*74,05*	*1814*
6	19	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	24,5	1309,56	32084
			Накладные расходы			*42,14*	*1032*
			Сметная прибыль			*97,00*	*2377*
7	20	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	24,5	1132,45	27745
			Накладные расходы			*170,32*	*4173*
			Сметная прибыль			*83,89*	*2055*
8	27	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /Фрамуга/	м2	0,6	4043,25	2426
			Накладные расходы			*902,45*	*541*
			Сметная прибыль			*299,50*	*180*
9	28	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,6	13921,85	8353
			Накладные расходы			*447,94*	*269*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*619*
10	38	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	13,44	4043,25	54341
			Накладные расходы			*902,45*	*12129*
			Сметная прибыль			*299,50*	*4025*
11	39	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,44	13921,85	187110
			Накладные расходы			*447,94*	*6020*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*13860*
12	40	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	14,56	4043,25	58870
			Накладные расходы			*902,45*	*13140*
			Сметная прибыль			*299,50*	*4361*
13	41	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,56	13921,85	202702
			Накладные расходы			*447,94*	*6522*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*15015*
14	42	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	м2	2,52	2006,17	5056
			Накладные расходы			*522,79*	*1317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*148,61*	*374*
15	43	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	42294,66	106583
			Накладные расходы			*1360,83*	*3429*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*7895*
16	44	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,76	4043,25	19246
			Накладные расходы			*902,45*	*4296*
			Сметная прибыль			*299,50*	*1426*
17	45	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,76	13921,85	66268
			Накладные расходы			*447,94*	*2132*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*4909*
			ИТОГО:				**2019437**
			Смета: 2-1-2 Электроосвещение				
1	41	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	188	1872,49	352027
			Накладные расходы			*459,04*	*86300*
			Сметная прибыль			*138,70*	*26076*
2	42	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	102	2442,29	249114
			Накладные расходы			*608,08*	*62024*
			Сметная прибыль			*180,91*	*18453*
3	45	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 ALS.OPL/S-2x36.ARS/S-2x36.PRS/S-2x36	шт.	86	1880,84	161752
			Накладные расходы			*60,52*	*5204*
			Сметная прибыль			*139,32*	*11982*
4	46	23-070102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 LuXE ГОСТ 17677-82 OPL/S-2x36 SporT	шт.	16	4471,64	71546
			Накладные расходы			*143,88*	*2302*
			Сметная прибыль			*331,23*	*5300*
5	47	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 ARS/S-1x36.OTN-1x36.BAT-1x36.BAT-1x18	шт.	188	1395,40	262335
			Накладные расходы			*44,90*	*8441*
			Сметная прибыль			*103,36*	*19432*
6	48	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж	шт.	25	1348,06	33702
			Накладные расходы			*359,68*	*8992*
			Сметная прибыль			*99,86*	*2496*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	49	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/	шт.	23	852,63	19611
			Накладные расходы			*27,43*	*631*
			Сметная прибыль			*63,16*	*1453*
8	50	23-070106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники EFS-193	шт.	2	2986,15	5972
			Накладные расходы			*96,08*	*192*
			Сметная прибыль			*221,20*	*442*
9	53	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4433,35	4433
			Накладные расходы			*142,64*	*143*
			Сметная прибыль			*328,40*	*328*
10	54	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	581,97	58
			Накладные расходы			*18,73*	*2*
			Сметная прибыль			*43,11*	*4*
11	55	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	32,0000001	1917,94	61374
			Накладные расходы			*490,20*	*15686*
			Сметная прибыль			*142,07*	*4546*
12	56	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	32	1634,52	52305
			Накладные расходы			*52,59*	*1683*
			Сметная прибыль			*121,08*	*3874*
13	57	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛЦД-36,ЛБ-18	шт.	376	335,56	126172
			Накладные расходы			*10,80*	*4060*
			Сметная прибыль			*24,86*	*9346*
14	58	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В. мощность 18 Вт	шт.	59	1369,58	80805
			Накладные расходы			*44,07*	*2600*
			Сметная прибыль			*101,45*	*5986*
15	59	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Класс А	10 шт.	0,4	615,14	246
			Накладные расходы			*19,79*	*8*
			Сметная прибыль			*45,57*	*18*
16	60	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	99	500,59	49559
			Накладные расходы			*143,65*	*14221*
			Сметная прибыль			*37,08*	*3671*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	61	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	99	576,02	57026
			Накладные расходы			*18,53*	*1835*
			Сметная прибыль			*42,67*	*4224*
18	62	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	83	421,43	34979
			Накладные расходы			*122,40*	*10159*
			Сметная прибыль			*31,22*	*2591*
19	63	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	83	224,95	18671
			Накладные расходы			*7,24*	*601*
			Сметная прибыль			*16,66*	*1383*
20	64	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	62	421,43	26129
			Накладные расходы			*122,40*	*7589*
			Сметная прибыль			*31,22*	*1935*
21	65	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	62	256,92	15929
			Накладные расходы			*8,27*	*513*
			Сметная прибыль			*19,03*	*1180*
22	66	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	13	1094,35	14227
			Накладные расходы			*290,47*	*3776*
			Сметная прибыль			*81,06*	*1054*
23	67	23-070218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель ВА66	шт.	13	607,28	7895
			Накладные расходы			*19,54*	*254*
			Сметная прибыль			*44,98*	*585*
			ИТОГО:				**1705865**
			Смета: 2-1-3 Пожарная сигнализация				
1	2	23-080303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	14344,41	14344
			Накладные расходы			*461,53*	*462*
			Сметная прибыль			*1062,55*	*1063*
2	4	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2251,85	2252
			Накладные расходы			*72,45*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*166,80*	*167*
3	6	23-080302-0208 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	шт.	87	915,14	79617
			Накладные расходы			*29,44*	*2562*
			Сметная прибыль			*67,79*	*5898*
4	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	72	2771,50	199548
			Накладные расходы			*777,89*	*56008*
			Сметная прибыль			*205,30*	*14781*
5	8	23-080302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	72	856,12	61641
			Накладные расходы			*27,55*	*1983*
			Сметная прибыль			*63,42*	*4566*
6	9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	12	1393,20	16718
			Накладные расходы			*389,18*	*4670*
			Сметная прибыль			*103,20*	*1238*
7	10	23-080302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 55	шт.	12	1325,09	15901
			Накладные расходы			*42,63*	*512*
			Сметная прибыль			*98,15*	*1178*
8	11	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7254,73	14509
			Накладные расходы			*2059,35*	*4119*
			Сметная прибыль			*537,39*	*1075*
9	12	23-080303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	2	16525,77	33052
			Накладные расходы			*531,72*	*1063*
			Сметная прибыль			*1224,13*	*2448*
10	13	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	9	1281,77	11536
			Накладные расходы			*366,05*	*3294*
			Сметная прибыль			*94,95*	*855*
11	14	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	9	984,03	8856
			Накладные расходы			*31,66*	*285*
			Сметная прибыль			*72,89*	*656*
12	15	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	32	2728,17	87302
			Накладные расходы			*737,40*	*23597*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*202,09*	*6467*
13	16	23-080301-0401 РСНБ РК 2015	Аккустическая система АС-2-2	шт.	32	3465,00	110880
			Накладные расходы			*111,49*	*3568*
			Сметная прибыль			*256,67*	*8213*
14	17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	234,999993	277,72	65263
			Накладные расходы			*58,20*	*13677*
			Сметная прибыль			*20,57*	*4834*
15	18	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	км	2,08	15297,19	31818
			Накладные расходы			*492,19*	*1024*
			Сметная прибыль			*1133,13*	*2357*
16	19	23-060401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0.9	км	1,22	53244,89	64959
			Накладные расходы			*1713,16*	*2090*
			Сметная прибыль			*3944,07*	*4812*
17	20	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,61	149400,57	91134
			Накладные расходы			*4806,97*	*2932*
			Сметная прибыль			*11066,71*	*6751*
18	21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	610	433,63	264512
			Накладные расходы			*92,90*	*56670*
			Сметная прибыль			*32,12*	*19593*
19	22	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	610	25,15	15343
			Накладные расходы			*0,81*	*494*
			Сметная прибыль			*1,86*	*1137*
20	23	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка	м	3300	237,80	784746
			Накладные расходы			*66,16*	*218314*
			Сметная прибыль			*17,61*	*58129*
21	24	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3300	34,39	113501
			Накладные расходы			*1,11*	*3652*
			Сметная прибыль			*2,55*	*8408*
			ИТОГО:				**2087434**
			Объект: 2-2 Блок-Б				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-2-1 Ремонтные работы				
1	28	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	3707,32	5339
			Накладные расходы			*749,01*	*1079*
			Сметная прибыль			*274,62*	*395*
2	29	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,44	22881,87	32950
			Накладные расходы			*736,22*	*1060*
			Сметная прибыль			*1694,95*	*2441*
3	30	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	155,6	3163,92	492306
			Накладные расходы			*685,01*	*106587*
			Сметная прибыль			*234,36*	*36467*
4	31	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	29,06	2793,62	81183
			Накладные расходы			*562,90*	*16358*
			Сметная прибыль			*206,93*	*6014*
5	32	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	29,06	22881,87	664947
			Накладные расходы			*736,22*	*21395*
			Сметная прибыль			*1694,95*	*49255*
6	33	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	155,6	23880,47	3715801
			Накладные расходы			*768,35*	*119556*
			Сметная прибыль			*1768,92*	*275245*
7	34	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	п/м	104	999,71	103970
			Накладные расходы			*142,82*	*14853*
			Сметная прибыль			*74,05*	*7701*
8	35	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	104	1309,56	136194
			Накладные расходы			*42,14*	*4382*
			Сметная прибыль			*97,00*	*10088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	36	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	104	1132,45	117775
			Накладные расходы			*170,32*	*17714*
			Сметная прибыль			*83,89*	*8724*
10	63	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,24	4043,25	13100
			Накладные расходы			*902,45*	*2924*
			Сметная прибыль			*299,50*	*970*
11	64	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	13921,85	45107
			Накладные расходы			*447,94*	*1451*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*3341*
12	65	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	26,88	4043,25	108682
			Накладные расходы			*902,45*	*24258*
			Сметная прибыль			*299,50*	*8051*
13	66	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	26,88	13921,85	374219
			Накладные расходы			*447,94*	*12041*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*27720*
14	67	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	21,84	4043,25	88304
			Накладные расходы			*902,45*	*19709*
			Сметная прибыль			*299,50*	*6541*
15	68	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,84	13921,85	304053
			Накладные расходы			*447,94*	*9783*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*22522*
16	69	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	м2	5,04	2006,17	10111
			Накладные расходы			*522,79*	*2635*
			Сметная прибыль			*148,61*	*749*
17	79	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	441,11	961,62	424181
			Накладные расходы			*267,13*	*117834*
			Сметная прибыль			*71,23*	*31421*
			Раздел: 2 Этаж/АС-25/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	93	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,1	3707,32	18907
			Накладные расходы			*749,01*	*3820*
			Сметная прибыль			*274,62*	*1401*
19	94	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,1	22881,87	116698
			Накладные расходы			*736,22*	*3755*
			Сметная прибыль			*1694,95*	*8644*
20	95	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	158,6	3163,92	501798
			Накладные расходы			*685,01*	*108642*
			Сметная прибыль			*234,36*	*37170*
21	96	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	158,6	23880,47	3787442
			Накладные расходы			*768,35*	*121861*
			Сметная прибыль			*1768,92*	*280551*
22	97	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	п/м	88,2	999,71	88175
			Накладные расходы			*142,82*	*12596*
			Сметная прибыль			*74,05*	*6531*
23	98	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	88,2	1309,56	115503
			Накладные расходы			*42,14*	*3716*
			Сметная прибыль			*97,00*	*8556*
24	99	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	88,2	1132,45	99882
			Накладные расходы			*170,32*	*15022*
			Сметная прибыль			*83,89*	*7399*
25	111	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	м2	5,04	2006,17	10111
			Накладные расходы			*522,79*	*2635*
			Сметная прибыль			*148,61*	*749*
26	112	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	42294,66	213165

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1360,83*	*6859*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*15790*
27	113	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,24	4043,25	13100
			Накладные расходы			*902,45*	*2924*
			Сметная прибыль			*299,50*	*970*
28	114	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	13921,85	45107
			Накладные расходы			*447,94*	*1451*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*3341*
29	115	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	м2	2,52	2006,17	5056
			Накладные расходы			*522,79*	*1317*
			Сметная прибыль			*148,61*	*374*
30	116	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	42294,66	106583
			Накладные расходы			*1360,83*	*3429*
			Сметная прибыль			*3132,94*	*7895*
31	117	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,85	4043,25	7480
			Накладные расходы			*902,45*	*1670*
			Сметная прибыль			*299,50*	*554*
32	118	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,85	13921,85	25755
			Накладные расходы			*447,94*	*829*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*1908*
33	122	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	347,74	961,62	334395
			Накладные расходы			*267,13*	*92892*
			Сметная прибыль			*71,23*	*24770*
34	123	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,23	4040,63	77701
			Накладные расходы			*719,58*	*13838*
			Сметная прибыль			*299,31*	*5756*
35	124	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	20,175	213,70	4311
			Накладные расходы			*68,91*	*1390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,83*	*319*
36	**126**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**303,51**	**881,19**	**267451**
			Накладные расходы			*273,30*	*82950*
			Сметная прибыль			*65,27*	*19811*
37	**129**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**539,931**	**714,60**	**385834**
			Накладные расходы			*218,10*	*117761*
			Сметная прибыль			*52,93*	*28580*
38	**132**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,8**	**714,60**	**22724**
			Накладные расходы			*218,10*	*6936*
			Сметная прибыль			*52,93*	*1683*
39	**135**	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,1795997**	**4111,61**	**169315**
			Накладные расходы			*721,86*	*29726*
			Сметная прибыль			*304,56*	*12542*
			ИТОГО:				**13134716**

			Итого по стройке:			**18947452**	**18947452**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1892488**
			Сметная прибыль				**1403513**
			Итого с временными		**2,32 %.**	**439581**	**19387033**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**135709**	**19522742**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года с коэф. К=1		**1,00**		**19522742**
			Итого в текущих ценах 2017 года с понижающим коэффициентом К=0,87813		**0,87813**		**16967857**
			Итого с НДС		**12 %**	**2036143**	**19 004 000**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " Pride group "
_____ Мұрат М.
Инженер-эксперт:
_____ Еркеев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ Алиев Ы.К.