Самат Мунай

1

ф-3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №114 2020-06-17 , Дополнительное соглашение №129 от 2020-06-25								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	362 488 712,54		23 138 600,00	339 350 112,54			20 659 464,29	2 479 135,71	23 138 600,00
Всего к оплате:							20 659 464,29	2 479 135,71	23 138 600,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Конарбаев С.
Утегенов К.
Файзуллаев Ж.
М.П.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Директор
Есенжолова Ж.

Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг

Авторский надзор
Ахметов З.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель
Сагатбекулы Г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Основание: Договор о государственных закупок №114 2020-06-17 , Дополнительное соглашение №129 от 2020-06-25

Акт
выполненных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3592,161994	149,62	141,95	537473	509913	–	107797	696891
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	27560	122157		51622	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	270,3777845	2261,20	–	611377	–	–	440192	1135694
		НР - 72%; СП - 8%			2261,20	–	611377	–		84125	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2675,874844	33,81	33,81	90476	90476	–	22889	122434
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	31791		9069	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,4099345	800,93	–	161315	–	–	116147	299658
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	161315	–		22197	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2675,874844	150,14	72,06	401757	192814	–	212847	663772
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	208943	86678		49168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1802397	793202	–	899872	2918449
							1009195	240626	–	216181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1802397				
	Всего заработная плата		Тенге					1249821			
		Накладные расходы	Тенге				899871				
		Сметная прибыль	Тенге				216182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2918450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291
		Сметная заработная плата	Тенге					1249821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2918450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1249821			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Основание									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	м3 основания	297,647	4059,25	1654,90	1208224	492576	476057	412591	1750479
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	239591	204055		129665	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	40,06	34603,00	--	1386196	--	1386196	--	1497092
		СП - 8%			--	--	--	--		110896	
8	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	24,217	23504,00	--	569196	--	569196	--	614732
		СП - 8%			--	--	--	--		45536	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,282	20748,00	--	151087	--	151087	--	163174
		СП - 8%			--	--	--	--		12087	
10	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	85,947	18547,00	--	1594059	--	1594059	--	1721584
		СП - 8%			--	--	--	--		127525	
11	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1244,1	5415,00	--	6736802	--	6736802	--	7275746
		СП - 8%			--	--	--	--		538944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11645564	492576	10913397	412591	13022807
							239591	204055	--	964653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11645564				
	Материалы		Тенге				476057				
	Всего заработная плата		Тенге					443646			
	Местные материалы		Тенге				10437340				
		Накладные расходы	Тенге				412591				
		Сметная прибыль	Тенге				964652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13022807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					443646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13022807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					443646			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
12	1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Здания любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	5505	457,03	45,31	2515948	249413	--	1667342	4183290
		НР - 72%			411,72	8,94	2266535	49218		--	
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	64,4	2704,04	1183,49	174140	76217	--	93073	267213
		НР - 72%			1520,55	486,71	97923	31344		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2690088	325630	--	1760415	4450503
							2364459	80562	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2690088				
	Всего заработная плата		Тенге					2445021			
		Накладные расходы	Тенге				1760415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4450503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2686
		Сметная заработная плата	Тенге					2445021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4450503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2686
		Сметная заработная плата	Тенге					2445021			
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
		Вывоз излишнего грунта									
14	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	184	199,14	190,55	36642	35061	17	7786	47983
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	1564	9250		3554	
15	**4102-0202-1040 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	322	119,00	–	38318	–		–	41383
		СП - 8%			–	–	–	–		3065	
16	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	682	48,24	48,24	32901	32901	–	8324	44523
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,95	–	11561		3298	
17	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	682	41,28	41,28	28152	28152	–	7122	38096
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,50	–	9892		2822	
18	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	682	73,53	73,53	50147	50147	–	13364	68592
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,22	–	18561		5081	
19	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	682	21,10	21,10	14394	14394	–	2975	18758
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,06	–	4132		1389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				200555	160656	17	39571	259335
							1564	53395	–	19209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200555				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					54959			
	Транспортные расходы		Тенге				38318				
		Накладные расходы	Тенге				39571				
		Сметная прибыль	Тенге				19210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					54959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				259336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					54959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20651094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3614809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1772064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					578638			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10913414		
		- Перевозка грузов	Тенге				38318				
		- Накладные расходы	Тенге							3112449	
		- Сметная прибыль	Тенге							1200043	
	ВСЕГО:		**Тенге**			**20 651 094,00**					
	Временные здания и сооружения - 1,5%		Тенге			309 766					
	Итого		**Тенге**			**20 960 860**					
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%		Тенге			282 972					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			970 645					
	Итого		**Тенге**			**22 214 478**					
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			424 877					
	Итого		**Тенге**			**22 639 354**					
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60%		Тенге			13 583 612					
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40%		Тенге			9 055 742					
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60% к=1		Тенге			13 583 612					
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40% к=1,0348515		Тенге			9 371 348					
	Итого		**Тенге**			**22 954 960**					
	Итого с коэффициентом понижения к=0,9		Тенге			20 659 464,29					
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге			2 479 135,71					
	Всего по сметному расчету		**Тенге**			**23 138 600,00**					

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг

Авторский надзор
Ахметов З.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель
Сагатбекулы Г.

М.П.