ф-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай"

Наименование строики: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2022г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №114 от 17.06.2020г., Дополнительное соглашение №107 от 28.06.2021г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	362 488 712,54		343 723 353,17	18 765 359,37			5 900 759,38	708 091,13	6 608 850,50
Всего к оплате:							5 900 759,38	708 091,13	6 608 850,50

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

М.П.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Директор _____ **Қайыр А.Ж.**

Технический надзор: _____ **Кулмагамбетов Е.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор _____ **Асылбеков Н.Т.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг"

Директор _____ **Ахметов З.Ж.**

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Основание: Договор о государственных закупок №114 от 17.06.2020г. Дополнительное соглашение №107 от 28.06.2021.

Акт
выполненных работ за вгуст 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		деталь №555 - 369,51м2									
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	369,51	2995,73	20,20	1106952,56	7464	961018	133562	1339755
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	138470,92	3616		99241	
2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	267,3	320,29	0,78	85613,76	209	55174	28509	123253
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	30230,08	99		9130	
		деталь №345 - 26,4м2									
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	26,4	-1479,65	-82,00	-39062,86	-2165	-20392	-15797	-59248
		НР - 94%; СП - 8%			-625,25	-11,31	-16506,55	-299		-4389	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	26,4	1477,80	82,00	39014,02	2165	20343	15797	59196
		НР - 94%; СП - 8%			625,25	11,31	16506,55	299		4385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1192517,48	7673	1016144	162071	1462955
							168701,00	3715	–	108367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192517,48				
	Материалы		Тенге				1016192,38				
	Всего заработная плата		Тенге					172416			
		Накладные расходы	Тенге				162070,84				
		Сметная прибыль	Тенге				108367,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1462955,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					172416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1462955,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					172416			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы									
		Гардеробная стойка									
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,033	120254,16	1281,00	3968	42	2307	1472	5876
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	1619	17		435	
6	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,05	1995,96	12,87	2096	14	1234	769	3094
		НР - 90%; СП - 8%			807,97	6,05	848	6		229	
7	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка ламинатом	м2	1,08	201,36	13,59	217	15	12	178	427
		НР - 90%; СП - 8%			176,41	6,42	191	7		32	
8	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0105	135421,00	–	1422	–	1422	–	1536
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
9	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,2	97,54	1,04	117	1	9	96	231
		НР - 90%; СП - 8%			88,84	0,49	107	1		17	
10	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,26	3114,00	–	3924	–	3924	–	4238
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
		Ограждение ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3 лист АР-26									
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,077364	69702,33	24983,50	75095	26916	10971	31444	115062
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	37207	8364		8523	
12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,764594	544343,00	–	416201	–	416201	–	449498
		СП - 8%			–	–	–	–		33296	
13	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,31277	581572,00	–	181898	–	181898	–	196450
		СП - 8%			–	–	–	–		14552	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	31,243556	173,48	4,59	5420	143	2694	1793	7790
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	2583	15		577	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,243556	85,27	1,63	2664	51	1859	526	3445
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	755	8		255	
		Лестница по осям 10-11									
16	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,16784	642,64	74,76	108	13	12	104	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	83	5		17	
17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16784	544343,00	–	91363	–	91363	–	98672
		СП - 8%			–	–	–	–		7309	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0019	649637,09	1266,09	1234	2	805	389	1753
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	427	1		130	
		Монолитный ЛК-1									
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены бетонные. Устройство	м3	0,381	22143,08	1258,82	8437	480	6706	1239	10450
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	1251	111		774	
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4	22646,26	1643,82	9059	658	7661	804	10652
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	740	144		789	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00168	219813,00	–	369	–	369	–	399
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
		Лестница по осям 4-5									
22	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4351,23	2269,19	8702	4538	265	5722	15578
		НР - 118%; СП - 8%			1949,50	475,09	3899	950		1154	
23	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7064,07	3608,59	14128	7217	405	9469	25485
		НР - 118%; СП - 8%			3252,88	759,53	6506	1519		1888	
24	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1716,04	56,58	13728	453	3931	11138	26856
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	9344	95		1989	
25	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	6,72	5100,00	–	34272	–	34272	–	37014
		СП - 8%			–	–	–	–		2742	
26	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	9,36	6272,00	–	58706	–	58706	–	63402
		СП - 8%			–	–	–	–		4696	
27	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	28,8	4447,00	–	128074	–	128074	–	138319
		СП - 8%			–	–	–	–		10246	
28	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1552,00	–	12416	–	12416	–	13409
		СП - 8%			–	–	–	–		993	
29	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,17034	642,64	74,76	109	13	12	106	233
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	84	5		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,17034	544343,00	--	92723	--	92723	--	100141
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
		Металлическая лестница с площадкой МЛ-1 -2 шт									
		ЛП-1 и ЛП-2									
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	83,99792	173,48	4,59	14572	385	7243	4819	20942
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	6943	41		1551	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,99792	85,27	1,63	7162	137	4997	1414	9262
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	2029	21		686	
33	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки и лестничные марши. Поручень	м перил	36,2	352,71	40,77	12768	1476	847	9952	24538
		НР - 90%; СП - 8%			288,55	16,92	10446	612		1818	
34	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1	м	36,2	1101,00	--	39856	--	39856	--	43045
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
		Воздуховоды									
		Крепление вент.коробов									
35	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	638,01	655,00	--	417897	--	417897	--	451328
		СП - 8%			--	--	--	--		33432	
36	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,848	655,00	--	26100	--	26100	--	28188
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
37	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	63,264	655,00	--	41438	--	41438	--	44753
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
		Короб К1,К2,К3,К4,К5									
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1081	93330,02	995,13	10089	108	7556	2226	13300
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	2425	48		985	
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1081	8160,16	40,02	882	4	660	198	1166
		НР - 90%; СП - 8%			2017,24	16,92	218	2		86	
40	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка листами из гипсокартона	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	33,12	833,74	12,87	27613	426	427	24264	56028
		НР - 90%; СП - 8%			807,97	6,05	26760	200		4150	
41	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	33,948	420,00	--	14258	--	14258	--	15399
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
		Покрытие крыльца №1 - 2 шт									
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	52,61354	173,48	4,59	9127	241	4537	3019	13118
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	4349	26		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,61354	85,27	1,63	4486	86	3130	886	5802
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	1271	13		430	
44	2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные 100х50х50 ГОСТ 8242-88	шт.	108	134,00	–	14472	–	14472	–	15630
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
45	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады. Устройство с облицовкой плитами травертина	м2 поверхности облицовки	17,8	3473,64	36,64	61831	652	4528	45456	115869
		НР - 80%; СП - 8%			3182,61	9,49	56650	169		8583	
46	2201-0104-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	18,69	14204,00	–	265473	–	265473	–	286711
		СП - 8%			–	–	–	–		21238	
47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30,24	2394,13	20,54	72398	621	52700	17755	97366
		НР - 92%; СП - 8%			630,86	7,35	19077	222		7212	
48	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит. Устройство	м2	30,24	1360,54	135,67	41143	4103	–	31189	78119
		НР - 80%; СП - 8%			1224,88	64,37	37040	1946		5787	
49	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	30,24	2764,00	–	83583	–	83583	–	90270
		СП - 8%			–	–	–	–		6687	
		Крыльца №1 с пандусом - 2шт									
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,48	4178,88	70,18	290349	4876	206448	76351	396036
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	79025	2200		29336	
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01976	649637,09	1266,09	12837	25	8375	4047	18234
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	4437	10		1351	
		Ограждение крыльца - 2шт									
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,79634	173,48	4,59	138	4	69	46	199
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	66	0		15	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	0,79634	170,53	3,25	136	3	95	27	176
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	38	0		13	
		Ограждение пандуса - 4шт									
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	9,95512	173,48	4,59	1727	46	858	571	2482
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	823	5		184	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	9,95512	170,53	3,25	1698	32	1184	335	2196
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	481	5		163	
		Крыльца №2- 1шт									
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,55	4178,88	70,18	19014	319	13520	5000	25935
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	5175	144		1921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение крыльца									
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждение *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05128	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	3574 1771	1281 398	522	1497 406	5477
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,05128	544343,00 --	-- --	27914 --	-- --	27914	-- 2233	30147
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00304	649637,09 224532,00	1266,09 523,44	1975 683	4 2	1288	623 208	2805
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,48712	173,48 82,66	4,59 0,49	258 123	7 1	128	85 27	371
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,48712	170,53 48,31	3,25 0,49	254 72	5 1	177	50 24	328
		Крыльца №1- 1шт									
62	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	2444,41 1748,98	97,35 26,50	4400 3148	175 48	1077	3004 592	7996
63	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терращо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	594,41 340,88	4,57 1,03	1070 614	8 2	448	579 132	1780
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,5	848,60 257,58	19,04 2,47	1273 386	29 4	858	363 131	1767
		Металлический люк ДН-3									
65	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04128	91213,58 84809,30	4480,49 1764,20	3765 3501	185 73	79	2466 499	6730
66	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные сварные из стали (люк) *СП - 8%*	т	0,0413	467435,00 --	-- --	19305 --	-- --	19305	-- 1544	20849
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00228	649637,09 224532,00	1266,09 523,44	1481 512	3 1	966	467 156	2104
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	86,74 41,33	2,29 0,25	69 33	2 0	34	23 7	100
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	85,27 24,15	1,63 0,25	68 19	1 0	48	13 7	88
		Стремянка для выхода на чердак									
70	88-070302-0106	Стремянка для выхода на чердак	стремянка	1	17407,00 1041,00	749,00 216,00	17407 1041	749 216	15617	867 1462	19736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.1	8807-0302-0106 УСН РК 8.02-03-2018	Стремянка для выхода на чердак НР - 69%; СП - 8%	стремянка	1	17407,00 1041,00	749,00 216,00	17407 1041	749 216	15617	867 1462	19736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2740312**	**56548**	**2348965**	**302842**	**3286606**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**334799**	**17659**	–	**243452**	
		Материалы	Тенге				**1343038**				
		Всего заработная плата	Тенге				**365728**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**301144**			
		Местные материалы	Тенге				**157885**				
		Накладные расходы	Тенге				**498940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**267436**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**128838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1739311**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**264**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**301144**			
		Материалы	Тенге				**911839**				
		Всего заработная плата	Тенге				**11573**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**51314**			
		Накладные расходы	Тенге				**829405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35407**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**75780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1023025**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**42**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**51314**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**485435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**485435**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**38835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**524270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3286606**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**306**
								352458			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		Противопожарный кран 10 шт.									
71	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** НР - 98%; СП - 8%	**кран**	**10**	**23769,31** **1110,60**	**113,52** **37,02**	**237693,07** **11106,00**	**1135,20** **370,20**	**225451,87**	**11246,68** **19915,18**	**268854,93**
72	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**10**	**892,16** **850,14**	**15,62** **5,43**	**8921,58** **8501,38**	**156,20** **54,30**	**264,00**	**8384,56** **1384,49**	**18690,63**
73	**2308-0307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ** СП - 8%	**шт.**	**10**	**10822,00** –	– –	**108220,00** –	– –	**108220,00**	– **8657,60**	**116877,60**
74	**2308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** СП - 8%	**шт.**	**20**	**15495,00** –	– –	**309900,00** –	– –	**309900,00**	– **24792,00**	**334692,00**
		Кран поливочный									
75	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка** НР - 98%; СП - 8%	**кран**	**5**	**571,11** **370,20**	– –	**2855,55** **1851,00**	– –	**1004,55**	**1813,98** **373,56**	**5043,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7258,00	–	21774,00	–	21774,00	–	23515,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1741,92	
77	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7994,00	–	15988,00	–	15988,00	–	17267,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1279,04	
78	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	50	1007,00	–	50350,00	–	50350,00	–	54378,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4028,00	
		Водопровод горячий Т3									
79	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	10	3947,21	45,22	39472,11	452,23	774,60	37641,05	83282,21
		НР - 98%; СП - 8%			3824,53	16,39	38245,28	163,95		6169,05	
80	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	6	30585,00	–	183510,00	–		–	183510,00
					–	–	–	–	183510,00	–	
81	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	4	31743,00	–	126972,00	–		–	126972,00
					–	–	–	–	126972,00	–	
		Водомерный узел СТВ40									
82	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	-30175,84	-441,97	-30175,84	-441,97	-20094,87	-9553,31	-42907,49
		НР - 98%; СП - 8%			-9639,00	-109,28	-9639,00	-109,28		-3178,33	
83	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22311,84	441,97	22311,84	441,97	12230,87	9553,31	34414,37
		НР - 98%; СП - 8%			9639,00	109,28	9639,00	109,28		2549,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1097792,31	1743,63	725863,02	59086,26	1224590,30
		Стоимость оборудования	Тенге				59703,66	588,44	310482,00	67711,73	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				310482,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				310482,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				418120,00				
		Сметная прибыль	Тенге				418120,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				33449,60				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				451569,60				
		Материалы	Тенге				369190,31				
		Всего заработная плата	Тенге				227495,02				
								60292,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				88112,00				
		Накладные расходы	Тенге				59086,26				
		Сметная прибыль	Тенге				34262,13				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				462538,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,62
		Сметная заработная плата	Тенге					60292,11			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1224590,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,62
		Сметная заработная плата	Тенге					60292,11			
РАЗДЕЛ 4.Отопление											
Теплоснабжение калориферов											
84	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2073,38**	**108,53**	**4146,76**	**217,06**	**595,74**	**3315,65**	**8059,40**
		НР - 98%; СП - 8%			**1666,98**	**24,68**	**3333,96**	**49,36**		**596,99**	
85	**2305-1307-0210 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2**	**88015,00**	**–**	**176030,00**	**–**	**176030,00**	**–**	**190112,40**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**14082,40**	
86	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**16488,87**	**141,25**	**32977,74**	**282,49**	**30848,97**	**1887,28**	**37654,22**
		НР - 98%; СП - 8%			**923,14**	**39,76**	**1846,28**	**79,52**		**2789,20**	
87	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,3**	**844,07**	**0,99**	**3629,50**	**4,24**	**589,12**	**2430,54**	**6544,84**
		НР - 80%; СП - 8%			**706,08**	**0,47**	**3036,14**	**2,04**		**484,80**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**216783,99**	**503,80**	**208063,83**	**7633,47**	**242370,86**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8216,37	130,92	–	17953,40	
Материалы			Тенге				3629,50				
Всего заработная плата			Тенге				589,12				
		Накладные расходы	Тенге					3038,17			
		Сметная прибыль	Тенге				2430,54				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				484,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6544,84				
		Сметная заработная плата	Тенге								2,78
Стоимость сантехнических работ			Тенге					3038,17			
Материалы			Тенге				213154,50				
Всего заработная плата			Тенге				31444,71				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5309,12			
Сдача и испытание			Тенге				176030,00				
		Накладные расходы	Тенге				62,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5202,94				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				17468,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235826,03				
		Сметная заработная плата	Тенге								4,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5309,12			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242370,86				
											7,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8347,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6216522,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				571420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22093			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4299035		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						310482		
		- Накладные расходы	Тенге							531633	
		- Сметная прибыль	Тенге							437485	

ВСЕГО:	**Тенге**	**6 216 522,93**
Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге	88 590,61
Итого	**Тенге**	**6 305 113,54**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%	Тенге	80 927,53
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	90 159,20
Итого	**Тенге**	**6 476 200,27**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	121 511,18
Итого	**Тенге**	**6 597 711,45**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60%	Тенге	3 958 626,87
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40%	Тенге	2 639 084,58
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60% к=1	Тенге	3 958 626,87
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40% к=1,0348515	Тенге	2 731 060,90
Итого	**Тенге**	**6 689 687,77**
Итого с коэффициентом понижения к=0,8820679802	Тенге	5 900 759,38
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	708 091,13
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**6 608 850,50**

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг"

Авторский надзор:
Ахметов З.Ж.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.Т.

М.П.