ф-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2021г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №114 2020-06-17 , Дополнительное соглашение №107 от 2021-06-28								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	362 488 712,54		324 339 247,25	38 149 465,29			26 307 499,39	3 156 899,93	29 464 399,32
Всего к оплате:							26 307 499,39	3 156 899,93	29 464 399,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Баймаханов Н.Д._____

Утегенов К._____

Абилдаев А_____

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Директор
Кайыр А.Ж._____

Технический надзор:
Кулмагамбетов Е._____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг"

Авторский надзор:
Ахметов З.Ж._____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Директор
Койшыбаев С._____

М.П.

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Основание: Договор о государственных закупок №114 2020-06-17. Дополнительное соглашение №107 от 2021-06-28

Акт
выполненных работ за июнь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
		Окна									
1	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	80,2	1068,48	4,73	85692	379	67758	15963	109787
		НР - 90%, СП - 8%			218,89	2,26	17555	182		8132	
2	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	80,2	1571,00	--	125994	--	125994	--	136074
		СП - 8%			--	--	--	--		10080	
3	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	67	977,16	2,01	65470	135	47257	13064	84817
		НР - 72%, СП - 8%			269,82	0,99	18078	66		6283	
		Двери									
4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,4	2687,24	45,90	22573	386	4054	12619	38007
		НР - 69%, СП - 8%			2158,66	18,55	18133	156		2815	
5	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,56	1357,58	102,21	6191	466	1657	3849	10843
		НР - 90%, СП - 8%			892,00	45,99	4068	210		803	
6	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	105,69	1623,59	73,48	171598	7766	53228	102576	296107
		НР - 90%, СП - 8%			1046,50	31,87	110604	3369		21934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				477517	9132	299948	148071	675635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							168438	3982	--	50047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				454944				
	Материалы		Тенге				169899				
	Всего заработная плата		Тенге					154131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125994				
		Накладные расходы	Тенге				135452				
		Сметная прибыль	Тенге				47232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					154131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22573				
	Материалы		Тенге				4054				
	Всего заработная плата		Тенге					18289			
		Накладные расходы	Тенге				12619				
		Сметная прибыль	Тенге				2815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				675635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					172420			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1450	237,27	12,10	344041	17550	218515	103147	482963
		НР - 92%, СП - 8%			74,47	2,86	107976	4140		35775	
8	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1450	567,39	52,47	822712	76088	468024	272113	1182411
		НР - 92%, СП - 8%			192,14	11,84	278600	17175		87586	
9	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	119,48	30999,00	--	3703761	--	3703761	--	4000061
		СП - 8%			--	--	--	--		296301	
10	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	135	261,57	22,06	35312	2978	30759	2138	40446
		НР - 92%, СП - 8%			11,66	5,55	1575	750		2996	
		Анкер А-1									
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1017	226241,00	--	23009	--	23009	--	24849
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
12	2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	1000 шт.	0,082	74617,00	--	6119	--	6119	--	6608
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
13	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Оцинкованная скоба**	шт.	163	92,00	--	14996	--	14996	--	16196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
		Слуховое окно СО-2-8шт									
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	8	17248,27	815,59	137986	6525	81216	47593	200426
		НР - 90%; СП - 8%			6280,64	329,56	50245	2636		14846	
15	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	24	1147,99	17,13	27552	411	21811	4366	34471
		НР - 80%; СП - 8%			222,10	5,31	5330	127		2553	
16	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	490,00	–	7840	–	7840	–	8467
		СП - 8%			–	–	–	–		627	
17	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	8	486,00	–	3888	–	3888	–	4199
		СП - 8%			–	–	–	–		311	
18	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	219,43	1358,35	87,39	298064	19176	10859	251249	593257
		НР - 92%; СП - 8%			1221,48	23,09	268029	5067		43945	
19	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	56	1935,00	–	108360	–	108360	–	117029
		СП - 8%			–	–	–	–		8669	
20	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	163,43	1422,00	–	232397	–	232397	–	250989
		СП - 8%			–	–	–	–		18592	
21	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	8	1664,00	–	13312	–	13312	–	14377
		СП - 8%			–	–	–	–		1065	
22	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	8	1745,00	–	13960	–	13960	–	15077
		СП - 8%			–	–	–	–		1117	
23	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	272	703,00	–	191216	–	191216	–	206513
		СП - 8%			–	–	–	–		15297	
24	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	28	1010,00	–	28280	–	28280	–	30542
		СП - 8%			–	–	–	–		2262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	90	882,00	--	79380	--	79380	--	85730
		СП - 8%			--	--	--	--		6350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6092184	122727	5257702	680606	7314611
							711755	29895	--	541822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6080456				
	Материалы		Тенге				831184				
	Всего заработная плата		Тенге					741651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4414789				
		Накладные расходы	Тенге				680606				
		Сметная прибыль	Тенге				540885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7301947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					741651			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11728				
		Сметная прибыль	Тенге				938				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7314613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					741651			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		деталь №375 - 839,44м2									
26	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных	м2 покрытия	839,44	3124,20	70,18	2622579	58908	1608909	922456	3828638
		НР - 94%, СП - 8%			1137,38	31,66	954762	26574		283603	
27	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	273,18	549,48	1,57	150108	428	71348	73822	241844
		НР - 94%, СП - 8%			286,74	0,74	78332	202		17914	
		деталь №112 - 81,3м2									
28	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	81,3	1527,27	18,74	124167	1524	85103	35873	172843
		НР - 94%, СП - 8%			461,75	7,65	37540	622		12803	
29	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	81,3	5141,77	45,34	418026	3686	363866	49083	504477
		НР - 94%, СП - 8%			620,83	21,42	50474	1742		37369	
30	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,16	320,29	0,78	17347	42	11180	5777	24973
		НР - 94%, СП - 8%			113,09	0,37	6125	20		1850	
		деталь №651 - 222,86м2									
31	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	222,86	2995,73	20,20	667629	4502	579612	80554	808037
		НР - 94%, СП - 8%			374,74	9,79	83515	2181		59855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	178,58	320,29	0,78	57198	140	36862	19047	82344
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	20196	66		6100	
		деталь №399 - 51,51м2									
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,51	3124,20	70,18	160928	3615	98727	56604	234934
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	58586	1631		17403	
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66,73	549,48	1,57	36667	104	17429	18033	59075
		НР - 94%; СП - 8%			286,74	0,74	19134	49		4376	
		деталь №308 - 127,18м2									
35	1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	127,18	433,16	17,29	55089	2199	44879	8079	68221
		НР - 94%; СП - 8%			62,99	4,59	8011	584		5053	
36	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	127,18	12224,76	31,81	1554744	4045	1502521	46841	1729712
		НР - 94%; СП - 8%			378,82	13,00	48178	1653		128127	
37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	105,72	320,29	0,78	33861	83	21822	11276	48748
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	11956	39		3611	
		деталь №22 - 219,22м2									
38	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	219,22	100,84	6,76	22106	1482	12469	8332	32873
		НР - 94%; СП - 8%			37,20	3,23	8155	708		2435	
39	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	219,22	869,86	10,50	190690	2302	115470	69587	281100
		НР - 94%; СП - 8%			332,63	5,07	72918	1111		20822	
40	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	219,22	4434,38	34,87	972106	7644	840592	119809	1179268
		НР - 94%; СП - 8%			565,05	16,36	123870	3586		87353	
41	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-	м плинтусов	106,86	320,29	0,78	34226	84	22057	11397	49273
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	12085	40		3650	
		деталь №352 - 751,08м2									
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	751,08	3124,20	70,18	2346525	52707	1439555	825358	3425633
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	854263	23777		253751	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	227	549,48	1,57	124733	355	59288	61343	200961
		НР - 94%; СП - 8%			286,74	0,74	65090	168		14886	
		деталь №345 - 26,4м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	26,4	3124,20	70,18	82479	1853	50599	29011	120409
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	30027	836		8919	
45	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	37,3	549,48	1,57	20496	58	9743	10080	33021
		НР - 94%; СП - 8%			286,74	0,74	10695	28		2446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9691703	145761	6992031	2462362	13126384
							2553914	65616	--	972326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9691703				
	Материалы		Тенге				6992028				
	Всего заработная плата		Тенге					2619530			
		Накладные расходы	Тенге				2462358				
		Сметная прибыль	Тенге				972325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13126386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2431
		Сметная заработная плата	Тенге					2619530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13126386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2431
		Сметная заработная плата	Тенге					2619530			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Потолок									
46	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1346,795	-967,17	-5,63	-1302580	-7578	-514831	-627019	-2083967
		НР - 80%; СП - 8%			-579,28	-2,67	-780171	-3602		-154368	
		Стены									
47	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	2147,125	869,57	5,63	1867083	12081	749945	888639	2976180
		НР - 80%; СП - 8%			514,67	2,67	1105057	5743		220458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				564503	4503	235114	261620	892213
							324885	2141	--	66090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				564503				
	Материалы		Тенге				235114				
	Всего заработная плата		Тенге					327026			
		Накладные расходы	Тенге				261621				
		Сметная прибыль	Тенге				66090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					327026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				892213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					327026			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	241,05	6896,76	36,64	1662464	8831	886465	615565	2460272
		НР - 80%; СП - 8%			3182,61	9,49	767168	2289		182242	
49	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом жидкого травертина**	м2 отделываемой поверхности	536	2874,31	8,59	1540629	4606	1157318	304657	1992909
		НР - 80%; СП - 8%			706,54	3,95	378705	2117		147623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3203093	13437	2043783	920222	4453181
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1145873	4405	--	329865	
		Материалы	Тенге				3203093				
		Всего заработная плата	Тенге				2043783				
		Накладные расходы	Тенге					1150278			
		Сметная прибыль	Тенге				920222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				329865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4453181				
		Сметная заработная плата	Тенге								900
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1150278			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4453181				
		Сметная заработная плата	Тенге								900
								1150278			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
		Покрытие									
		ТИП-1-13 м2									
50	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	13	1669,13	160,82	21699	2091	57	14655	39262
		НР - 72%; СП - 8%			1503,90	61,82	19551	804		2908	
51	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	13,26	2188,00	--	29013	--	29013	--	31334
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				50712	2091	29070	14655	70596
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19551	804	--	5229	
		Материалы	Тенге				50712				
		Всего заработная плата	Тенге				57				
		Местные материалы	Тенге					20354			
		Накладные расходы	Тенге				29013				
		Сметная прибыль	Тенге				14655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70596				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					20354			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70596				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					20354			
											26532620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4924416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					297651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14857648		
		- Накладные расходы	Тенге							4487536	
		- Сметная прибыль	Тенге							1965379	

ВСЕГО:	**Тенге**	**26 532 620,00**
Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге	397 989,30
Итого	**Тенге**	**26 930 609,30**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%	Тенге	363 563,23
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	988 610,00
Итого	**Тенге**	**28 282 782,53**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	545 883,45
Итого	**Тенге**	**28 828 665,98**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60%	Тенге	17 297 199,59
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40%	Тенге	11 531 466,39
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60% к=1	Тенге	17 297 199,59
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40% к=1,0348515	Тенге	11 933 355,29
Итого	**Тенге**	**29 230 554,88**
Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге	26 307 499,39
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	3 156 899,93
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**29 464 399,32**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Абилдаев А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунай Газ Инжиниринг"

Авторский надзор:
Ахметов З.Ж.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель
Койшыбаев С.

М.П.