Самат Мунай

2

ф-3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строики: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №114 2020-06-17 , Дополнительное соглашение №129 от 2020-06-25								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудовани	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	362 488 712,54		71 579 300,00	290 909 412,54			43 250 625,00	5 190 075,00	48 440 700,00
Всего к оплате:							43 250 625,00	5 190 075,00	48 440 700,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.
Утегенов К.
Файзуллаев Ж
М.П.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг"
Авторский надзор:
Ахметов З.Ж

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Директор
Алмаганбетов С.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Основание: Договор о государственных закупок №114 2020-06-17. Дополнительное соглашение №129 от 2020-06-25

Акт
выполненных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Основание									
1	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм.**	м2 покрытия	222,04	4419,07	282,17	981210	62653	805969	125521	1195270
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	112588	20944		88538	
2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	12	1601,01	901,41	19212	10817	--	14330	36226
		НР - 118%; СП - 8%			699,60	312,42	8395	3749		2683	
3	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	85	2120,51	1218,79	180243	103597	--	133223	338543
		НР - 118%; СП - 8%			901,73	426,52	76647	36254		25077	
4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	49	1564,40	801,81	76656	39289	12340	46364	132862
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	25027	14265		9842	
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	80	2214,37	1125,23	177150	90019	29790	106369	306200
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	57341	32802		22681	
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	72	3347,67	1780,70	241032	128210	37667	144369	416233
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	75155	47192		30832	
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	69	4727,58	2665,41	326203	183913	51588	189076	556501
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	90702	69532		41222	
8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	443,56	247,53	1774	990	149	1000	2996
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	635	212		222	

9	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,136	71465,00	--	9719	--	9719	--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		Фундамент ФМ-1 -11 шт									
10	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	44,352	4059,25	1654,90	180036	73398	70937	61480	260837
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	35701	30406		19321	
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	21,56	4419,07	282,17	95275	6084	78259	12188	116060
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	10932	2034		8597	
12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,83	34785,09	1872,31	202797	10916	153699	36879	258850
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	38182	2344		19174	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	226241,00	--	9556	--	9556	--	10321
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408	211022,00	--	29712	--	29712	--	32089
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
15	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,53856	243344,00	--	131055	--	131055	--	141540
		СП - 8%			--	--	--	--		10484	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,85	848,60	19,04	40606	911	27370	11572	56352
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	12325	118		4174	
		Фундамент ФМ-2 -13 шт									
17	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	66,339	4059,25	1654,90	269287	109784	106103	91957	390144
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	53400	45479		28900	
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	33,28	4419,07	282,17	147067	9391	120801	18813	179150
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	16875	3139		13270	
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,61	34785,09	1872,31	438640	23610	332444	79767	559879
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	82586	5070		41473	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	226241,00	--	11294	--	11294	--	12197
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1664	211022,00	--	35114	--	35114	--	37923
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,86008	243344,00	--	209295	--	209295	--	226039
		СП - 8%			--	--	--	--		16744	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,3	848,60	19,04	67294	1510	45358	19178	93390

		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	20426	196		6918	
		Фундамент ФМ-3 -22 шт									
24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	138,6	4059,25	1654,90	562612	229369	221677	192124	815115
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	111566	95019		60379	
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	88	4419,07	282,17	388878	24831	319425	49747	473715
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	44622	8301		35090	
26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	39,6	34785,09	1872,31	1377490	74144	1043997	250496	1758224
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	259349	15921		130239	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08448	226241,00	--	19113	--	19113	--	20642
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2816	211022,00	--	59424	--	59424	--	64178
		СП - 8%			--	--	--	--		4754	
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,71392	243344,00	--	660416	--	660416	--	713249
		СП - 8%			--	--	--	--		52833	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	193,6	848,60	19,04	164289	3687	110735	46821	227999
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	49867	478		16889	
		Фундамент ФМ-4 -13 шт									
31	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	99,099	4059,25	1654,90	402268	163999	158499	137368	582807
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	79770	67938		43171	
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	68,77	4419,07	282,17	303899	19405	249623	38876	370198
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	34871	6487		27422	
33	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	29,38	34785,09	1872,31	1021986	55009	774561	185848	1304460
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	192416	11812		96627	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	226241,00	--	11294	--	11294	--	12197
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1664	211022,00	--	35114	--	35114	--	37923
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,48248	243344,00	--	604097	--	604097	--	652424
		СП - 8%			--	--	--	--		48328	

37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	143	848,60	19,04	121350	2723	81793	34584	168408
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	36834	353		12475	
		Фундамент ФМ-5 -3 шт									
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	27,216	4059,25	1654,90	110477	45040	43529	37726	160059
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	21908	18658		11856	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	20,28	4419,07	282,17	89619	5722	73614	11464	109170
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	10283	1913		8087	
40	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,3	32453,62	1554,28	301819	14455	241731	44351	373864
		НР - 91%; СП - 8%			4906,75	333,86	45633	3105		27694	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	226241,00	--	2606	--	2606	--	2815
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	211022,00	--	8103	--	8103	--	8752
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73248	243344,00	--	178245	--	178245	--	192504
		СП - 8%			--	--	--	--		14260	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01344	262718,00	--	3531	--	3531	--	3813
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	поверхности	41,55	848,60	19,04	35259	791	23766	10049	48933
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	10702	103		3625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10342116	1494265	7233112	2131540	13471548
							1614738	543823	--	997895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10342116				
	Материалы		Тенге				5215423				
	Всего заработная плата		Тенге					2158561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2007969				
	Местные материалы		Тенге				9719				
		Накладные расходы	Тенге				2131540				
		Сметная прибыль	Тенге				997892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13471548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1958
		Сметная заработная плата	Тенге					2158561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13471548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1958
		Сметная заработная плата	Тенге					2158561			
		РАЗДЕЛ 2.Колонны									
46	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,15	56695,64	6782,23	858939	102751	421315	323562	1277101

		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	334873	20690		94600	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8486	211022,00	--	390095	--	390095	--	421303
		СП - 8%			--	--	--	--		31208	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,417	226241,00	--	94342	--	94342	--	101890
		СП - 8%			--	--	--	--		7547	
49	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,144	262718,00	--	37831	--	37831	--	40858
		СП - 8%			--	--	--	--		3027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1381208	102751	943583	323562	1841152
							334873	20690	--	136382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381208				
	Материалы		Тенге				421316				
	Всего заработная плата		Тенге					355563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522269				
		Накладные расходы	Тенге				323562				
		Сметная прибыль	Тенге				136382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1841152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					355563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1841152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					355563			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия на отм.+3,3 и +7,2									
50	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	м2	1272	5414,00	--	6886608	--	6886608	--	7437537
		СП - 8%			--	--	--	--		550929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6886608	--	6886608	--	7437537
							--	--	--	550929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6886608				
	Местные материалы		Тенге				6886608				
		Сметная прибыль	Тенге				550929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7437537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7437537				
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение									
51	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1117635,00	--	1117635	--		--	1117635
					--	--	--	--	1117635	--	

52	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный маслиный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168,00	--	791168	--		--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1908803	--	--	--	1908803
							--	--	1908803	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1908803				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1908803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1908803				
		РАЗДЕЛ 5.Тепломеханическая часть									
53	Ком.предл.ТОО"Б	Котел водогрейный (174 квт,150000ккал/час "Буран	комп.	1	12591071,43	--	12591071	--		--	12591071
					--	--	--	--	12591071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12591071	--	--	--	12591071
							--	--	12591071	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				12591071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12591071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12591071				
		РАЗДЕЛ 6.Наружные стены									
54	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	158	32752,00	--	5174816	--	5174816	--	5588801
		СП - 8%			--	--	--	--		413985	
55	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	47,881878	30999,00	--	1484290	--	1484290	--	1603034
		СП - 8%			--	--	--	--		118743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6659106	--	6659106	--	7191835
							--	--	--	532728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6659106				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1484290				
	Местные материалы		Тенге				5174816				
		Сметная прибыль	Тенге				532729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7191835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7191835				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44441946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1949610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1597016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					564513			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21722409		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14499874		
		- Накладные расходы	Тенге							2455102	
		- Сметная прибыль	Тенге							2217934	
	ВСЕГО:		Тенге			44 441 946,00					
	Временные здания и сооружения - 1,5%		Тенге			666 629					
	Итого		Тенге			45 108 575					
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%		Тенге			608 966					

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 053 634					
	Итого	**Тенге**			**46 771 175**					
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			624 353					
	Итого	**Тенге**			**47 395 528**					
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60%	Тенге			28 437 317					
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40%	Тенге			18 958 211					
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60% к=1	Тенге			28 437 317					
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40% к=1,0348515	Тенге			19 618 933					
	Итого	**Тенге**			**48 056 250**					
	Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге			43 250 625,00					
	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			5 190 075,00					
	Всего по сметному расчету	**Тенге**			**48 440 700,00**					

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Технический надзор
Кулмагамбетов Е.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Мунай Газ Инжиниринг

Авторский надзор
Ахметов З.Ж.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Директор
Алмаганбетов С.

М.П.