Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по(Улице-3) пр.Аль-Фараби, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	3 313 088,30	3 710 658,89	3 313 088,30	3 710 658,89	3 313 088,30	3 710 658,89
	Всего к оплате подрядчику	**3 313 088,30**	**3 710 658,89**	**3 313 088,30**	**3 710 658,89**	**3 313 088,30**	**3 710 658,89**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "Hause project kz"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Макраумин С.Г.	_____ Куанышев А.С	_____ Немерехан Н.Н.	_____ Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по(Улице-3) пр.Аль-Фараби, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	432,62		378	378	163530	163531	--	--	163530
						--	80	--	34610		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	13,38		13 791	--	184524	--	--	--	184524
						13 791	--	184524	--		--	
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	31,67		11 860	466	375606	14758	202340	--	375606
						5 005	109	158508	3452		--	
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	312,2		98	98	30596	30596	--	--	30596
						--	25	--	7805		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	133,8		4 196	--	561425	--	--	--	561425
						4 196	--	561425	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	312,2		662	253	206676	78986	--	--	206676
						409	82	127690	25600		--	
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,1115		1 509 642	510 417	168325	56911	--	--	168325
						999 225	128 354	111414	14311		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	111,5		1 828	--	203822	--	203822	--	203822
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,017		1 428 084	475 598	24277	8085	--	--	24277
						952 486	125 730	16192	2137		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	17	143	--	2431	--	2431	--	2431
					--	--	--	--		--	
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,021417	4 365 150	1 337 548	93488	28646	13694	--	93488
					2 388 177	349 313	51148	7481		--	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	--	3617	--	3617	--	3617
					--	--	--	--		--	
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	--	202	--	202	--	202
					--	--	--	--		--	
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2	159	--	318	--	318	--	318
					--	--	--	--		--	
15	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 132	--	4066	--	4066	--	4066
					--	--	--	--		--	
16	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 350	696	52050	2088	6606	--	52050
					14 452	130	43356	390		--	
17	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	106 018	--	106018	--	106018	--	106018
					--	--	--	--		--	
18	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	--	16796	--	16796	--	16796
					--	--	--	--		--	
19	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	--	19456	--	19456	--	19456
					--	--	--	--		--	
20	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	--	11978	--	11978	--	11978
					--	--	--	--		--	
21	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
					--	--	--	--		--	
22	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
23	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
					1 134 001	150 120	1701	225		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	
25	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084	475 598	1428	476	--	--	1428
					952 486	125 730	952	126		--	
26	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	1	380	--	380	--	380	--	380
					--	--	--	--		--	
				Устройство колодцев							
27	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671	85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
					49 259	8 767	82312	14650		--	
28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 555	--	46555	--	46555	--	46555
					--	--	--	--		--	
29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32 989	--	65978	--	65978	--	65978
					--	--	--	--		--	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	37 406	--	37406	--	37406	--	37406
					--	--	--	--		--	
31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 296	--	32296	--	32296	--	32296
					--	--	--	--		--	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 251	--	7251	--	7251	--	7251
					--	--	--	--		--	
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 200	--	14200	--	14200	--	14200
					--	--	--	--		--	
34	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	--	40355	--	40355	--	40355
					--	--	--	--		--	
35	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037	36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
					29 555	1 120	1094	41		--	
36	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	23 822	--	212	--	212	--	212
					--	--	--	--		--	
37	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	93 885	--	1389	--	1389	--	1389
					--	--	--	--		--	
38	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
					4 079	1 728	3074	1302		--	
39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
					5 909	564	3711	354		--	
40	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695	576	12695	576	2386	--	12695
					9 733	182	9733	182		--	
41	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	67 985	--	67985	--	67985	--	67985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
42	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 146	--	5146	--	193	--	5146
					4 953	--	4953	--		--	
43	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770	--	5770	--	5770	--	5770
					--	--	--	--		--	
44	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1115	287 386	--	32044	--	1334	--	32044
					275 422	--	30710	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2801766	439129	970141	--	2801766
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1392497	112666	--	--	
		Материалы	Тенге				2801766				
		Всего заработная плата	Тенге				271168				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1505163			
		Сдача и испытание	Тенге				698974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2801766				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1505163			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2801766				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1505163			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2801766
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1392497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					439129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						970142		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	
в том числе оборудование	**2 801 766**
в том числе СМР	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**2 801 766**
Итого	210 132
Сметная прибыль 5%	**3 011 898**
Непредвиденные работы и затраты - 5%	150 595
Итого СМР	150 595
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	**3 313 088**
НДС (12%)	3 313 088
Всего	**397 571**
	3 710 659

Заказчик:

Руководитель КУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жарминского района

_____ **Мукулумян С.Г.**

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"

_____ **Куанышев А.С.**

Автор:

Директор ТОО "Hause project kz"

_____ **Немерехин Н.Н.**

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**