Подрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

Субподрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 20, участок №39 »**

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 20, участок №39 »**

Договор подряда (контракт) **№ 2023/29 от 06.01.2022**

Акт выполненных работ №26

за **март 2023** (месяц, год) на **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 20, участок №39 »**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЮК, АР										
1	3610013: 1, 4, 7	6101-0101-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	215,6	472,00 0,00	472,00 102,00	101763,20 0,00	101763,20 21991,20			101763,20	
2	3610013: 2	7101-0101-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м^3	8,1	3145,00 2238,00	900,00 196,00	25474,50 18127,80	7290,00 1587,60	56,70		25474,50	
3	3610013: 3	6101-0203-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м^3	2,7	13112,00 13112,00	0,00 0,00	35402,40 35402,40	0,00 0,00			35402,40	
4	3610013: 5, 8	**Тарифы** *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	357,92	47,00		16822,20				16822,20	
5	3610013: 6	6101-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	153,5	61,00 12,00	50,00 13,00	9363,50 1842,00	7675,00 1995,50			9363,50	
6	3610013: 9	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 1	м^3	52,6	79,00 0,00	79,00 20,00	4155,40 0,00	4155,40 1052,00			4155,40	
7	3610013: 10	6101-0106-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м^3	52,6	46,00 0,00	46,00 12,00	2419,60 0,00	2419,60 631,20			2419,60	
8	3610013: 11	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	52,6	618,00 384,00	234,00 77,00	32506,80 20198,40	12308,40 4050,20			32506,80	
9	3610013: 12	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	17,6	3585,00 3585,00	0,00 0,00	63096,00 63096,00	0,00 0,00			63096,00	
10	3610013: 13, 39	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	4,466	30827,00 5546,00	2808,00 529,00	137673,40 24768,40	12540,50 2362,50	100364,50		137673,40	
11	3610013: 14	6103-0101-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	22,5	50455,00 13512,00	4392,00 803,00	1135237,50 304020,00	98820,00 18067,50	732397,50		1135237,50	
12	3610013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,056485	355882,00		375984,10		375984,10		375984,10	
13	3610013: 17, 38, 43 3610023: 23	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	80,115	4810,00 1224,00	40,00 6,00	385353,10 98060,80	3204,60 480,70	284087,70		385353,10	
14	3610013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	9,92	71577,00 25757,00	11758,00 2208,00	710043,80 255509,40	116639,40 21903,40	337895,00		710043,80	
15	3610013: 21, 40	6103-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	6,214	87069,00 45853,00	6405,00 1246,00	541046,80 284930,50	39800,60 7742,60	216315,70		541046,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	9610013: 23	6114-0101-0313 ЕСН РСНБ РК 2023	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из оцинкованных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,06	30038,00 5163,00	231,00 63,00	1802,30 309,80	13,90 3,80	1478,60		1802,20	
17	9610013: 24, 25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,12	6537,00		784,40		784,40		784,40	
18	9610013: 26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,05	47940,00 336398,00	3875,00 1255,00	23970,10 16819,90	193,80 62,80	6956,40		23970,10	
19	9610013: 27	6103-0101-0209 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	0,04	56733,00 18708,00	4955,00 910,00	2269,30 748,30	198,20 36,40	1322,80		1269,20	
20	9610013: 28, 69	6111-0401-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2 поверхности	26,23988	2928,00 1874,00	36,00 12,00	76830,40 49173,50	944,70 314,90	26712,20		76830,40	
21	9610013: 29, 78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	10,112	14034,00 7804,00	4718,00 922,00	1419188,90 789211,30	47708,50 9323,30	582269,10		1419188,99	
22	9610013: 49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,336	13595,00 78047,00	4718,00 922,00	45680,20 26223,80	1585,30 309,80	17871,10		45680,26	
23	9610013: 31, 55, 60, 81	6103-0701-0808 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,085934	316465,00 312523,00	3942,00 1238,00	27195,10 26856,40	338,70 106,30			27195,10	
24	9610013: 32	CT12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,00471	96078,00		452,50		452,50		452,50	
25	9610013: 36, 56, 61, 82	CT12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,11661	96078,00		11203,70		11203,70		11203,70	
26	9610013: 94	CT12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015552	96078,00		1494,20		1494,20		1494,20	
27	9610013: 33, 83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,06	333721,00 245511,00	2176,00 700,00	20023,30 14730,70	130,60 42,00	5162,00		20023,30	
28	9610013: 34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,168	120790,00 70923,00	14736,00 4334,00	20292,70 11915,10	2475,60 728,10	5902,00		20292,70	
29	9610013: 35, 59, 93, 101 9610023: 49, 128	6103-0701-0807 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,075151	1070829,00 1066887,00	3942,00 1238,00	80474,10 80178,00	296,40 93,20			80474,10	
30	9610013: 37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01264	1356392,00 219825,00	26842,00 7268,00	17144,80 2778,60	339,30 91,90	14026,90		17144,80	
31	9610013: 42	6103-0701-0804 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000384	196572,00 178353,00	5558,00 1550,00	75,50 68,50	2,10 0,60	4,90		75,50	
32	9610013: 44	6106-0302-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,036124	371695,00 316995,00	5064,00 12692,00	13427,10 11451,10	1829,40 458,50	146,60		13427,10	
33	9610013: 45, 87	6107-0101-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка прогона по фермам из брусьев	м^3	0,3328	228823,00 80912,00	3944,00 1238,00	76152,30 26927,50	1312,60 412,00	47912,20		76152,30	
34	9610013: 46 9610023: 177, 188	6107-0115-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом: каркаса, эстакады	м^3	0,044313	18469,00 9589,00	127,00 40,00	818,50 424,90	5,70 1,80	387,90		818,50	
35	9610013: 47, 89	6110-0101-0503 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м^2	59,84	4569,00 2072,00	153,00 38,00	273409,00 123988,50	9155,50 2273,90	140265,00		273409,00	
36	9610013: 48, 68 9610023: 53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,043824	694126,00		30419,30		30419,30		30419,30	
37	9610013: 50, 91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	5,505	152724,00 90055,00	7012,00 1245,00	840745,60 495752,80	38601,00 6853,70	306391,80		840745,60	
38	9610013: 57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м^3	11,794	101111,00 57953,00	13422,00 2596,00	1192503,10 683497,70	158299,00 30617,20	350706,40		1192503,10	
39	9610013: 62, 99	6105-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м^3	24,94489	41503,00	7330,00	1035287,80	182846,80	147150,00		1035287,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	3610013: 63	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³	26,452952	28274,00	1564,00	705293,80	39013,80				
41	3610013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	24,336716	28197,00 18611,00	6798,00 1284,00	745893,90 492315,90	179827,20 33965,60	73750,80		745893,90	
42	3610013: 65	СТ11011-250	Клей	м³	714,229704	23889,70		581396,80		581396,80		581396,80	
43	3610013: 66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	кг		38,00		27140,70		27140,70		27140,70	
44	3610013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатаного проката	т конструкций	0,13368	88309,00 56410,00	27372,00 7042,00	11805,10 7540,90	3659,10 941,40	605,10		11805,10	
45	3610013: 70	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	т	0,1252	167300,00		20946,00		20946,00		20946,00	
46	3610013: 72	6111-0401-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м³	0,03	139895,00 65540,00	10812,00 1970,00	4196,90 1966,20	324,40 59,10	1906,30		4196,90	
47	3610013: 73	6111-0401-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	119	401,00 208,00	21,00 7,00	47719,00 24752,00	2499,00 833,00	20468,00		47719,00	
48	3610013: 74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м шва	97	810,00 432,00	36,00 12,00	78570,00 41904,00	3492,00 1164,00	33174,00		78570,00	
49	3610013: 75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³ заделки	0,1	195120,00 130838,00	1544,00 496,00	19512,00 13083,80	154,40 49,60	6273,80		19512,00	
50	3610013: 84	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропильз с изготовлением	м³	0,6	66855,00 28097,00	5553,00 1051,00	40113,00 16858,20	3331,80 630,60	19923,00		40113,00	
51	3610013: 85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	м³	1,8468	307869,00 165045,00	2198,00 639,00	568572,50 193997,10	4059,30 1180,10	370516,10		568572,50	
52	3610013: 86	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	т	0,00373	1528659,00		5701,30		5701,30		5701,30	
53	3610013: 88	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м³	1,8468	15443,00 3902,00	176,00 56,00	28520,10 7206,20	325,00 103,40	20988,90		28520,10	
54	3610013: 90 3610023: 58, 121, 137, 144, 164	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	59	547,00 148,00	9,00 3,00	32273,00 8732,00	531,00 177,00	23069,00		32273,00	
55	3610013: 95	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	м²	40,47452	7751,00 4725,00	37,00 8,00	313718,10 191242,20	1497,50 323,80	120978,40		313718,10	
56	3610013: 96	222-5[9-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т конструкций	0,594714	112978,00 79108,00	25654,00 6497,00	67189,60 47046,60	15256,80 3863,90	4886,20		67189,60	
57	3610013: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,594714	1219174,00		725059,80		725059,80		725059,80	
58	3610013: 98	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	т	0,594714	4445,00		2643,50		2643,50		2643,50	
59	3610013: 100	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м²	6	8758,00 6583,00	99,00 34,00	52548,00 39498,00	594,00 204,00	12456,00		52548,00	
60	3610013: 102 3610093: 4, 15	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м³	0,456	55615,00 2403,00	2972,00 584,00	25360,40 10963,60	1355,20 266,30	13041,60		25360,40	
61	3610013: 103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м	17,13	635,00		10877,60		10877,60		10877,60	
62	3610013: 104 3610023: 56	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м³ заделки	0,05	452301,00 334795,00	3604,00 1167,00	22615,10 16739,80	180,30 58,40	5695,00		22615,10	
63	3610013: 105	6103-0701-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м²	15,65	5592,00 1154,00	37,00 7,00	87514,80 18060,10	579,10 109,60	68875,60		87514,80	
				м²	11,375	3551,00 942,00	172,00 51,00	40392,60 10715,30	1956,50 580,10	27720,80		40392,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	3610013: 106	6103-0701-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытиям. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	11,375	-641,00 -120,00	-34,00 -10,00	-7291,40 -1365,00	-386,80 -113,80	-5539,60		-7291,40	
65	3610013: 107 3610023: 42, 69, 76, 93, 170	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,160021	64628,00 60283,00	4169,00 1309,00	10342,00 9646,50	667,20 209,50	28,30		10342,00	
66	3610013: 109	6104-0802-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,236399	1322909,00 198383,00	1504,00 2977,00	312734,40 46897,50	3556,20 703,80	262280,70		312734,40	
67	3610013: 110, 114 3610023: 27, 145	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	71,142748	251,00 184,00	5,00 1,00	17856,90 13090,30	355,80 71,20	4410,80		17856,90	
68	3610013: 111, 115 3610023: 28, 146	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	71,142748	378,00 215,00	7,00 1,00	26892,00 15295,70	498,10 71,20	11098,20		26892,00	
69	3610013: 112 3610023: 131, 135	6107-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	28,221	6101,00 3841,00	44,00 14,00	172176,30 108396,90	1241,80 395,10	62537,60		172176,30	
70	3610013: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	11,40415	1598,00		18223,80		18223,80		18223,80	
71	3610023: 1, 109	8110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	1,304	9865,00 9075,00	401,00 126,00	12864,00 11833,80	522,90 164,30	507,30		12864,00	
72	3610023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одинопольными утепленными полотнами	м²	1,304	30000,00		39120,00		39120,00		39120,00	
73	3610023: 3	6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	0,6	6042,00 5480,00	123,00 28,00	3625,20 3288,00	73,80 16,80	263,40		3625,20	
74	3610023: 4, 9, 14, 84	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	51,648	658,00 303,00	87,00 24,00	33984,40 15649,40	4493,40 1239,60	13841,60		33984,40	
75	3610023: 5, 10, 85	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,8208	44340,00 15449,00	15,00 0,00	36394,20 12680,50	12,30 0,00	23701,40		36394,20	
76	3610023: 6, 11, 77, 83	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	21,386	2807,00 1568,00	79,00 11,00	60030,50 33533,20	1689,50 235,30	24807,80		60030,50	
77	3610023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	309,052	2062,00 1424,00	82,00 29,00	637265,30 440089,90	25342,10 8962,30	171833,30		637265,30	
78	3610023: 8, 13, 75, 87, 92	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	13,1	680,00 70,00	55,00 19,00	8908,10 917,00	720,60 249,00	7270,50		8908,10	
79	3610023: 68	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	41,518	851,00 88,00	69,00 24,00	35331,80 3653,60	2864,70 996,40	28813,50		35331,80	
80	3610023: 79	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	167,86	-170,00 -18,00	-14,00 -5,00	-28536,20 -3021,50	-2350,00 -839,30	-23164,70		-28536,20	
81	3610023: 82, 95	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	25,333	-340,00 -35,00	-28,00 -10,00	-8613,20 -886,70	-709,40 -253,40	-7017,10		-8613,20	
82	3610023: 169	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	8	340,00 35,00	28,00 10,00	2720,00 280,00	224,00 80,00	2216,00		2720,00	
83	3610023: 15	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	43,44	1335,00 281,00	376,00 90,00	57992,40 12206,60	16333,40 3909,60	29452,40		57992,40	
84	3610023: 16	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	43,44	71,00 2,00	16,00 5,00	3084,20 86,90	695,00 217,20	2302,30		3084,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	3610023: 17	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,4752	26410,00 13676,00	4956,00 1519,00	91780,00 47526,80	17223,10 5278,80	27030,10		91780,00	
86	3610023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,464	3465,00 2859,00	228,00 100,00	29327,80 24198,60	1929,80 846,40	3199,40		29327,80	
87	3610023: 19	6112-0202-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена										
88	3610023: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$	6,157	1932,00 1769,00	16,00 6,00	11895,30 10891,70	98,50 36,90	911,20		11895,30	
89	3610023: 21	6112-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,564	597,00 545,00	6,00 2,00	6903,70 6302,40	69,40 23,10	531,90		6903,70	
90	3610023: 22	6112-0302-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	3,057	1214,00 918,00	5,00 2,00	3711,20 2806,30	15,30 6,10	889,60		3711,20	
91	3610023: 24	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^2$	82,178	395,00 371,00	5,00 2,00	32460,30 30488,00	410,90 164,40	1561,40		32460,30	
92	3610023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	$м^3$ изоляции	0,388	138175,00 107593,00	3547,00 992,00	53611,90 41746,10	1376,20 384,90	10489,60		53611,90	
93	3610023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т конструкций	0,475595	301789,00 216588,00	63839,00 18214,00	143529,40 103008,20	30361,70 8662,60	10159,50		143529,40	
94	3610023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	т	0,44913	1096172,00		492323,90		492323,90		492323,90	
95	3610023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	отверстие	1,5	3526,00 3458,00	67,00 0,00	5289,00 5187,00	100,50 0,00			5289,00	
96	3610023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	блок	1,5	2553,00 1347,00	174,00 44,00	3829,50 2020,50	261,00 66,00	1548,00		3829,50	
97	3610023: 32	СТ11011-818	Петля врезная	$м^2$	1,215	779,00		946,50		946,50		946,50	
98	3610023: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	3	50,00		150,00		150,00		150,00	
99	3610023: 133	СТ11011-819	Петли	шт	1,5	96,00		144,00		144,00		144,00	
100	3610023: 34	6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	34,4	96,00		3302,40		3302,40		3302,40	
101	3610023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой		22,87	2443,00 872,00	55,00 9,00	55871,40 19942,60	1257,80 205,80	34671,00		55871,40	
102	3610023: 36	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	53,8	13290,00 8560,00	2996,00 939,00	715002,00 460528,00	161184,80 50518,20	93289,20		715002,00	
103	3610023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		13,62	3601,00 2305,00	127,00 27,00	49045,60 31394,10	1729,70 367,70	15921,80		49045,60	
104	3610023: 38	6111-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^3$	22,37509	48924,00		1094678,90		1094678,90		1094678,90	
105	3610023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^2$ утепляемого покрытия	40,18	2206,00 904,00	132,00 28,00	88637,10 36322,70	5303,70 1125,00	47010,70		88637,10	
106	3610023: 40, 45	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^3$	7,641879	31922,00		243944,00		243944,00		243944,00	
				$м^2$	64,31	1794,00 989,00	275,00 57,00	115372,10 63602,60	17685,30 3665,70	34084,20		115372,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	3610023: 45	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	53,8	507,00 55,00	62,00 13,00	27276,60 2959,00	3335,60 699,40	20982,00		27276,60	
108	3610023: 46	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	7,6	676,00 73,00	83,00 18,00	5137,60 554,80	630,80 136,80	3952,00		5137,60	
109	3610023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,040638	242912,00 228653,00	5781,00 1055,00	9871,50 9292,00	235,00 42,90	344,50		9871,50	
110	3610023: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00942	265777,00 251518,00	5781,00 1055,00	2503,60 2369,30	54,40 9,90	79,90		2503,60	
111	3610023: 47	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	7,6	4547,00 1498,00	279,00 57,00	34557,20 12144,80	2120,40 433,20	20292,00		34557,20	
112	3610023: 48	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2,91	1886,00 776,00	38,00 9,00	5488,30 2258,20	110,60 26,20	3119,50		5488,30	
113	3610023: 56	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,09	3293,00		296,40		296,40		296,40	
114	3610023: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,08508	123239,00 75414,00	39327,00 10149,00	10485,20 6416,20	3346,00 863,50	723,00		10485,20	
115	3610023: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,442	2200,00		5372,40		5372,40		5372,40	
116	3610023: 54	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,9	1724,00 701,00	62,00 14,00	20515,60 8341,90	737,80 166,60	11435,90		20515,60	
117	3610023: 55, 124, 176, 187	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,084524	269834,00 106646,00	3298,00 1051,00	22807,30 9014,20	278,70 88,80	13514,40		22807,30	
118	3610023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,028383	419919,00		11918,60		11918,60		11918,60	
119	3610023: 59	6111-0401-0307 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей неврдеющей мастикой	м шва	8,7	6300,00 943,00	614,00 202,00	54810,00 8204,10	5341,80 1757,40	41264,10		54810,00	
120	3610023: 61 3610063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,76	2712,00		34605,10		34605,10		34605,10	
121	3610023: 62, 138, 182	6111-0401-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,10644	16324,00 796,00	96,00 31,00	1737,60 84,70	10,30 3,30	1642,60		1737,60	
122	3610023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,01806	31162,00		562,80		562,80		562,80	
123	3610023: 65, 72, 89	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	46,41	1375,00 1280,00	94,00 31,00	63813,80 59404,80	4362,60 1438,80			63813,80	
124	3610023: 70, 80	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	209,378	5686,00 1971,00	118,00 36,00	1190523,30 224243,90	24706,60 7537,60	941572,80		1190523,30	
125	3610023: 97	6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	63,345	1325,00 1277,00	5,00 2,00	83932,10 80891,60	316,70 126,70	2723,80		83932,10	
126	3610023: 98	6109-0401-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	215,641	766,00 504,00	3,00 1,00	165181,00 108683,10	646,90 215,60	55851,00		165181,00	
127	3610023: 99, 165	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0443	1431989,00 249186,00	50157,00 14973,00	63437,10 11039,00	2221,90 663,30	50176,20		63437,10	
128	3610023: 100	6108-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,778	8585,00 4910,00	1870,00 400,00	75359,10 43100,00	16414,90 3511,20	15844,20		75359,10	
129	3610023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	1,578	30000,00		47340,00		47340,00		47340,00	
130	3610023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	7,2	26768,00		192729,60		192729,60		192729,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	9610023: 103	6108-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2	м^2	29,28	7733,00 6193,00	351,00 114,00	226422,20 181331,00	10277,30 3337,90	34813,90		226422,20	
132	9610023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м^2	7,2	3640,00		26208,00		26208,00		26208,00	
133	9610023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	9,9	4010,00		39699,00		39699,00		39699,00	
134	9610023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м^2	4,48	3780,00		16934,40		16934,40		16934,40	
135	9610023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м^2	7,7	4250,00		32725,00		32725,00		32725,00	
136	9610023: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на шпаликах по замазке	м^2 площади остекления	4,78152	8710,00 3851,00	88,00 22,00	41647,00 18413,60	420,80 105,20	22812,60		41647,00	
137	9610023: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4	585,00		2340,00		2340,00		2340,00	
138	9610023: 112	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	5,398	1195,00 6646,00	536,00 178,00	64511,50 35875,10	2893,30 960,80	25743,10		64511,50	
139	9610023: 113	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	6,335	10079,00 5672,00	540,00 180,00	63850,50 35932,10	3420,90 1140,30	24497,50		63850,50	
140	9610023: 114	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	11	7589,00 4165,00	535,00 180,00	83479,00 45815,00	5885,00 1980,00	31779,00		83479,00	
141	9610023: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	5,398	56804,00		306628,00		306628,00		306628,00	
142	9610023: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	17,335	54824,00		950374,00		950374,00		950374,00	
143	9610023: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13,5	4039,00 2941,00	336,00 114,00	54526,50 39703,50	4536,00 1539,00	10287,00		54526,50	
144	9610023: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,001	1331,00		6656,30		6656,30		6656,30	
145	9610023: 119	6108-0202-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2	м^2	5,76	12193,00 6567,00	557,00 186,00	70231,70 37825,90	3208,40 1071,40	29197,40		70231,70	
146	9610023: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с приютом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м^2	5,76	56297,00		324270,70		324270,70		324270,70	
147	9610023: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	371,504	1140,00 1003,00	8,00 3,00	423514,50 372618,50	2972,00 1114,50	47924,00		423514,50	
148	9610023: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,005233	133700,00		669199,70		669199,70		669199,70	
149	9610023: 127	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,4506	40245,00 8783,00	4347,00 852,00	18134,40 3957,60	1958,70 383,90	12218,10		18134,40	
150	9610023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	17,2	48,00		825,60		825,60		825,60	
151	9610023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	17,2	339,00		5830,80		5830,80		5830,80	
152	9610023: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	1,6	389,00		622,40		622,40		622,40	
153	9610023: 141	6112-0302-0318 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м^2	0,31	2975,00 2688,00	7,00 2,00	922,30 833,30	2,20 0,60	86,80		922,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	3610023: 142, 185	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,006349	273415,00 180516,00	67104,00 18374,00	1735,90 1146,10	426,10 116,70	163,70		1735,90	
155	3610023: 147	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,48	7730,00 636,00	2677,00 525,00	11440,40 941,30	3962,00 777,00	6537,10		11440,40	
156	3610023: 148	6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	9,9	959,00 817,00	9,00 2,00	9494,10 8088,30	89,10 19,80	1316,70		9494,10	
157	3610023: 149	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	95,221	4760,00 3940,00	297,00 128,00	453252,00 375170,70	28280,60 12188,30	49800,70		453252,00	
158	3610023: 151	6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	68,895	2251,00 1936,00	14,00 5,00	155082,60 133380,70	964,60 344,50	20737,30		155082,60	
159	3610023: 152	6112-0302-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	54,066	2682,00 2364,00	10,00 3,00	145005,00 127812,00	540,70 162,20	16652,30		145005,00	
160	3610023: 153	6112-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	22,152	10510,00 7538,00	44,00 14,00	232817,50 166981,80	974,70 310,10	64861,00		232817,50	
161	3610023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	4,802	3960,00 3512,00	16,00 5,00	19015,90 16864,60	76,80 24,00	2074,50		19015,90	
162	3610023: 155	6111-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	18,868	104329,00 94111,00	4595,00 1489,00	1968479,60 1775686,30	86698,50 28094,50	106094,80		1968479,60	
163	3610023: 171	6111-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	13,66	92054,00 81836,00	4595,00 1489,00	1257457,60 1117879,80	62767,70 20339,70	76810,10		1257457,60	
164	3610023: 157	6105-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	190,2766	2597,00 2171,00	133,00 43,00	494148,30 413090,50	25306,80 8181,90	55751,00		494148,30	
165	3610023: 158, 173	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	206,271	8068,00 5915,00	99,00 34,00	1664194,40 1220093,00	20420,80 7013,20	423680,60		1664194,40	
166	3610023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	222,77268	503,00		112054,70		112054,70		112054,70	
167	3610023: 160, 175	6112-0303-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	206,271	594,00 461,00	4,00 1,00	122524,90 95091,00	825,10 206,30	26608,80		122524,90	
168	3610023: 161	6111-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,12	1520,00 1351,00	8,00 3,00	182,40 162,10	1,00 0,40	19,30		182,40	
169	3610023: 166	6111-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	0,2487	64333,00 52151,00	3416,00 992,00	15999,60 12970,00	849,50 246,70	2180,10		15999,60	
170	3610023: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,21	13419,00 4288,00	41,00 13,00	2818,00 900,50	8,60 2,70	1908,90		2818,00	
171	3610023: 181	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,000798	1397405,00 269775,00	15399,00 3006,00	989,40 191,00	10,90 2,10	787,50		989,40	
172	3610023: 184	6107-0102-0215 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка перламутром	$м^2$	0,288	597,00 422,00	3,00 1,00	171,90 121,50	0,90 0,30	49,50		171,90	
			ОВ,ВК										
173	3610033: 1, 34 3610053: 1 3610063: 40	6114-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	252,8	2300,00 1685,00	52,00 15,00	581440,00 425968,00	13145,60 3792,00	142326,40		581440,00	
174	3610033: 2, 35 3610063: 41	6114-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	71,2	2435,00 1685,00	52,00 15,00	173372,00 119972,00	3702,40 1068,00	49697,60		173372,00	
175	3610033: 3 3610053: 2 3610063: 42	6114-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5,4	2480,00	52,00	13392,00	280,80	4012,20		13392,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	9610033: 4 9610063: 117	6114-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	3,7	1685,00 3044,00 1685,00	15,00 52,00 15,00	9099,00 11262,80 6234,50	81,00 192,40 55,50	4835,90		11262,80	
177	9610033: 5,6 9610053: 3 9610063: 43	6114-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	18,4	3135,00 1685,00	52,00 15,00	57684,00 31004,00	956,80 276,00	25723,20		57684,00	
178	9610033: 7, 36 9610053: 6 9610063: 3, 44, 108, 118	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	354,1	364,00 360,00	2,00 0,00	128892,40 127476,00	708,20 0,00	708,20		128892,40	
179	9610033: 8, 40	6116-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	18,864	22579,00 3598,00	478,00 162,00	425930,30 67872,70	9017,10 3056,00	349040,50		425930,30	
180	9610033: 9, 38	6116-0701-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	16,3	901,00 756,00	0,00 0,00	14686,30 12322,80	0,00 0,00	2363,50		14686,30	
181	9610033: 10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	16	300,00		4800,00		4800,00		4800,00	
182	9610033: 11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	9,9	718,00		7108,20		7108,20		7108,20	
183	9610033: 12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	2,1	1092,00		2293,20		2293,20		2293,20	
184	9610033: 13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,6	3954,00		2372,40		2372,40		2372,40	
185	9610033: 14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	1,9	8071,00		15334,90		15334,90		15334,90	
186	9610033: 15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	2,1	11047,00		23198,70		23198,70		23198,70	
187	9610033: 16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,1	13150,00		14465,00		14465,00		14465,00	
188	9610033: 17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,4	19608,00		7843,20		7843,20		7843,20	
189	9610033: 22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	16	2887,00		46192,00		46192,00		46192,00	
190	9610033: 23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	16	2772,00		44352,00		44352,00		44352,00	
191	9610033: 24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	16	1723,00		27568,00		27568,00		27568,00	
192	9610033: 37	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,2	1092,00		218,40		218,40		218,40	
193	9610033: 39	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,3	300,00		90,00		90,00		90,00	
194	9610053: 17	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,9	17229,00		15506,10		15506,10		15506,10	
195	9610053: 20	СТИРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,1	46311,00		4631,10		4631,10		4631,10	
196	9610053: 21	СТИРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,1	9332,00		933,20		933,20		933,20	
197	9610053: 23	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,1	6207,00		620,70		620,70		620,70	
198	9610053: 25	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,2	11196,00		2239,20		2239,20		2239,20	
199	9610053: 28	СТИРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,2	64837,00		12967,40		12967,40		12967,40	
200	9610053: 29	СТИРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,2	10802,00		2160,40		2160,40		2160,40	
201	9610053: 30	СТИРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,1	111781,00		11178,10		11178,10		11178,10	
202	9610053: 32	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,3	10233,00		3069,90		3069,90		3069,90	
203	9610053: 34	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,2	5564,00		1112,80		1112,80		1112,80	
204	9610053: 37	СТИРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,1	103681,28		10368,10		10368,10		10368,10	
205	9610053: 38	СТИРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,1	86463,00		8646,30		8646,30		8646,30	
206	9610053: 40	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,1	6207,00		620,70		620,70		620,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	9610053: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия										
208	9610053: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,1	1387,00		138,70		138,70		138,70	
209	9610053: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,1	11217,00		1121,70		1121,70		1121,70	
210	9610053: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редуцированным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,1	8062,00		806,20		806,20		806,20	
211	9610053: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,1	75416,00		7541,60		7541,60		7541,60	
212	9610053: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,1	7038,00		703,80		703,80		703,80	
213	9610053: 58	СТПРАЙС	Клапан EJV, "Danfoss" Дания	шт	0,1	1387,00		138,70		138,70		138,70	
214	9610053: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	шт	0,1	7000,00		700,00		700,00		700,00	
215	9610053: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	комплект	0,2	11472,00		2294,40		2294,40		2294,40	
216	9610053: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,1	3896,00		389,60		389,60		389,60	
217	9610053: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,6	7091,00		4254,60		4254,60		4254,60	
218	9610053: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,1	77328,00		7732,80		7732,80		7732,80	
219	9610053: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,2	11790,00		2358,00		2358,00		2358,00	
220	9610053: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,1	11790,00		1179,00		1179,00		1179,00	
221	9610053: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,7	718,00		502,60		502,60		502,60	
222	9610063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	45462,00		4546,20		4546,20		4546,20	
223	9610063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	12,8	718,00		9190,40		9190,40		9190,40	
224	9610063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	8,9	1092,00		9718,80		9718,80		9718,80	
225	9610063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4	899,00		3596,00		3596,00		3596,00	
226	9610063: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	24	899,00		21576,00		21576,00		21576,00	
227	9610063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	14,1	8162,00		115084,20		115084,20		115084,20	
228	9610063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5	620,00		3100,00		3100,00		3100,00	
229	9610063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	9	391,00		3519,00		3519,00		3519,00	
230	9610063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	8854,00		885,40		885,40		885,40	
231	9610063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	3626,00		362,60		362,60		362,60	
232	9610063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,3	6235,00		1870,50		1870,50		1870,50	
233	9610063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,4	1585,00		634,00		634,00		634,00	
234	9610063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	15020,00		1502,00		1502,00		1502,00	
235	9610063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	2390,00		239,00		239,00		239,00	
236	9610063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,2	3954,00		790,80		790,80		790,80	
237	9610063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX" Словения	шт	0,1	863,00		86,30		86,30		86,30	
238	9610033: 18 9610053: 19, 36, 47, 68	6125-1003-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 20 мм	шт	0,4	9192,00		3676,80		3676,80		3676,80	
					18	4699,00	0,00	84582,00	0,00	3690,00		84582,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	3610033: 19 3610053: 17, 57	6125-1003-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.		4494,00	0,00	80892,00	0,00				
240	3610033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,9	4803,00 4494,00	0,00 0,00	4322,70 4044,60	0,00 0,00	278,10		4322,70	
241	3610033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,2	46696,00		56035,20		56035,20		56035,20	
242	3610033: 25, 41 3610053: 15 3610063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	67910,00		20373,00		20373,00		20373,00	
243	3610033: 26, 42 3610063: 110 3610093: 24	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	кг	53,345	708,00		37768,20		37768,20		37768,20	
244	3610033: 27, 43 3610053: 8 3610063: 15, 56	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	$м^2$	55,13	3351,00 3148,00	3,00 1,00	184740,60 173549,20	165,40 55,10	1026,00		184740,60	
245	3610033: 28, 29, 30, 31, 44, 45 3610063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 8 мм	м трубопровода	212,5	1960,00 1273,00	225,00 73,00	416500,00 270512,50	47812,50 15512,50	98175,00		416500,00	
246	3610033: 32 3610053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 10 мм	м	315157,4173	138,00		43491723,90		43491723,90		43491723,90	
247	3610033: 33, 46 3610053: 14 3610063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	14002,9637	138,00		1932409,00		1932409,00		1932409,00	
248	3610063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	198,3	40,00		7932,00		7932,00		7932,00	
249	3610043: 1	6118-0202-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	м	128,7	57,95		7458,20		7458,20		7458,20	
250	3610043: 2, 8, 14, 20	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	шт.	3	7390,00 5754,00	129,00 29,00	22170,00 17262,00	387,00 87,00	4521,00		22170,00	
251	3610043: 3, 9, 15, 21	6118-0101-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	19,5	14894,00 7980,00	146,00 44,00	290433,10 155610,00	2847,10 858,10	131976,00		290433,10	
252	3610043: 4, 10, 16, 22	6118-0101-0309 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	5,44	14189,00 7307,00	116,00 35,00	77188,10 39750,00	631,10 190,40	36807,00		77188,10	
253	3610043: 5, 17	6118-0101-0308 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	12,04	15743,00 7307,00	112,00 29,00	189545,70 87976,30	1348,40 349,10	100221,00		189545,70	
254	3610043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	$м^2$	1,31125	12563,00 4757,00	112,00 29,00	16473,30 6237,50	146,90 38,00	10088,80		16473,30	
255	3610043: 7, 19	6118-0202-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	кг	44,1	784,00		34574,40		34574,40		34574,40	
256	3610043: 11, 23, 24	6118-0101-0310 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	шт.	4	9657,00 5754,00	129,00 29,00	38628,00 23016,00	516,00 116,00	15096,00		38628,00	
257	3610043: 13	6118-0202-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	$м^2$	5,735	14691,00 6322,00	116,00 35,00	84252,90 36256,70	665,20 200,70	47331,00		84252,90	
				шт.	2,5	7724,00 5754,00	129,00 29,00	19310,00 14385,00	322,50 72,50	4602,50		19310,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	9610043: 26	6111-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	2,58	159239,00 116399,00	7039,00 2934,00	410836,60 300309,40	18160,60 5196,70	92366,60		410836,60	
259	9610043: 27 9610063: 96	234-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	2,6726	18178,00		48582,60		48582,60		48582,60	
260	9610053: 4 9610063: 1 9610093: 2, 10	6114-0102-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,7	5361,00 3199,00	121,00 30,00	19835,70 11836,30	447,70 111,00	7551,70		19835,70	
261	9610053: 5	6114-0102-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	5	6711,00 3795,00	145,00 35,00	33555,00 18975,00	725,00 175,00	13855,00		33555,00	
262	9610053: 7, 55 9610063: 116	6114-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	17,12	370,00 360,00	2,00 0,00	6334,40 6163,20	34,20 0,00	137,00		6334,40	
263	9610053: 16, 24 9610063: 123	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1,5	9516,00 7665,00	266,00 55,00	14274,00 11497,50	399,00 82,50	2377,50		14274,00	
264	9610053: 18	6116-0602-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	0,2	82562,00 14686,00	441,00 69,00	16512,40 2937,20	88,20 13,80	13487,00		16512,40	
265	9610053: 22, 39, 59	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,4	2598,00 2293,00	52,00 0,00	1039,20 917,20	20,80 0,00	101,20		1039,20	
266	9610053: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,4	3246,00		1298,40		1298,40		1298,40	
267	9610053: 31, 33, 42, 44, 61, 64 9610063: 27	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,4	9431,00 7665,00	181,00 28,00	13203,40 10731,00	253,40 39,20	2219,00		13203,40	
268	9610053: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,4	2363,00		945,20		945,20		945,20	
269	9610053: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,2	2612,00		522,40		522,40		522,40	
270	9610053: 49	6116-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,1	79071,00 72315,00	1077,00 289,00	7907,10 7231,50	107,70 28,90	567,90		7907,10	
271	9610063: 111	6116-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,1	76933,00 70209,00	1045,00 280,00	7693,30 7020,90	104,50 28,00	567,90		7693,30	
272	9610053: 50	6124-0303-0306 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,1	51784,00 18181,00	6846,00 2079,00	5178,40 1818,10	684,60 207,90	2675,70		5178,40	
273	9610053: 51 9610063: 112	6124-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,3	9105,00 6060,00	44,00 0,00	2731,50 1818,00	13,20 0,00	900,30		2731,50	
274	9610053: 52	СТИРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5$м^3$/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,1	462906,00		46290,60		46290,60		46290,60	
275	9610053: 54 9610063: 114 9610093: 9	6114-0102-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	12,39	7667,00 4194,00	210,00 50,00	94994,10 51963,70	2601,90 619,50	40428,50		94994,10	
276	9610053: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,2	1388,00		277,60		277,60		277,60	
277	9610053: 66	6125-1003-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,1	14858,00 13482,00	962,00 312,00	1485,80 1348,20	96,20 31,20	41,40		1485,80	
278	9610053: 73	6116-0701-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1,4	1907,00 1755,00	0,00 0,00	2669,80 2457,00	0,00 0,00	212,80		2669,80	
279	9610053: 74	6116-0701-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,8	5045,00 1847,00	0,00 0,00	4036,00 1477,60	0,00 0,00	2558,40		4036,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	9610063: 37, 75, 81	6114-0701-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		0,3	4991,00	0,00	1497,30	0,00	959,40		1497,30	
				шт.		1793,00	0,00	537,90	0,00				
281	9610063: 2	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.		0,1	3409,00	60,00	340,90	6,00	143,70		340,90	
				м		1912,00	17,00	191,20	1,70				
282	9610063: 4, 45	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		74,8	5970,00	22,00	446556,00	1645,60	1047,20		446556,00	
				м		5934,00	0,00	443863,20	0,00				
283	9610063: 5, 46	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		71,9	6446,00	26,00	482805,40	1947,40	1048,60		482805,40	
				м		6406,00	0,00	479809,40	0,00				
284	9610063: 6, 47	6114-0103-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.		4,9	7036,00	32,00	34476,40	156,80	73,50		34476,40	
				м		6989,00	1,00	34246,10	4,90				
285	9610063: 7, 48	6114-0103-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.		6,7	7784,00	38,00	52152,80	254,60	147,40		52152,80	
				м		7724,00	1,00	51750,80	6,70				
286	9610063: 8, 49	6114-0103-0305 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.		0,6	8446,00	43,00	5067,60	25,80	21,00		5067,60	
				м		8368,00	1,00	5020,80	0,60				
287	9610063: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		136,8273	204,00		27912,80		27912,80		27912,80	
				м									
288	9610063: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм		4,5962	329,00		1512,10		1512,10		1512,10	
				м									
289	9610063: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		6,2779	509,00		3195,50		3195,50		3195,50	
				м									
290	9610063: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм		0,5676	767,00		435,30		435,30		435,30	
				м									
291	9610063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм		267	19,00		5073,00		5073,00		5073,00	
				шт									
292	9610063: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,2	2229,00		445,80		445,80		445,80	
				шт.									
293	9610063: 29, 34, 68, 72, 78 9610093: 19	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		18,3	2363,00	85,00	43242,90	1555,50	457,50		43242,90	
				шт.		2253,00	28,00	41229,90	512,40				
294	9610063: 33	6114-0601-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм		0,2	29392,00	0,00	5878,40	0,00	5538,00		5878,40	
				кран		1702,00	0,00	340,40	0,00				
295	9610063: 67	6115-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка водотеплосъемника из водогазопроводных труб		4	17534,00	86,00	70136,00	344,00	55948,00		70136,00	
				шт		3461,00	28,00	13844,00	112,00				
296	9610063: 84	6114-0101-0312 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм		1,4	22485,00	138,00	31479,00	193,20	25170,60		31479,00	
				м		4368,00	38,00	6115,20	53,20				
297	9610063: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		0,6	2618,00	0,00	1570,80	0,00	31,20		1570,80	
				м² окрашиваемой поверхности		2566,00	0,00	1539,60	0,00				
298	9610063: 86, 119	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		26,5	3460,00	4,00	91690,00	106,00	371,00		91690,00	
				м		3442,00	1,00	91213,00	26,50				
299	9610063: 87	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		36,5	3342,00	9,00	121983,00	328,50	1204,50		121983,00	
				м		3300,00	2,00	120450,00	73,00				
300	9610063: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм		262,474	940,00		246725,60		246725,60		246725,60	
				м									
301	9610063: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х2,2 мм		364,27	933,00		339863,90		339863,90		339863,90	
				м									
302	9610063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм		35,4	196,00		6938,40		6938,40		6938,40	
				шт									
303	9610063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм		39,9	837,00		33396,30		33396,30		33396,30	
				шт									
304	9610063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза		4	837,00		3348,00		3348,00		3348,00	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	3610063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт.	21,5	31,00		666,50		666,50		666,50	
306	3610063: 95	6111-0101-1001 ЕСП РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	9,4	99139,00 82900,00	4526,00 1459,00	931906,60 779260,00	42544,40 13714,60	110102,20		931906,60	
307	3610063: 97	6115-0103-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	11782,00 11063,00	269,00 91,00	47128,00 44252,00	1076,00 364,00	1800,00		47128,00	
308	3610063: 98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	6577,00		26308,00		26308,00		26308,00	
309	3610063: 99	6115-0103-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5712,00 5086,00	53,00 17,00	22848,00 20344,00	212,00 68,00	2292,00		22848,00	
310	3610063: 100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная умфинтированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	7841,00		31364,00		31364,00		31364,00	
311	3610063: 101	6115-0102-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	26540,00 8715,00	171,00 56,00	106160,00 34860,00	684,00 224,00	7016,00		106160,00	
312	3610063: 103	6115-0101-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	4	12428,00 11063,00	1040,00 346,00	49712,00 44252,00	4160,00 1384,00	1300,00		49712,00	
313	3610063: 104	6115-0104-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	4	4016,00 3971,00	0,00 0,00	16064,00 15884,00	0,00 0,00	180,00		16064,00	
314	3610063: 105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на шланге	шт.	4	10685,00		42740,00		42740,00		42740,00	
315	3610063: 106	6114-0102-0106 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,4	3842,00 2110,00	97,00 28,00	1536,80 844,00	38,80 11,20	654,00		1536,80	
316	3610063: 107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,1	405,00		40,50		40,50		40,50	
317	3610063: 113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,2	158937,00		31787,40		31787,40		31787,40	
318	3610063: 120	6111-0101-1702 ЕСП РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	5,5	1960,00 1273,00	225,00 73,00	10780,00 7001,50	1237,50 401,50	2541,00		10780,00	
319	3610063: 121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	1,6	13585,00		21736,00		21736,00		21736,00	
320	3610063: 125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,8	4006,00		3204,80		3204,80		3204,80	
321	3610063: 126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,1	992,00		1091,20		1091,20		1091,20	
322	3610063: 127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,2	2004,00		2404,80		2404,80		2404,80	
323	3610063: 128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,8	1431,00		2575,80		2575,80		2575,80	
324	3610063: 129	6112-0305-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	3,49	2001,00 1798,00	3,00 1,00	6983,50 6275,00	10,50 3,50	698,00		6983,50	
325	3610063: 131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, T до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,3	19584,00		5875,20		5875,20		5875,20	
326	3610063: 132	6114-0201-0203 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	0,55	16991,00 8605,00	291,00 28,00	9345,10 4732,80	160,10 15,40	4452,20		9345,10	
327	3610063: 133	6121-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0048	4127253,00 2240383,00	1243305,00 327745,00	19810,80 10753,80	5967,90 1573,20	3089,10		19810,80	
			ЭС, ЭО, Слаботочные системы										
328	3610073: 1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		0,1	1089463,00		108946,30				108946,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	Э610073: 2	6124-0303-0307 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,1	65687,00 / 24242,00	9344,00 / 2828,00	6568,70 / 2424,20	934,40 / 282,80	108946,30 / 3210,10		6568,70	
330	Э610073: 3	1308-0305-0906 РСПБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,5	28158,00 / 24242,00	679,00 / 207,00	42237,00 / 36363,00	1018,50 / 310,50	4855,50		42237,00	
331	Э610073: 4	1308-0305-1301 РСПБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	0,2	6530,00 / 6060,00	446,00 / 138,00	1306,00 / 1212,00	89,20 / 27,60	4,80		1306,00	
332	Э610073: 35	Прайс..лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт.	0,3	23870,00		7161,00		7161,00		7161,00	
333	Э610073: 36	Прайс..лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,3	44587,00		13376,10		13376,10		13376,10	
334	Э610083: 36	Прайс..лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,3	37403,00		11220,90		11220,90		11220,90	
335	Э610073: 5	Прайс..лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	1,8	7851,00		14131,80		14131,80		14131,80	
336	Э610073: 7	Прайс..лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,1	2681,00		268,10		268,10		268,10	
337	Э610073: 6	6124-0302-0301 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт	1,8	8570,00 / 5744,00	37,00 / 0,00	15426,00 / 10339,20	66,60 / 0,00	5020,20		15426,00	
338	Э610073: 8 Э610083: 48	6124-0103-2001 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,4	6778,00 / 5834,00	883,00 / 276,00	2711,20 / 2333,60	353,20 / 110,40	24,40		2711,20	
339	Э610073: 9	1308-0305-0402 РСПБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	9191,00 / 6000,00	2924,00 / 1193,00	36764,00 / 24000,00	11696,00 / 4772,00	1068,00		36764,00	
340	Э610073: 10	1308-0305-0401 РСПБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,8	6948,00 / 4606,00	2075,00 / 856,00	19454,40 / 12896,80	5810,00 / 2396,80	747,60		19454,40	
341	Э610073: 11	6119-0401-0501 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	0,1	3071,00 / 3008,00	46,00 / 14,00	307,10 / 300,80	4,60 / 1,40	1,70		307,10	
342	Э610073: 12	1308-0305-0201 РСПБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1,5	3012,00 / 2970,00	28,00 / 8,00	4518,00 / 4455,00	42,00 / 12,00	21,00		4518,00	
343	Э610073: 13	1308-0305-0202 РСПБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	8	4274,00 / 2970,00	30,00 / 9,00	34192,00 / 23760,00	240,00 / 72,00	10192,00		34192,00	
344	Э610073: 14	6124-0103-2101 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	17,5	6808,00 / 5834,00	883,00 / 276,00	119140,00 / 102095,00	15452,50 / 4830,00	1592,50		119140,00	
345	Э610073: 15, 41	6124-0302-1401 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	4,3	21281,00 / 16952,00	71,00 / 0,00	91508,30 / 72893,60	305,30 / 0,00	18309,40		91508,30	
346	Э610073: 16, 17	1308-0305-0107 РСПБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	1783,00 / 1758,00	9,00 / 3,00	41009,00 / 40434,00	207,00 / 69,00	368,00		41009,00	
347	Э610073: 18, 19	6124-0202-0602 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	57,1	4305,00 / 4121,00	39,00 / 8,00	245815,50 / 235309,10	2226,90 / 456,80	8279,50		245815,50	
348	Э610073: 20	1308-0305-0106 РСПБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,9	2032,00 / 2000,00	10,00 / 3,00	1828,80 / 1800,00	9,00 / 2,70	19,80		1828,80	
349	Э610073: 21	1308-0206-0501 РСПБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,008463	367909,00 / 322082,00	38124,00 / 10762,00	3113,60 / 2725,80	322,70 / 91,10	65,10		3113,60	
350	Э610073: 22	6124-0201-1013 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Установка конструкций сварных	т	0,0012	1337184,00 / 221680,00	49339,00 / 14073,00	1604,60 / 266,00	59,20 / 16,90	1279,40		1604,60	
351	Э610073: 23 Э610083: 8	6124-0203-0306 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	42	1180,00 / 961,00	34,00 / 8,00	49560,00 / 40362,00	1428,00 / 336,00	7770,00		49560,00	
352	Э610073: 24	6124-0203-0304 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	5	1397,00 / 904,00	51,00 / 13,00	6985,00 / 4520,00	255,00 / 65,00	2210,00		6985,00	
353	Э610073: 25, 38 Э610083: 7	1308-0206-1906 РСПБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1072	1038,00 / 961,00	25,00 / 8,00	1112736,00 / 1030192,00	26800,00 / 8576,00	55744,00		1112736,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	9610073: 26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	12	1200,00 1074,00	74,00 23,00	14400,00 12888,00	888,00 276,00	624,00		14400,00	
355	9610073: 27, 39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	598,5	316,00 283,00	3,00 1,00	189126,00 169375,50	1795,50 598,50	17955,00		189126,00	
356	9610073: 28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	20	377,00 339,00	4,00 1,00	7540,00 6780,00	80,00 20,00	680,00		7540,00	
357	9610073: 29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	20	449,00 396,00	9,00 3,00	8980,00 7920,00	180,00 60,00	880,00		8980,00	
358	9610073: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1260	144,00 113,00	3,00 1,00	181440,00 142380,00	3780,00 1260,00	35280,00		181440,00	
359	9610073: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	337,00 283,00	18,00 6,00	13480,00 11320,00	720,00 240,00	1440,00		13480,00	
360	9610073: 32	6124-0201-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	34,8	1406,00 875,00	453,00 117,00	48928,80 30450,00	15764,40 4071,60	2714,40		48928,80	
361	9610073: 33, 43	6124-0201-1501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2,8	6185,00 5834,00	221,00 69,00	17318,00 16335,20	618,80 193,20	364,00		17318,00	
362	9610073: 34	6124-0201-1401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	0,6	3110,00 1517,00	221,00 69,00	1866,00 910,20	132,60 41,40	823,20		1866,00	
363	9610073: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,6	2718,00 2683,00	0,00 0,00	1630,80 1609,80	0,00 0,00	21,00		1630,80	
364	9610073: 42	6124-0201-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10,2	1686,00 700,00	860,00 257,00	17197,20 7140,00	8772,00 2621,40	1285,20		17197,20	
365	9610073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,2	11281,00		2256,20		2256,20		2256,20	
366	9610073: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,1	5564,00		556,40		556,40		556,40	
367	9610073: 50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	8	132,00		1056,00		1056,00		1056,00	
368	9610073: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	2,9	142,00		411,80		411,80		411,80	
369	9610073: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	3,6	132,00		475,20		475,20		475,20	
370	9610073: 53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	1,5	121,00		181,50		181,50		181,50	
371	9610073: 54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(шнуровый)	шт	8	96,00		768,00		768,00		768,00	
372	9610073: 83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	10,2	28254,00		288190,80		288190,80		288190,80	
373	9610073: 84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	10	319,00		3190,00		3190,00		3190,00	
374	9610083: 32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,3	14202,00		4260,60		4260,60		4260,60	
375	9610083: 33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,1	19069,00		1906,90		1906,90		1906,90	
376	9610083: 34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,3	497,00		149,10		149,10		149,10	
377	9610083: 38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70		980,70	
378	9610083: 39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70		980,70	
379	9610083: 40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70		980,70	
380	9610083: 41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70		980,70	
381	9610083: 42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70		980,70	
382	9610083: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	3	100,00		300,00		300,00		300,00	
383	9610083: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	7,5	89,00		667,50		667,50		667,50	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
384	9610083: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	7,5	1857,00		13927,50		13927,50		13927,50	
385	9610083: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,3	266,00		79,80		79,80		79,80	
386	9610083: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	15	287,00		4305,00		4305,00		4305,00	
387	9610083: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	150	142,00		21300,00		21300,00		21300,00	
388	9610073: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	1	48820,00		48820,00		48820,00		48820,00	
389	9610073: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,5	37161,00		18580,50		18580,50		18580,50	
390	9610073: 55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	13,5	86,00		1161,00		1161,00		1161,00	
391	9610073: 56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	39,6	86,00		3405,60		3405,60		3405,60	
392	9610073: 64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	13,5	90,00		1215,00		1215,00		1215,00	
393	9610073: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	шт	4	11462,00		45848,00		45848,00		45848,00	
394	9610073: 48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	шт	2,8	1517,00		4247,60		4247,60		4247,60	
395	9610073: 57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	13,5	40,00		540,00		540,00		540,00	
396	9610073: 58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	13,5	55,00		742,50		742,50		742,50	
397	9610073: 59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	4	40,00		160,00		160,00		160,00	
398	9610073: 70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	79,8	202,00		16119,60		16119,60		16119,60	
399	9610073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	4	2581,00		10324,00		10324,00		10324,00	
400	9610073: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	шт	0,0798	38957,00		3108,80		3108,80		3108,80	
401	9610083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,0297	38957,00		1157,00		1157,00		1157,00	
402	9610073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,0198	154872,00		3066,50		3066,50		3066,50	
403	9610073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,098	57838,00		5668,10		5668,10		5668,10	
404	9610073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	9,5	373,00		3543,50		3543,50		3543,50	
405	9610073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	13,5	435,00		5872,50		5872,50		5872,50	
406	9610073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	56,8	466,00		26468,80		26468,80		26468,80	
407	9610073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,3	320,00		96,00		96,00		96,00	
408	9610073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,9	320,00		288,00		288,00		288,00	
409	9610073: 71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	шт	3,9	1160,00		4524,00		4524,00		4524,00	
410	9610073: 72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	м	1,5	510,00		765,00		765,00		765,00	
411	9610073: 73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	2,6	686,00		1783,60		1783,60		1783,60	
412	9610073: 74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	шт	3,9	1055,00		4114,50		4114,50		4114,50	
413	9610073: 75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	м	0,033	106,70		3,50		3,50		3,50	
414	9610073: 76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0018	433,19		0,80		0,80		0,80	
415	9610073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изолиния из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,695	89832,00		62433,30		62433,30		62433,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
416	3610073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,1235	154925,00		174058,20		174058,20		174058,20	
417	3610073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,06	225813,00		13548,80		13548,80		13548,80	
418	3610073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,06	522882,00		31372,90		31372,90		31372,90	
419	3610073: 81, 88 3610083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	4161,25	181,00		753186,30		753186,30		753186,30	
420	3610073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	120	524,00		62880,00		62880,00		62880,00	
421	3610073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,3	3967,00		1190,10		1190,10		1190,10	
422	3610083: 1	6125-0702-0912 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	-	0,9	13969,00	3171,00	12572,10	2853,90	418,50		12572,10	
423	3610083: 2, 23, 43	6125-0408-0507 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.		10333,00	966,00	9299,70	869,40				
424	3610083: 3	6125-0702-0421 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	20,7	4347,00	0,00	89982,90	0,00	476,10		89982,90	
						4324,00	0,00	89506,80	0,00				
425	3610083: 4	6125-0702-0419 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	0,1	73942,00	10537,00	7394,20	1053,70	140,60		7394,20	
						61999,00	3210,00	6199,90	321,00				
426	3610083: 5	6125-0702-0902 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,3	43144,00	6527,00	12943,20	1958,10	135,30		12943,20	
						36166,00	1988,00	10849,80	596,40				
427	3610083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	шт.	0,1	66550,00	8299,00	6655,00	829,90	636,30		6655,00	
						51888,00	2528,00	5188,80	252,80				
428	3610083: 9, 50	6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	12	1336,00	98,00	16032,00	1176,00	612,00		16032,00	
						1187,00	30,00	14244,00	360,00				
429	3610083: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	м	303	1003,00	371,00	303909,00	112413,00	14847,00		303909,00	
						583,00	98,00	176649,00	29694,00				
430	3610083: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марка FTP 4x2x0,5	км	0,038	108,27		4,10		4,10		4,10	
431	3610083: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	км	0,1	6,43		0,60		0,60		0,60	
432	3610083: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,3	5983,00		1794,90		1794,90		1794,90	
433	3610083: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,1	9046,00		904,60		904,60		904,60	
434	3610083: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	0,1	8093,00		809,30		809,30		809,30	
435	3610083: 16	6125-0702-0919 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт	4,2	192,00		806,40		806,40		806,40	
436	3610083: 17	П34-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	шт.	0,1	15034,00	3543,00	1503,40	354,30	63,10		1503,40	
						10860,00	1079,00	1086,00	107,90				
437	3610083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	стойка	0,3	48257,00	0,00	14477,10	0,00	2800,20		14477,10	
						38923,00	0,00	11676,90	0,00				
438	3610083: 19	6125-0411-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт	0,3	1517,00		455,10		455,10		455,10	
439	3610083: 20	6125-0602-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	0,3	10022,00	0,00	3006,60	0,00	61,50		3006,60	
						9817,00	0,00	2945,10	0,00				
440	3610083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт.	17,5	2647,00	0,00	46322,50	0,00	245,00		46322,50	
						2633,00	0,00	46077,50	0,00				
441	3610083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	17,5	141,00		2467,50		2467,50		2467,50	
442	3610083: 24	6124-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	9	531,00		4779,00		4779,00		4779,00	
				шт.	0,6	3027,00	221,00	1816,20	132,60	73,80		1816,20	
						2683,00	69,00	1609,80	41,40				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
443	3610083: 25	252-1101-0004 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,6	498,00		298,80		298,80		298,80	
444	3610083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	175	1117,00 904,00	7,00 2,00	195475,00 158200,00	1225,00 350,00	36050,00		195475,00	
445	3610083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный одиночный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марка ПРППМ 2х0,9	км	0,16	117575,00		18812,00		18812,00		18812,00	
446	3610083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный одиночный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марка ПРППМ 2х1,2	км	0,015	210518,00		3157,80		3157,80		3157,80	
447	3610083: 29, 30	6125-0501-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,7	303688,00 303688,00	0,00 0,00	212581,60 212581,60	0,00 0,00			212581,60	
448	3610083: 31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,3	9003,00		2700,90		2700,90		2700,90	
449	3610083: 35	6125-0501-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	0,3	1206820,00 1206820,00	0,00 0,00	362046,00 362046,00	0,00 0,00			362046,00	
450	3610083: 37	6125-0501-0112 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	1,5	62891,00 62891,00	0,00 0,00	94336,50 94336,50	0,00 0,00			94336,50	
451	3610083: 44	6125-0501-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	10,5	78755,00 78755,00	0,00 0,00	826927,50 826927,50	0,00 0,00			826927,50	
452	3610083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	120	436,00		52320,00		52320,00		52320,00	
			Газификация										
453	3610093: 1, 11	6114-0102-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	30,8	4464,00 3199,00	121,00 30,00	137491,20 98529,20	3726,80 924,00	35235,20		137491,20	
454	3610093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	12,7	347,00		4406,90		4406,90		4406,90	
455	3610093: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,9	764,00		1451,60		1451,60		1451,60	
456	3610093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,6	944,00		566,40		566,40		566,40	
457	3610093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	2002,00		2002,00		2002,00		2002,00	
458	3610093: 8	6117-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	29,8	2320,00 2302,00	0,00 0,00	69136,00 68599,60	0,00 0,00	536,40		69136,00	
459	3610093: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,27	3181,00		858,90		858,90		858,90	
460	3610093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,6	1265,00		759,00		759,00		759,00	
461	3610093: 16	6114-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	0,3	11368,00 5658,00	206,00 28,00	3410,40 1697,40	61,80 8,40	1651,20		3410,40	
462	3610093: 17	6117-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	4	9409,00 5996,00	743,00 244,00	37636,00 23984,00	2972,00 976,00	10680,00		37636,00	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	4								
463	3610093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4	103946,00		415784,00		415784,00		415784,00	
464	3610093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт.	4	6583,00		26332,00		26332,00		26332,00	
465	3610093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	5,2	887,00		4612,40		4612,40		4612,40	
466	3610093: 23	242-209-6903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,3	115998,00		34799,40		34799,40		34799,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
467	361010З: 1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы		0,1	11810,00	0,00	1181,00	0,00			1181,00	
				шт.		11810,00	0,00	1181,00	0,00				
468	361010З: 2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы		0,1	47240,00	0,00	4724,00	0,00			4724,00	
				шт.		47240,00	0,00	4724,00	0,00				
469	361010З: 3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик		0,1	12224,00	0,00	1222,40	0,00			1222,40	
				характеристика		12224,00	0,00	1222,40	0,00				
470	361010З: 4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик		0,1	18336,00	0,00	1833,60	0,00			1833,60	
				характеристика		18336,00	0,00	1833,60	0,00				
			ИТОГО по акту					**89553487,00**	**2098063,40**	**64391514,20**	**0,00**	**89553487,00**	
								22444582,60	**529372,80**	**602675,60**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**602675,60**			
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,50**			**2223770,28**					
			Итого с временными									**91174581,68**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**			**674691,90**					
			Итого с зимними удорожаниями									**91849273,59**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1836985,47**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**93686259,06**	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	**Тенге**								93 686 259,06	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	12%							11 242 351,09	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**Тенге**								104 928 610,15	

Подрядчик
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор **Жумабаев Е. Т.**

Субподрядчик
ТОО «T&S Construction»
Руководитель **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**